

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 1


Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 12 Januari-18 Januari



LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 2

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 12 Januari-18 Januari



LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 3

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 12 Januari-18 Januari



KONTRAKTOR :  CV. ALIF PUTERA PRATAMA General Contractor Jl. Dharma Raja, 21/2, B Samarinda		LAPORAN PROGRES MINGGUAN Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.		Owner KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN DIREKTORAT LOGISTIK / UNIT KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA	
KONTRAKTOR CV. ALIF PUTERA PRATAMA MANAJEMEN KONTRUKSI PT. MITRA PANCA KONSULTINDO NILAI KONTRAK Rp. 4.058.900.000,00 WAKTU PELAKSANAAN 180 Hari Kalender		Tanggal 12 Januari s/d 18 Januari 2020 Minggu Ke 2 (Dua) Hari Ke 11 Gasa Hari 180			

NO	PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	SHOX	0.58	22.00%	0.133	0.05%	0.000	22.04%	0.133	
2	PEKERJAAN HANDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17.81	0.00%		0.00%		0.00%		
3	PEKERJAAN FASAD	73.03	0.70%	0.577	1.70%	1.307	2.58%	1.883	
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8.58	0.00%		0.00%		0.00%		
GRAND TOTAL		100.00		0.71		1.31		2.02	

Mengetahui :
OWNER
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Periksa & Disetujui Oleh :
MANAJEMEN KONSTRUKSI
PT. MITRA PANCA KONSULTINDO
MPPK 01/2020

Jakarta, 19 Januari 2020
Dibuat Oleh
KONTRAKTOR
CV. ALIF PUTERA PRATAMA

Wakil
Project Manager
CV. ALIF PUTERA PRATAMA
SAMARINDA

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pekerjaan Persiapan dan Mobilisasi	0.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pembongkaran Dinding Pagar	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pembongkaran Pagar	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Persiapan									
PEKERJAAN POS JAGA									
1	Penggalan Pondasi Garis	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Urugan Kembali Bekas Galian	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pasir Urug	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Penghamparan Timbunan	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pasangan Batu Kosong (Aanstampig)	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pondasi Batu Belah 1 SP : 4 PP	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pekerjaan Sloof 15x30								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Sloof	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Kolom Praktis								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Kolom	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Balok								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Balok	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
10	Pekerjaan Plat Beton								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Plat	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
11	Pekerjaan Atap								
-	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan 0,8 x 0,3 x 0,75 + Rangka Reng 0,7 x 0,4 x 0,45	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pekerjaan Atap Spandek Warna 0.4	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pekerjaan Flashing Atap	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
12	Pekerjaan Dinding								
-	Pemasangan Bata Ringan 10 cm	0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Plesteran Campuran 1 GP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Acian Bangunan T.2mm	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
13	Pekerjaan Plafond								
-	Rangka Plafond Rangka Besi Hollow (20.40.2 + 40.40.2) 60 x 60 cm	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pemasangan Penutup Plafond Gypsum	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
14	Pekerjaan Lantai								
-	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 60 cm x 60 cm (1GP : 2PP)	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Dinding Fin. Batu Alam	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
15	Pekerjaan Pintu Jendela								
-	Pintu Swing Uk. 90x205	0.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Jendela Geser Uk. 220x100	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
16	Pekerjaan Pengecatan								
-	Pengecatan Dinding Luar (Eksterior) Kamprot Putih	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pengecatan Dinding Dalam (interior) Cat Putih	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pengecatan Plafond Warna Putih	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pos Jaga									

4.

5.

		S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	
PEKERJAAN KANOPI					
1 Pekerjaan Kanopi Parkir					
- Hollow Galvanis 4 x 4 Uk. 1,2 mm					
- Atap Solar Flat 3 mm					
Total Pekerjaan Kanopi					
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL					
1 Pekerjaan Penarikan Instalasi Kabel Lampu					
- Lampu Downlight 10 watt					
- Lampu Hias Tiang Taman					
2 Pekerjaan Pemasangan Lampu					
- Lampu Downlight 10 watt					
- Lampu Hias Tiang Taman					
- Lampu Dinding Taman					
Total Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal					
GRAND TOTAL	17.11				

27

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN FASAD

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
				Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
			(%)		(%)		(%)		(%)	
PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Shop drawings and As Built Drawing	ls	0.05	2.22%	0.001	3.89%	0.002	6.11%	0.003	
2	Debris disposal	ls	0.14	50.00%	0.008	0.00%	-	50.00%	0.068	
3	Transportation & Mobilisation	ls	0.27	20.00%	0.055	15.00%	0.041	35.00%	0.096	
4	Peralatan dan perlengkapan kerja (Scaffolding dll)	ls	2.87	15.00%	0.431	15.00%	0.431	30.00%	0.861	
Total Pekerjaan Pendahuluan										
PEKERJAAN PEMBONGKARAN										
1	Pembongkaran Dinding	m2	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pembongkaran Profil Luar	ls	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pembongkaran Topi Beton	m2	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pembongkaran										
PEKERJAAN FASAD										
1	Rangka Utama Kremona									
	- Hollow Galvanis 40x80x2 mm	m'	1.44	0.00%	-	15.00%	0.216	15.00%	0.216	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	3.15	0.00%	-	15.00%	0.473	15.00%	0.473	
	- Overstek Baja UNP 150x75x5,1 mm	m'	0.96	0.00%	-	15.00%	0.144	15.00%	0.144	
	- Dynabolt M12 x75 mm	bh	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Fasad ACP Solid Dark Grey									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Grey Grey	m2	12.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm China Grey	m2	6.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Fasad ACP Kisi-kisi Red									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Red	m2	20.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 20x40x2 mm	m'	4.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Fasad ACP Bak Tanam									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm China Grey	m2	1.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Fasad ACP Pattern									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Yellow	m2	1.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	0.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Signage Logo & Text UNHAS Uk. 2920x1890 mm									
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Signage Logo & Text HADIN Uk. 3200x1710 mm									
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Finishing									
	- Pekerjaan Pengcatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	3.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pekerjaan Pengcatan Signage Logo UNHAS	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pekerjaan Pengcatan Signage Logo HADIN	m2	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Kanopi & Plafon WPC Bar									
	- Solar Tuff Dark Grey Transparan T. 8 mm	m2	0.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x80x1,4 mm	m'	0.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x1,4 mm	m'	0.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- WPC Bar Click On 50x90 mm	m'	5.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Tali Sling M20 (Ke Balok Gedung Eksisting)	m'	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pengcatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Fasad										
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA										
1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Paor	m3	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	m3	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pekerjaan Pondasi Paor Plat (P1)									

2024

- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
5 Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P2)									
- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
6 Pekerjaan Kolom Pedestal (20x20)									
- Bekisting Kolom	m2	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
7 Pekerjaan Struktur Baja									
- WF 150 x 75 x 5 x 7	kg	1.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
- Baso Plate 1 - 12 mm	kg	0.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
- Baut M16 + 1 Nut + 2 Washer	bh	0.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
- Angkur Bolt M16	bh	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-
Total Pekerjaan Struktur Baja									
GRAND TOTAL		73.01		0.58		1.31		1.88	

97.

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PEKERJAAN ELEKTRIKAL									
1	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu Sorot - Logo 4000k	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Solid 3000k	1.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Pattern GRC 3000k 40 Mtr @10 Mtr	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Downlight Outbow Spot 5 Watt Fasad Kisi-kisi 3000k 3 - 8 meter	0.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	3000kPengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 60 Cm	0.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 40 Cm 33000k	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pengadaan dan pemasangan traytek ladder	0.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pengadaan dan pemasangan siku penggantung 4x4 cm	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Elektrikal									
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERIKUT KELENGKAPANNYA									
1	Pegadaan dan pemasangan Lampu Sorot	0.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip Selang - Fasad Solid + Besi Siku 2mm	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip Selang - Fasad Pattern @10 Mtr	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fasad Kisi-kisi	0.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 60 Cm	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 40 Cm	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Panel Penerangan Fasad	0.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan berikut kelengkapannya									
PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Header Pipa PVC Aw dia 4"	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC AW dia 1"	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Gate Valve dia 60	0.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Roof Tank Kap 1500 Ltr	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pompa Transfer	0.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pompa Sirkulasi + Pengkabelan dan Perpipaan	0.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Filter + Carbon Filter	0.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Ground Tank 1m3	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bersih									
PEKERJAAN PIPA AIR BEKAS									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	0.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
PEKERJAAN PIPA AIR HUJAN									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pekerjaan perbaikan kemiringan profilan air hujan	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
GRAND TOTAL		8.58							

97.

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN SMK

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
		(%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PENYIAPAN RKK									
	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	0.01	2.22%	0.000	3.80%	0.000	6.11%	0.000	
1	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja								
	Penyiapan Formulir								
Total Pekerjaan Penyiapan RKK									
ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI									
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0.01	100.00%	0.011	0.00%	-	100.00%	0.011	
2	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	0.07	100.00%	0.060	0.00%	-	100.00%	0.060	
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri									
ASURANSI									
1	Asuransi	0.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Asuransi									
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN									
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, dll)	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
2	Peralatan Pengasapan (Fogging)	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan									
RAMBU-RAMBU									
1	Rambu Petunjuk	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	Rambu Larangan	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Rambu Peringatan	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Rambu Kewajiban	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Rambu Informasi	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Rambu-Rambu									
LAIN-LAIN									
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
2	Bendera K3	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Lain-Lain									
Sub Total		0.52		0.13		0.00		0.13	

92

JADWAL PENERJANGAN	Pembangunan Gedung Program Studi & Laboratorium (PSTG) UNIGA
PENERJANGAN	Jl. Pajene Utara VI No.2, RT 12/SEL1, Pajene Utara, Kecamatan Gendit, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130
LOKASI	
TAMBAH ANGGARAN	2025
DURASI	100 HK

[illegible]

Language :
OTHER
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Downloaded by: Universitas Indonesia
IP Address: 130.113.100.100
Date: 11/11/2019 10:10:10 AM
PT. MITRA PANCASIA SEJEL LTD.

[Handwritten signature]
MPK - 01.2001

LAPORAN MINGGU KE-3



**PROYEK PEMBUATAN FASADE GEDUNG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI JAKARTA
Jalan Petojo Utara VII no 8 - Jakarta**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Periode : 26 – 01 Februari 2026

dilaporkan :
KONSULTAN PENGAWAS



PT. MITRA PANCA KONSULTINDO
Construction Management & Quantity Surveyor

LAPORAN MINGGUAN

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Lokasi : Jl. Petojo Utara VII No.8, RT.15/RW.3, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
Periode : 26 Januari-01 Februari
Tanggal : 15 Februari 2026



I. Progress Pekerjaan .

No	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	Progress Pekerjaan (%)		
			Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu ini
1	SMKK	0,58%	22,94%	0,00%	22,94%
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17,81%	0,00%	0,00%	0,00%
3	PEKERJAAN FASAD	73,03%	2,58%	0,00%	2,58%
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Realisasi Progress Pekerjaan			2,02%	0,00%	2,02%
Rencana Progress Pekerjaan			100,00%	0,34%	0,83%
Deviasi Progress			97,98%	-0,34%	1,19%
Target Prestasi Minggu Depan			1,36%		

II. Waktu Pelaksanaan .

Waktu Pelaksanaan : hari
Waktu Berjalan : hari
Sisa Waktu : hari

III. Laporan Cuaca

Tanggal :	26	27	28	29	30	31	1		
Pagi									
Siang									
Sore									
Malam									

☐ : Cerah
☐ : Mendung
☐ : Gerimis
☐ : Hujan

IV. Permasalahan Pelaksanaan & Penyelesaian .

Permasalahan	Penyelesaian

V. Tenaga Kerja

Kontraktor			Sub Kontraktor / Vendor			Owner & MK		
No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah
1	Staff Kontraktor	1rang	1		Orang	1	Staff Owner	Orang
2	Pelaksana	Orang	2		Orang	2	Staff MK	1rang
3	Pelaksana K3	1rang	3		Orang	3		Orang
4	Tenaga helper	1rang	4		Orang	4		Orang
5	Tenaga Acp	19rang	5		Orang	5		Orang
6	Tenaga pilecap cremona	3rang						

Dilaporkan :



Nama : M.Adhitya Iswadi Putra

Jabatan : Staff MK

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 1

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 26 Januari-01 Februari



LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 2

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 26 Januari-01 Februari



LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 3


Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 26 Januari-01 Februari



LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 4

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 26 Januari-01 Februari



KONTRAKTOR :  CV. ALIF PUTERA PRATAMA General Contractor Jl. Delima No. 21 B, Samarinda		LAPORAN PROGRES MINGGUAN Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.	Owner : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN DIREKTORAT LOGISTIK / UNIT KEJARA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KONTRAKTOR : CV. ALIF PUTERA PRATAMA MANAJEMEN KONSTRUKSI : PT. MITRA PANCA KONSULTINDO NILAI KONTRAK : Rp. 4.050.000.000,00 WAKTU PELAKSANAAN : 180 Hari Kalender	Tanggal : 19 Januari s.d 25 Januari 2020 Minggu Ke : 3 (Tiga) Hari Ke : 18 Dosa Hari : 102		

NO	PEKERJAAN	BOBOT (%)	B.D MINGGU LALU		MINGGU INI		B.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Dobot	Progres	Dobot	Progres	Dobot	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	SMK	0.58	22.04%	0.133	0.00%		22.04%	0.133	
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17.81	0.00%		0.00%		0.00%		
3	PEKERJAAN FASAD	73.03	2.58%	1.883	0.00%		2.58%	1.883	
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8.58	0.00%		0.00%		0.00%		
GRAND TOTAL		100.00		2.02				2.02	

Mengetahui :
OWNER
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Diperiksa & Disetujui Oleh :
MANAJEMEN KONSTRUKSI
PT. MITRA PANCA KONSULTINDO



Jakarta, 26 Januari 2020
Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR
CV. ALIF PUTERA PRATAMA



LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pekerjaan Persiapan dan Mobilisasi	0.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pembongkaran Dinding Pagar	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pembongkaran Pagar	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Persiapan									
PEKERJAAN POS JAGA									
1	Penggalian Pondasi Galian	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Urugan Kembali Bekas Galian	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pastr Urug	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Penghamparan Timbunan	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pondasi Batu Belah 1 SP : 4 PP	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pekerjaan Sloof 15x30								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Sloof	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Kolom Praktis								
-	Pambesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Kolom	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Balok								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Balok	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
10	Pekerjaan Plat Beton								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Plat	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
11	Pekerjaan Atap								
-	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan 0,8 x 0,3 x 0,75 + Rangka Reng 0,7 x 0,4 x 0,45	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pekerjaan Atap Spandek Warna 0.4	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pekerjaan Flashing Atap	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
12	Pekerjaan Dinding								
-	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Acian Bangunan 1.2mm	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
13	Pekerjaan Plafond								
-	Rangka Plafond Rangka Besi Hollow (20.40.2 + 40.40.2) 60 x 60 cm	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pemasangan Penutup Plafond Gypsum	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
14	Pekerjaan Lantai								
-	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Dinding Fin. Batu Alam	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
15	Pekerjaan Pintu Jendela								
-	Pintu Swing Uk. 90x205	0.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Jendela Geser Uk. 220x100	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
16	Pekerjaan Pengecatan								
-	Pengecatan Dinding Luar (Eksterior) Kamprot Putih	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pengecatan Dinding Dalam (Interior) Cat Putih	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pengecatan Plafond Warna Putih	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pos Jaga									

		BENT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI	
PEKERJAAN PAGAR								
1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Garis	0.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3	Pekerjaan Urugan Pasir	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong (Anastamping)	0.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5	Pekerjaan Pondasi Batu Kali 1 SP : 4 PP	0.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6	Pekerjaan Sloof 20x35							
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Sloof	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7	Pekerjaan Kolom 15x30							
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Kolom	0.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8	Pekerjaan Balok							
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Balok	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9	Pekerjaan Dinding							
-	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	0.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Acian Dinding Pagar T.2mm	0.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10	Pengecatan Dinding Pagar (Eksterior) Kamprot Putih	1.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Pagar								
PEKERJAAN LANSEKAP								
1	Pekerjaan Bak Taman							
-	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	0.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Acian Bak Taman T.2mm	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pengecatan Dinding Bak Taman (Eksterior) Kamprot Hitam	0.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2	Penghamparan Tanah Timbunan	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3	Penanaman Rumput Jepang	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4	Penanaman Semak, Bunga kertas (Bougainvillea sp.)	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5	Penanaman Pohon Sedang, Pandan bali (Cordyline australis)	0.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6	Penanaman Pohon Sedang, Katapang Kencana (Terminalia mantaly)	0.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7	Pekerjaan Paving Block							
-	Urugan Pasir di bawah Paving Block T.10 cm	0.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Paving Block Tipe Ubln 21x21 T.8 cm	3.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8	Pekerjaan Lantai Andesit Bakar							
-	Penghamparan Tanah Timbunan	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Lantai Andesit Bakar 10x10	1.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9	Pekerjaan Kursi Beton							
-	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Acian Bak Taman T.2mm	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Penghamparan Tanah Timbunan	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Penanaman Rumput Jepang	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10	Pekerjaan Pengecatan Marka Area Parkir	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11	Pekerjaan Besi Media Tanaman Rambat							
-	Hollow Galvanis 4 x 4 Uk. 1,2 mm	0.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Kawat Harmonika Galvanis	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12	Pemasangan Marka Tiuk Kumpul	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13	Pekerjaan Kanstin Beton uk. 60x21x35 cm							
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Sloof	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Lanskap								

			S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI		
PEKERJAAN KANOPI							
1	Pekerjaan Kanopi Parkir						
-	Hollow Galvanis 4 x 4 Uk. 1,2 mm	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
-	Atap Solar Flat 3 mm	0.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Total Pekerjaan Kanopi							
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL							
1	Pekerjaan Penarikan Instalasi Kabel Lampu						
-	Lampu Downlight 10 watt	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
-	Lampu Hias Tiang Taman	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
2	Pekerjaan Pemasangan Lampu		0.00%	-	0.00%	-	0.00%
-	Lampu Downlight 10 watt	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
-	Lampu Hias Tiang Taman	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
-	Lampu Dinding Taman	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Total Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal							
GRAND TOTAL		17.41					

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN FASAD

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
				Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Shop drawings and As Built Drawing	LS	0.05	0.11%	0.003	0.00%	-	0.11%	0.003	
2	Debrits disposal	LS	0.14	50.00%	0.068	0.00%	-	50.00%	0.068	
3	Transportation & Mobilisation	LS	0.27	35.00%	0.090	0.00%	-	35.00%	0.090	
4	Peralatan dan perlengkapan kerja (Scaffolding dll)	LS	2.87	30.00%	0.861	0.00%	-	30.00%	0.861	
Total Pekerjaan Pendahuluan										
PEKERJAAN PEMBONGKARAN										
1	Pembongkaran Dinding	m2	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pembongkaran Profil Luar	ts	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pembongkaran Topi Beton	m2	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pembongkaran										
PEKERJAAN FASAD										
1	Rangka Utama Kremona									
	- Hollow Galvanis 40x80x2 mm	m'	1.44	15.00%	0.216	0.00%	-	15.00%	0.216	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	3.15	15.00%	0.473	0.00%	-	15.00%	0.473	
	- Overstek Baja UNP 150x75x5,1 mm	m'	0.96	15.00%	0.144	0.00%	-	15.00%	0.144	
	- Dynabolt M12 x75 mm	bh	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Fasad ACP Solid Dark Grey									
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm Grey Grey	m2	12.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm China Grey	m2	6.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Fasad ACP Kisi kisi Red									
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm Red	m2	20.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 20x40x2 mm	m'	4.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Fasad ACP Bak Tanam									
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm China Grey	m2	1.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Fasad ACP Pattern									
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm Yellow	m2	1.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	0.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Signage Logo & Text UNHAS Uk. 2920x1890 mm									
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Signage Logo & Text HADIN Uk. 3200x1710 mm									
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Finishing									
	- Pekerjaan Pengcatan Rangka Besi Hitam setara Avlan	m2	3.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pekerjaan Pengcatan Signage Logo UNHAS	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pekerjaan Pengcatan Signage Logo HADIN	m2	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Kanopi & Plafon WPC Bar									
	- Solar Tuff Dark Grey Transparan T, 8 mm	m2	0.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x80x1,4 mm	m'	0.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x1,4 mm	m'	0.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- WPC Bar Click On 60x90 mm	m'	5.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Tali Sling M20 (Ke Balok Gedung Eksisting)	m'	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pengcatan Rangka Besi Hitam setara Avlan	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Fasad										
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA										
1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Poer	m3	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	m3	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P1)									

- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5 Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P2)									
- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6 Pekerjaan Kolom Pedestal (20x20)									
- Bekisting Kolom	m2	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7 Pekerjaan Struktur Baja									
- WF 150 x 75 x 5 x 7	kg	1.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
- Baso Plate t = 12 mm	kg	0.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
- Baut M16 + 1 Nut + 2 Washer	Bh	0.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
- Angkur Bolt M16	Bh	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Struktur Baja									
GRAND TOTAL		73.03		1.88				1.88	