




LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 3

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 16 Februari-22 Februari



KONTRAKTOR :  CV. ALIF PUTERA PRATAMA General Contractor Jl. Sudirman No. 1111, D. Kemayoran, Jakarta	LAPORAN PROGRES MINGGUAN Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.	Owner KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGKAT, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN DIREKTORAT LOGISTIK / UNIT KETUA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KONTRAKTOR : CV. ALIF PUTERA PRATAMA MANAJEMEN KONTRUKSI : PT. MITRA PANCA KONSULTINDO NILAI KONTRAK : Rp. 4.000.000.000,00 WAKTU PELAKSANAAN : 100 Hari Kalender	Tanggal : 10 Februari s/d 22 Februari 2020 Minggu Ke : 7 (Tujuh) Hari Ke : 40 Bisa Hari : 134	

NO	PEKERJAAN	BOBOT (%)	3 D MINGGU LALU		MINGGU INI		3 D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	SIAKOK	0.58	07.02%	0.510	0.05%	0.000	07.07%	0.510	
2	PEKERJAAN LANDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17.81	2.30%	0.420	2.30%	0.420	4.72%	0.541	
3	PEKERJAAN FASAD	73.03	0.31%	3.877	3.30%	2.471	0.00%	0.340	
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8.58	0.00%	-	4.00%	0.423	4.50%	0.423	
GRAND TOTAL		100.00		4.81		3.31		8.12	

Mengetahui :
OWNER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



Jakarta, 23 Februari 2020
Dibuat Oleh
KONTRAKTOR
CV. ALIF PUTERA PRATAMA
Project Manager



LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN HANDSCAPE DAN SOFTSCAPE

: PERENCANAAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOROT (%)	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		KETERANGAN
							Progres	Revisi	Progres	Revisi	Progres	Revisi	
PEKERJAAN PERSIAPAN													
1	Pekerjaan Persiapan dan Modelasi	Lx	1.00	Rp 15.000.000.00	Rp 15.000.000.00	0.41	0.00%		00.07%	0.273	00.07%	0.273	
2	Pembongkaran Dinding Pagar	m2	7.93	Rp 47.250.00	Rp 374.692.50	0.01	0.00%	0.00%			0.00%		
3	Pembongkaran Pagar	m3	62.08	Rp 47.250.00	Rp 2.933.260.00	0.08	0.00%	0.00%			0.00%		
Total Pekerjaan Persiapan					Rp 18.307.972.50								
PEKERJAAN POS JAGA													
1	Pengisian Pondasi Gali	m3	24.75	Rp 155.450.25	Rp 3.832.169.10	0.11	0.00%	0.00%			0.00%		
2	Unggan Kerasat Bekas Galian	m2	12.38	Rp 68.031.25	Rp 1.009.474.75	0.03	0.00%	0.00%			0.00%		
3	Paku Ujung	m3	0.06	Rp 254.001.61	Rp 15.378.10	0.00	0.00%	0.00%			0.00%		
4	Penghamparan Perinduan	m3	2.31	Rp 200.025.00	Rp 470.454.80	0.01	0.00%	0.00%			0.00%		
5	Pasangan Batu Kersang (Amatirpang)	m3	1.68	Rp 600.445.61	Rp 1.013.150.00	0.03	0.00%	0.00%			0.00%		
6	Pondasi Batu Beton 1.5m x 4.0m	m3	5.24	Rp 1.142.730.00	Rp 5.983.334.28	0.16	0.00%	0.00%			0.00%		
7	Pekerjaan Sloof 15x20												
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	142.29	Rp 16.009.38	Rp 2.274.709.80	0.06	0.00%	0.00%			0.00%		
	Bekisting Sloof	m2	6.72	Rp 174.041.68	Rp 1.174.037.40	0.03	0.00%	0.00%			0.00%		
	Menduaat 1 m3 beton mutu sedang (f'c 25 MPa, slump (100 + 25) mm	m3	0.00	Rp 1.263.905.62	Rp 637.008.38	0.03	0.00%	0.00%			0.00%		
8	Pekerjaan Kusen Pintu												
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	88.53	Rp 16.009.38	Rp 1.644.709.87	0.04	0.00%	0.00%			0.00%		
	Bekisting Kusen	m2	10.82	Rp 238.821.47	Rp 2.007.020.44	0.07	0.00%	0.00%			0.00%		
	Menduaat 1 m3 beton mutu sedang (f'c 25 MPa, slump (100 + 25) mm	m3	0.41	Rp 1.263.905.62	Rp 517.560.31	0.01	0.00%	0.00%			0.00%		
9	Pekerjaan Balok												
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	64.84	Rp 16.009.38	Rp 1.033.540.48	0.03	0.00%	0.00%			0.00%		
	Bekisting Balok	m2	5.60	Rp 241.254.00	Rp 1.351.022.40	0.04	0.00%	0.00%			0.00%		
	Menduaat 1 m3 beton mutu sedang (f'c 25 MPa, slump (100 + 25) mm	m3	0.43	Rp 1.263.905.62	Rp 539.640.22	0.01	0.00%	0.00%			0.00%		
10	Pekerjaan Plat Beton												
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	81.62	Rp 16.009.38	Rp 1.302.263.56	0.04	0.00%	0.00%			0.00%		
	Bekisting Plat	m2	3.31	Rp 268.071.47	Rp 887.316.56	0.02	0.00%	0.00%			0.00%		
	Menduaat 1 m3 beton mutu sedang (f'c 25 MPa, slump (100 + 25) mm	m3	0.40	Rp 1.263.905.62	Rp 602.023.27	0.01	0.00%	0.00%			0.00%		
11	Pekerjaan Atap												
	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan 0.8 x 0.3 x 0.75 + Rangka Reng 0.7 x 0.4 x 0.45	m2	7.12	Rp 564.800.00	Rp 4.021.378.45	0.11	0.00%	0.00%			0.00%		
	Pekerjaan Atap Spandek Warna 0.4	m2	7.12	Rp 137.210.63	Rp 977.452.29	0.03	0.00%	0.00%			0.00%		
	Pekerjaan finishing Atap	m	10.69	Rp 140.000.25	Rp 1.492.876.81	0.04	0.00%	0.00%			0.00%		
12	Pekerjaan Dinding												
	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	m2	25.58	Rp 178.563.61	Rp 6.318.353.83	0.17	0.00%	0.00%			0.00%		
	Pelapisan Campuran 1 SP, 3 PP, Tebal 15 mm	m2	78.69	Rp 75.816.01	Rp 5.966.032.37	0.16	0.00%	0.00%			0.00%		
	Acian Bangunan 1.2mm	m2	78.69	Rp 64.011.58	Rp 5.037.055.10	0.14	0.00%	0.00%			0.00%		
13	Pekerjaan Plafond												
	Rangka Plafond Rangka Besi Hollow (20.42.2 + 40.42.2) 60 x 60 cm	m2	6.25	Rp 200.352.38	Rp 1.252.202.34	0.03	0.00%	0.00%			0.00%		
	Pemasangan Perisai Plafond Oypsum	m2	6.25	Rp 61.777.33	Rp 311.109.59	0.01	0.00%	0.00%			0.00%		
14	Pekerjaan Lantai												
	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenosa Tla Polah Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP, 2PP)	m2	6.38	Rp 391.602.06	Rp 2.500.271.34	0.07	0.00%	0.00%			0.00%		
	Ornang Fin. Batu Alam	m2	8.46	Rp 540.123.75	Rp 4.580.448.83	0.12	0.00%	0.00%			0.00%		
15	Pekerjaan Pintu Jendela												
	Pintu Seling Uk. 90x205	Unit	1.00	Rp 3.500.000.00	Rp 3.500.000.00	0.10	0.00%	0.00%			0.00%		
	Jendela Gelas Uk. 220x300	Unit	2.00	Rp 2.500.000.00	Rp 5.000.000.00	0.18	0.00%	0.00%			0.00%		
16	Pekerjaan Pengcatan												
	Pengcatan Dinding Luar (Eksterior) Kampolet Putih	m2	47.12	Rp 116.127.81	Rp 5.560.182.53	0.15	0.00%	0.00%			0.00%		
	Pengcatan Dinding Dalam (Interior) Cat Putih	m2	31.57	Rp 60.675.44	Rp 1.821.837.56	0.14	0.00%	0.00%			0.00%		
	Pengcatan Plafond Warna Putih	m2	6.25	Rp 66.505.60	Rp 415.650.38	0.14	0.00%	0.00%			0.00%		
Total Pekerjaan Pos Jaga					Rp 77.380.602.84								

24

PEKERJAAN PAGAR		HARGA PASARAN		HARGA PASARAN	
1	Pekerjaan Pengisian Pondasi Datar	m3	102.59	Rp	168.450.25
2	Pekerjaan Urugan Kersat Bekas Datar	m2	81.49	Rp	86.031.26
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	2.33	Rp	264.901.61
4	Pekerjaan Pengisian Batu Keras (Aspal)	m3	6.99	Rp	660.440.61
5	Pekerjaan Pondasi Batu Keras 1 SP, 4 PP	m3	21.76	Rp	1.142.730.03
6	Pekerjaan Sifat 20x20				
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	682.05	Rp	16.688.38
	Bekisting Sifat	m2	32.63	Rp	174.841.88
	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	3.28	Rp	1.263.805.62
7	Pekerjaan Kusen 15x30				
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	523.83	Rp	15.659.38
	Bekisting Kusen	m2	57.33	Rp	238.821.47
	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	2.87	Rp	1.263.805.62
8	Pekerjaan Bata				
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	376.57	Rp	10.609.35
	Bekisting Bata	m2	23.30	Rp	238.821.47
	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	1.75	Rp	1.263.805.62
9	Pekerjaan Dinding				
	Pemasangan Bata Ringan 10 cm	m3	181.83	Rp	178.562.01
	Plastik Campuran 1 SP, 3 PP, Tebal 15 mm	m2	404.09	Rp	78.816.91
	Aspal Bata Tahan 1.2 mm	m2	404.09	Rp	64.911.38
10	Pengisian Dinding Pagar (Mastek) Karsat Pagar	m2	404.09	Rp	118.127.81
Total Pekerjaan Pagar					Rp 247.567.863.75
PEKERJAAN LANSKAP		HARGA PASARAN		HARGA PASARAN	
1	Pekerjaan Bak Tahan				
	Pemasangan Bata Ringan 10 cm	m3	62.80	Rp	178.562.01
	Plastik Campuran 1 SP, 3 PP, Tebal 15 mm	m2	84.61	Rp	78.816.91
	Aspal Bata Tahan 1.2 mm	m2	84.61	Rp	64.911.38
	Pengisian Dinding Bak Tahan (Mastek) Karsat Pagar	m2	84.61	Rp	118.127.81
2	Pengisian Tanah Tumbuhan	m3	21.92	Rp	200.025.00
3	Pemasangan Rumput Jepang	m2	44.82	Rp	93.815.36
4	Pemasangan Semak, Bunga-bunga (Bongkolan m.)	m2	20.55	Rp	466.795.54
5	Pemasangan Pohon Sedang, Pohon-bak (Cendyana m.)	Bh	3.00	Rp	7.663.237.66
6	Pemasangan Pohon Sedang, Pohon-bak (Cendyana m.)	Bh	2.00	Rp	4.321.587.88
7	Pekerjaan Paving Block				
	Urugan Pasir di bawah Paving Block 1.10 cm	m3	48.33	Rp	264.901.61
	Paving Block Tipe Ubi 21x21 1.8 cm	m2	403.23	Rp	240.811.07
8	Pekerjaan Lantai Aspal Bata				
	Pengisian Tanah Tumbuhan	m3	22.35	Rp	200.025.00
	Lantai Aspal Bata 10x10	m2	89.01	Rp	435.609.31
9	Pekerjaan Kusen Beton				
	Pemasangan Bata Ringan 10 cm	m3	10.84	Rp	178.562.01
	Plastik Campuran 1 SP, 3 PP, Tebal 15 mm	m2	31.62	Rp	78.816.91
	Aspal Bata Tahan 1.2 mm	m2	31.62	Rp	64.911.38
	Pengisian Tanah Tumbuhan	m3	6.70	Rp	200.025.00
	Pemasangan Rumput Jepang	m2	2.32	Rp	93.815.36
	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	2.28	Rp	1.263.805.62
10	Pekerjaan Pengisian Harkas Area Parkir	m2	12.55	Rp	80.095.00
11	Pekerjaan Besi Harkas Tahanan Rambat	m			
	Harkas Datar 4 x 4 Uls, 1.2 mm	m	151.31	Rp	65.027.68
	Gravel Harkas Datar	m2	58.62	Rp	28.093.00
12	Pemasangan Marka Titik Karsat	Bh	3.00	Rp	640.000.00
13	Pekerjaan Karsat Beton 18, 60x21x35 cm				
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	91.47	Rp	10.688.38
	Bekisting Sifat	m2	23.52	Rp	174.841.88
	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	1.33	Rp	1.263.805.62
Total Pekerjaan Lanskap					Rp 268.919.632.84

R.D. MINQOU LALU		MINQOU RW		R.D. MINQOU RW	
0.45	0.00%	5.77%	0.00%	5.77%	0.00%
0.12	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.03	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.13	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.68	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.27	0.00%	9.01%	0.02%	9.01%	0.02%
0.14	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.11	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.24	0.00%	29.63%	0.00%	29.63%	0.00%
0.17	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.10	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.17	0.00%	18.75%	0.03%	18.75%	0.03%
0.15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.06	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.09	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.84	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.71	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.31	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.17	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.27	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.17	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.11	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.28	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.65	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.24	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.36	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.25	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.12	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.04	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.05	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.07	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.06	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.03	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.01	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.08	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.03	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.23	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.04	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.07	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.04	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.11	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.04	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

				HARINA KATTIAN	HINI AN HARINA	Barang	S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	
PEKERJAAN KANOPI										
1	Pekerjaan Kanopi Partisi									
-	Hollow Dabants 4 x 4 Uk. 1,2 mm	m	41.60	Rp	65,037.00	Rp	2,705,560.50			
-	Alap Soker Plut 3 mm	m	17.05	Rp	671,095.13	Rp	11,442,171.88			
					Total Pekerjaan Kanopi	Rp	14,147,738.38			
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL										
1	Pekerjaan Penarikan Instalasi Kabel Lampu									
-	Lampu Downlight 10 watt	Tlk	1.00	Rp	299,081.25	Rp	299,081.25			
-	Lampu Hias Tiang Taman	Tlk	7.00	Rp	299,081.25	Rp	2,093,568.75			
2	Pekerjaan Pemasangan Lampu									
-	Lampu Downlight 10 watt	Bh	1.00	Rp	155,321.25	Rp	155,321.25			
-	Lampu Hias Tiang Taman	Bh	7.00	Rp	195,000.00	Rp	1,365,000.00			
-	Lampu Dinding Taman	Bh	0.00	Rp	125,000.00	Rp	1,121,333.00			
					Total Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	Rp	5,040,971.25			
GRAND TOTAL					Rp	651,354,780.83	17.81		0.42	0.42

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN FASAD

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Shop drawings and As Built Drawing	ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2	Debris disposal	ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3	Transportation & Mobilisation	ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
4	Peralatan dan perlengkapan kerja (Subsiding dll)	ls	1.00	105,000,000.00	105,000,000.00
Total Pekerjaan Pendahuluan					122,000,000.00
PEKERJAAN PEMBONGKARAN					
1	Pembongkaran Grating	m2	10.70	47,250.00	769,075.00
2	Pembongkaran Profil Luar	ls	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
3	Pembongkaran Topi Beton	m2	3.28	69,750.00	228,760.00
Total Pekerjaan Pembongkaran					9,577,855.00
PEKERJAAN FASAD					
1	Rangka Utama Kremena	m'	598.00	87,998.01	52,923,345.04
	- Hollow Galvanis 40x100 mm	m'	1,010.00	71,818.91	115,300,430.00
	- Hollow Galvanis 40x60 mm	m'	58.00	605,640.94	35,177,174.38
	- Onsteel Baja UNP 13x75x5,1 mm	bh	720.00	4,218.75	3,037,500.00
2	Fasad ACP Solid Dark Grey	m2	580.34	780,052.50	452,995,607.85
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm Grey Grey	m2	299.73	780,052.50	233,805,135.83
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm China Grey	m'	608.00	70,336.41	42,764,535.00
	- Besi Siku 40x40 mm	m2	058.38	780,052.50	747,580,714.05
3	Fasad ACP Kisi-kisi Red	m'	2,878.00	58,186.41	167,460,477.19
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm Red	m'	88.32	780,052.50	68,894,236.80
	- Hollow Galvanis 40x40 mm	m'	620.00	70,336.41	43,608,573.68
4	Fasad ACP Bak Temam	m2	88.32	780,052.50	68,894,236.80
	- Besi Siku 40x40 mm	m'	620.00	70,336.41	43,608,573.68
5	Fasad ACP Putern	m2	30.83	1,210,799.77	44,714,836.50
	- Hollow Galvanis 40x40 mm	m'	312.00	71,818.91	22,345,058.75
6	Signage Logo & Text UNHAS UK. 2020x1800 mm	m2	2.03	2,282,924.71	8,004,091.08
	- Cutting Stainless Steel 1220x400x3 mm	m'	12.00	58,186.41	698,236.88
7	Signage Logo & Text HADIN UK. 3200x1710 mm	m2	1.00	2,282,924.71	3,040,142.75
	- Besi Siku 20x20 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	12.00	58,186.41	698,236.88
8	Pekerjaan Finishing	m2	1,035.00	114,880.75	120,161,856.25
	- Pekerjaan pengecatan Rangka Besi Hitam setara Arden	m2	2.63	542,305.45	1,420,263.32
	- Pekerjaan pengecatan Signage Logo UNHAS	m2	1.09	542,305.45	910,498.20
9	Pekerjaan Kanopi & Platon WPC Bar	m2	20.74	1,101,047.39	28,450,672.92
	- Solar Tuff Dark Grey Transparan T, 8 mm	m'	100.49	154,333.13	28,694,121.09
	- Hollow Galvanis 40x60x4 mm	m'	176.41	74,825.18	13,349,556.13
	- WPC Bar Click On 50x50 mm	m'	1,018.17	106,755.18	107,735,362.44
	- Tali Giling M20 (Ke Balok Gedung Eksisting)	m'	25.20	109,157.03	2,750,772.15
	- Pengecatan Rangka Besi Hitam setara Arden	m2	11.60	110,888.75	1,330,020.63
Total Pekerjaan Fasad					2,434,048,741.61
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA					
1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Pagar	m3	6.00	160,456.25	702,918.08
2	Pekerjaan Urugan Kambal Bekas Galian	m3	2.50	88,031.25	220,254.19
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	0.18	264,661.61	47,265.63
4	Pekerjaan Pondasi Pagar Plat (P1)				

DCOOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
	Progres	Bebat	Progres	Bebat	Progres	Bebat	
		(%)		(%)		(%)	
0.05	17.78%	0.010	3.89%	0.002	21.67%	0.012	
0.14	65.00%	0.009	16.00%	0.021	80.00%	0.109	
0.27	60.00%	0.137	10.00%	0.027	60.00%	0.164	
2.87	45.00%	1.292	0.00%	-	45.00%	1.292	
0.07	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
0.07	0.00%	-	12.16%	0.009	12.16%	0.009	
0.01	0.00%	-	12.16%	0.001	12.16%	0.001	
1.44	40.00%	0.078	10.00%	0.144	50.00%	0.720	
3.15	40.00%	1.261	10.00%	0.315	50.00%	1.577	
0.96	30.00%	0.268	16.00%	0.144	45.00%	0.432	
0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
12.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
1.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
20.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
1.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
1.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
1.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
1.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
0.01	47.96%	0.003	82.04%	0.003	100.00%	0.009	
0.00	100.00%	0.001	0.00%	-	100.00%	0.001	

- Bekisting Poer Plat	m2	2.00	Rp	174,041.68	Rp	489,557.25
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	56.07	Rp	10,669.38	Rp	945,853.03
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	1.07	Rp	1,263,905.52	Rp	1,353,642.82
5 Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P2)						
- Bekisting Poer Plat	m2	1.50	Rp	174,041.68	Rp	314,540.53
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	43.25	Rp	10,669.38	Rp	721,754.03
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.47	Rp	1,263,905.52	Rp	595,292.50
6 Pekerjaan Kolom Pedestal (20x20)						
- Bekisting Kolom	m2	2.24	Rp	236,821.47	Rp	534,960.09
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	31.72	Rp	10,669.38	Rp	629,430.77
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.11	Rp	1,263,905.52	Rp	141,557.42
7 Pekerjaan Struktur Baja						
- WF 150 x 75 x 5 x 7	kg	1,376.48	Rp	50,557.53	Rp	69,676,372.00
- Base Plate 12 mm	kg	108.47	Rp	45,004.69	Rp	7,062,669.69
- Baut M16 x 1 Nut x 2 Washer	Bh	504.00	Rp	51,290.00	Rp	25,650,160.00
- Angkur Bot M16	Bh	16.00	Rp	51,500.00	Rp	824,000.00
Total Pekerjaan Struktur Baja					Rp	110,920,592.70
GRAND TOTAL					Rp	2,670,465,090.31

0.01	100.00%	0.013	0.00%	-	100.00%	0.013
0.03	100.00%	0.026	0.00%	-	100.00%	0.026
0.04	100.00%	0.037	0.00%	-	100.00%	0.037
0.01	100.00%	0.009	0.00%	-	100.00%	0.009
0.02	100.00%	0.020	0.00%	-	100.00%	0.020
0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016
0.01	100.00%	0.015	0.00%	-	100.00%	0.015
0.01	100.00%	0.014	0.00%	-	100.00%	0.014
0.00	100.00%	0.004	0.00%	-	100.00%	0.004
1.91	0.00%	-	65.00%	1.242	65.00%	1.242
0.21	0.00%	-	100.00%	0.210	100.00%	0.210
0.71	0.00%	-	50.00%	0.353	50.00%	0.353
0.02	100.00%	0.023	0.00%	-	100.00%	0.023
73.03		3.88		2.47		6.35

24

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
		(%)		(%)		(%)		(%)	
PEKERJAAN ELEKTRIKAL									
1	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu Sorot - Logo 4000k	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Solid 3000k	1.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Pattern GRC 3000k 40 Mtr @10 Mtr	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Downlight Outbow Spot 5 Watt Fasad Kisi-kisi 3000k 3 - 8 meter	0.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	3000kPengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 60 Cm	0.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 40 Cm 33000k	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pengadaan dan pemasangan traytek ladder	0.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pengadaan dan pemasangan siku penggantung 4x4 cm	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Elektrikal									
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERIKUT KELENGKAPANNYA									
1	Pegadaan dan pemasangan Lampu Sorot	0.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip Selang - Fasad Solid + Besi Siku 2mm	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Stri Selang - Fasad Pattern @10 Mtr	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fasad Kisi-kisi	0.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 60 Cm	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 40 Cm	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Panel Penerangan Fasad	0.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan berikut kelengkapannya									
PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.94	0.00%	-	45.00%	0.423	45.00%	0.423	
2	Pengadaan dan pemasangan Header Pipa PVC Aw dia 4"	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC AW dia 1"	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Gate Valve dia 50	0.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Roof Tank Kap 1500 Ltr	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pompa Tansfer	0.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pompa Sirkulasi + Pengkabelan dan Perpipaan	0.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Filter + Carbon Filter	0.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Ground Tank 1m3	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bersih									
PEKERJAAN PIPA AIR BEKAS									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	0.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
PEKERJAAN PIPA AIR HUJAN									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pekerjaan perbalikan kemiringan profilan air hujan	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
GRAND TOTAL		0.60				0.42		0.42	

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN SMK

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
		(%)		(%)		(%)		(%)	
PENYIAPAN RKK		0.01							
Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi			17.78%	0.001	3.89%	0.000	21.67%	0.001	
1 Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja									
Penyusunan Formulir									
Total Pekerjaan Penyusunan RKK									
ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI		0.01							
1 Topi Pelindung (Safety Helmet)			100.00%	0.011	0.00%	-	100.00%	0.011	
2 Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)			100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
3 Sarung Tangan (Safety Gloves)			100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
4 Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)			100.00%	0.066	0.00%	-	100.00%	0.066	
5 Rompi Keselamatan (Safety Vest)		0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri									
ASURANSI		0.34							
1 Asuransi			100.00%	0.342	0.00%	-	100.00%	0.342	
Total Asuransi									
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN									
1 Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, dll)			0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007
2 Peralatan Pengasapan (Fogging)		0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan									
RAMBU-RAMBU		0.01							
1 Rambu Petunjuk			100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
- Rambu Larangan			100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
- Rambu Peringatan			100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
- Rambu Kewajiban			100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
- Rambu Informasi		0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
Total Rambu-Rambu									
LAIN-LAIN		0.02							
1 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
2 Bendera K3			100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Lain-Lain									
Sub Total			0.52		0.51		0.00		0.51

cey.

JAKRA, FOTRIJAH	Pembangunan Gedung Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDK) UNHAS
FOTRIJAH	J. Pelajo Utara 17 No. 8, RT. 13/RW.2, Pelajo Utara, Kecamatan Gantar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
LOKAS	
TAMU ANGGARAN	2025
TERAS	600.000

[illegible]

Ungtuh
0181
UNIVERSITAS HASANUDIN



LAPORAN MINGGU KE-8



**PROYEK PEMBUATAN FASADE GEDUNG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI JAKARTA
Jalan Petojo Utara VII no 8 - Jakarta**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Periode : 23 – 01 Februari 2026

dilaporkan :
KONSULTAN PENGAWAS



PT. MITRA PANCA KONSULTINDO
Construction Management & Quantity Surveyor

LAPORAN MINGGUAN

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Lokasi : Jl. Petojo Utara VII No.8, RT.15/RW.3, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
Periode : 23 Februari-01 Maret
Tanggal : 01 Maret 2026



I. Progress Pekerjaan .

No	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	Progress Pekerjaan (%)		
			s/d Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu ini
1	SMKK	0,58%	87,97%	0,05%	88,02%
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17,81%	4,72%	3,54%	8,26%
3	PEKERJAAN FASAD	73,03%	8,69%	2,34%	11,03%
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8,58%	4,93%	9,33%	14,26%
Realisasi Progress Pekerjaan		11,26%	8,12%	3,14%	11,26%
Rencana Progress Pekerjaan		5,26%	7,12%	3,14%	7,12%
Deviasi Progress		6,00%	1,00%	0,00%	4,14%
Target Prestasi Minggu Depan		10,60%			

II. Waktu Pelaksanaan .

Waktu Pelaksanaan : hari
Waktu Berjalan : hari
Sisa Waktu : hari

III. Laporan Cuaca

Tanggal :	23	24	25	26	27	28	1			
Pagi										
Siang										
Sore										
Malam										

: Cerah
 : Mendung
 : Gerimis
 : Hujan

IV. Permasalahan Pelaksanaan & Penyelesaian .

Permasalahan	Penyelesaian
1. memerlukan detail gambar	1. Meminta 3d model ke perencana

V. Tenaga Kerja

Kontraktor			Sub Kontraktor / Vendor			Owner & MK		
No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah
1	Staff Kontraktor	1rang	1	Tenaga MEP	4rang	1	Staff Owner	Orang
2	Pelaksana	1rang	2		Orang	2	Staff MK	1rang
3	Pelaksana K3	1rang	3		Orang	3		Orang
4	Tenaga helper	9rang	4		Orang	4		Orang
5	Tenaga Acp	3rang	5		Orang	5		Orang
6	Tenaga pilecap cremona	8rang						

Dilaporkan :




Nama : M.Adhitya Iswadi Putra

Jabatan : Staff MK

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 1






Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 23 Februari-01 Maret



LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 2




Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 23 Februari-01 Maret



LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 3

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 23 Februari-01 Maret



KONTRAKTOR :  CV. ALIF PUTERA PRATAMA General Contractor Jl. Selendang, D. R. B. Samarinda		LAPORAN PROGRES MINGGUAN Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.		Owner KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN DIREKTORAT LOGISTIK / UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	
KONTRAKTOR : CV. ALIF PUTERA PRATAMA MANAJEMEN KONTRUKSI : PT. MITRA PANCA KONSULTINDO NILAI KONTRAK : Rp. 4.058.000.000,00 WAKTU PELAKSANAAN : 180 Hari Kalendar		Tanggal : 18 Februari s.d 22 Februari 2025 Minggu Ke : 8 Hari Ke : 48 Skad Hari : 134		8/ (DELAPAN)	

NO	PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
1	SIKOK	0.38	87.87%	0.510	0.05%	0.000	88.01%	0.510	
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17.81	4.72%	0.841	3.54%	0.630	6.28%	1.471	
3	PEKERJAAN FASAD	73.03	8.89%	6.348	2.34%	1.711	11.03%	8.058	
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8.58	4.93%	0.423	9.33%	0.600	14.26%	1.223	
GRAND TOTAL		100.00		8.12		3.14		11.28	

Mengetahui :
OWNER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



PEKERJAAN HANDSCAPE DAN SOFTSCAPE

PERENCANAAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	Jumlah HARGA (Rp)	SUBTOT	0.1 RENCANA ALAT		0.2 RENCANA MANUSIA		0.3 RENCANA PASIR		REMARKS	
							Progress	Detail	Progress	Detail	Progress	Detail		
							(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pemetaan Pemetaan dan Mobilisasi	1A	1.00	Rp	15,000,000.00	Rp	15,000,000.00							
2	Pembungkusan Dinding Pagar	m2	7.93	Rp	47,250.00	Rp	374,882.50	0.01	0.00%	0.27%	0.00%	--	0.00%	0.27%
3	Pembungkusan Pagar	m2	63.08	Rp	47,250.00	Rp	2,973,280.00	0.08	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
Total Pekerjaan Persiapan					Rp	18,367,975.00								
PEKERJAAN POJ. LADA														
1	Pengaliran Pasir ke 1A	m3	24.75	Rp	156,450.00	Rp	3,851,589.50	0.11	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
2	Uraian Kontrol Sekam Galian	m2	12.28	Rp	88,331.20	Rp	1,086,434.75	0.05	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
3	Pekerjaan	m3	0.44	Rp	264,961.81	Rp	148,278.50	0.00	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
4	Pengaliran Pasir ke 1A	m3	2.30	Rp	200,025.00	Rp	470,456.80	0.01	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
5	Pengaliran Sekam Kontrol (Jumlah)	m2	3.68	Rp	880,448.81	Rp	1,143,330.30	0.05	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
6	Pemetaan Sekam Sekam 1 SP + 1A	m3	6.24	Rp	1,142,730.00	Rp	3,345,334.20	0.16	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
7	Pemetaan Sekam Sekam	m3	142.20	Rp	28,888.38	Rp	3,311,789.00	0.06	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
	Sekam Sekam	m2	6.72	Rp	17,341.88	Rp	1,174,837.40	0.03	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
	Membuat 1 m2 sekam mutu sekam Pz 20 MPa, Bumbu (120 + 20) mm	m3	0.50	Rp	1,361,605.52	Rp	657,008.50	0.02	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
8	Pemetaan Sekam Sekam	m3	68.53	Rp	18,886.38	Rp	1,844,380.67	0.04	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
	Sekam Sekam	m2	10.82	Rp	278,821.47	Rp	2,887,830.44	0.07	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
	Membuat 1 m2 sekam mutu sekam Pz 20 MPa, Bumbu (120 + 20) mm	m3	0.61	Rp	1,361,605.52	Rp	817,589.31	0.03	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
9	Pemetaan Sekam	m3	14.84	Rp	18,886.38	Rp	1,345,689.48	0.02	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
	Sekam Sekam	m2	0.40	Rp	241,254.00	Rp	1,351,022.40	0.04	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
	Membuat 1 m2 sekam mutu sekam Pz 20 MPa, Bumbu (120 + 20) mm	m3	0.42	Rp	1,361,605.52	Rp	1,001,648.22	0.01	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
10	Pemetaan Sekam Sekam	m3	81.02	Rp	18,886.38	Rp	1,361,260.58	0.04	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
	Sekam Sekam	m2	5.51	Rp	268,877.47	Rp	987,339.58	0.02	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
	Membuat 1 m2 sekam mutu sekam Pz 20 MPa, Bumbu (120 + 20) mm	m3	0.40	Rp	1,361,605.52	Rp	987,023.77	0.01	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
11	Pemetaan Sekam	m3	7.12	Rp	964,800.00	Rp	4,021,376.48	0.13	0.00%	--	0.00%	--	0.00%	--
	Pemetaan Sekam Sek													

9

PEKERJAAN PAGAR			SARANA NOTASI		KIRI dan KANAN		KETERANGAN	KIRI dan KANAN		KETERANGAN
1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Beton	m3	100.00	Rp	100.000.00	Rp		100.000.00	Rp	
2	Pekerjaan Urugan Semen-Batu Kali	m2	50.00	Rp	50.000.00	Rp		50.000.00	Rp	
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	2.00	Rp	200.000.00	Rp		200.000.00	Rp	
4	Pekerjaan Pemasangan Batu Bata (Asamkangas)	m3	0.00	Rp	0.000.00	Rp		0.000.00	Rp	
5	Pekerjaan Pemasangan Batu Bata 1 SP 1.00	m3	21.70	Rp	1.142.700.00	Rp		1.142.700.00	Rp	
6	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
7	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
8	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
9	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
10	Pengisian Dinding Pagar (Kawat) Kawat Pagar	m2	400.00	Rp	116.127.00	Rp		116.127.00	Rp	
			Total Pekerjaan Pagar		Rp		347.887.840.72			
PEKERJAAN LAMPAU							KETERANGAN			KETERANGAN
1	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
2	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
3	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
4	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
5	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
6	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
7	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
8	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
9	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
10	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
11	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
12	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
13	Pekerjaan Siat 2000									
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	300.00	Rp	18.000.00	Rp		18.000.00	Rp	
-	Selubung Siat	m2	20.00	Rp	174.840.00	Rp		174.840.00	Rp	
-	Memuat 1 m3 beton mutu sedang Pn 20 MPa, Slump (100 + 20) mm	m3	0.00	Rp	1.200.000.00	Rp		1.200.000.00	Rp	
			Total Pekerjaan Lampau		Rp		348.809.840.00			

20

[illegible]

91

PERMANENT FARM

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA		00000	R.O. BERSIUK / ALU		BERSIUK / PE		R.O. BERSIUK / PE		KETERANGAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(%)	Progres	Revisi	(%)	Progres	Revisi	
PEKERJAAN PEMBERSIHAN															
1	Shed-drawing and As-built Drawing	Lm	1,00	Rp	3,000,000.00	Rp	3,000,000.00	0.05	21.61%	0.012	0.00%	0.007	20.00%	0.014	
2	Detail Drawing	Lm	1,00	Rp	6,000,000.00	Rp	6,000,000.00	0.14	80.00%	0.036	0.00%	-	80.00%	0.100	
3	Transmision & Modulasi	Lm	1,00	Rp	10,000,000.00	Rp	10,000,000.00	0.21	80.00%	0.164	0.00%	-	80.00%	0.166	
4	Perawatan dan penggantian kawat (Overhuling off)	Lm	1,00	Rp	125,000,000.00	Rp	125,000,000.00	3.87	40.00%	1.302	2.00%	0.010	47.00%	0.369	
Total Pekerjaan Pembersihan								Rp	122,000,000.00						
PEKERJAAN PEMERINTAHAN															
1	Pembangunan dan Shoring	m ²	10.70	Rp	47,200.00	Rp	708,670.00	0.02	100.00%	0.027	0.00%	-	100.00%	0.027	
2	Pembangunan dan Profit Lantai	m ²	36	Rp	2,540,000.00	Rp	2,540,000.00	0.07	12.00%	0.009	20.00%	0.029	43.34%	0.030	
3	Pembangunan Tegel Beton	m ²	1.24	Rp	68,700.00	Rp	228,760.00	0.01	10.00%	0.007	20.00%	0.007	43.34%	0.007	
Total Pekerjaan Pemerintahan								Rp	3,457,430.00						
PEKERJAAN PASANG															
1	Rangka Utama Kusen														
	Hollow Section 40x40x2 mm	m	548.00	Rp	87,040.00	Rp	13,221,340.00	1.44	50.00%	0.130	10.00%	0.144	40.00%	0.863	
	Hollow Section 40x40x3 mm	m	1,010.00	Rp	71,810.00	Rp	215,306,430.00	0.15	50.00%	1.527	10.00%	0.313	40.00%	1.862	
	Struktur Baja (I-PF 150x75x6, 1 mm)	m	58.00	Rp	405,040.00	Rp	39,127,174.30	0.96	40.00%	0.037	10.00%	0.088	40.00%	0.126	
	Dipalasi HSD 470 mm	m	710.00	Rp	4,200.70	Rp	3,027,630.00	0.06	0.00%	-	43.24%	0.020	40.24%	0.000	
2	Fixed ACP Solid Core Gips														
	ACP Solid core Gips 1, 8.4 mm Easy Lay	m ²	548.34	Rp	780,000.00	Rp	458,040,000.00	12.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	ACP Solid core Gips 1, 8.4 mm China Gips	m ²	596.72	Rp	780,000.00	Rp	235,860,150.00	4.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	Seal 150 x 40x40x2 mm	m	608.00	Rp	70,040.41	Rp	42,754,450.00	0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Fixed ACP Air Flow Top														
	ACP Solid core Gips 1, 8.4 mm Seal	m ²	888.38	Rp	780,000.00	Rp	747,588,714.00	20.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	Hollow Section 40x40x2 mm	m	2,870.00	Rp	38,180.41	Rp	697,480,477.10	4.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Fixed ACP Side Panel														
	ACP Solid core Gips 1, 8.4 mm China Gips	m ²	96.27	Rp	780,000.00	Rp	98,880,230.00	1.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	Seal 150 x 40x40x2 mm	m	610.00	Rp	70,040.41	Rp	42,698,273.00	0.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Fixed ACP Partisi														
	ACP Solid core Gips 1, 8.4 mm Yellow	m ²	36.00	Rp	1,710,786.77	Rp	44,754,032.00	1.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	Hollow Section 40x40x2 mm	m	212.00	Rp	71,810.00	Rp	25,240,886.70	0.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Signage Logo & Text (HSD) uk. 300x1000 mm														
	Cutting Stainless Steel 320x1040x2 mm	m ²	1.00	Rp	5,381,854.71	Rp	5,381,854.70	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	Seal 150 x 20x20x2 mm (according to supplier brand)	m	12.00	Rp	38,180.41	Rp	458,168.88	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Signage Logo & Text (HSD) uk. 320x1150 mm														
	Cutting Stainless Steel 1200x1050x2 mm	m ²	1.00	Rp	2,282,831.71	Rp	2,282,142.76	0.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	Seal 150 x 20x20x2 mm (according to supplier brand)	m	12.00	Rp	38,180.41	Rp	458,168.88	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pelaksanaan Finishing														
	Pelaksanaan Pengukuran Rangka Baja (Hollow section Steel)	m ²	1,636.00	Rp	100,000.70	Rp	120,111,868.00	3.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	Pelaksanaan Pengukuran Signage Logo (HSD)	m ²	0.81	Rp	542,304.40	Rp	1,438,201.32	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	Pelaksanaan Pengukuran Signage Logo (HSD)	m ²	1.00	Rp	542,304.40	Rp	554,466.20	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pelaksanaan Koneksi dan Pemasangan WPC Bar														
	Salur Pipa Dark Grey Translucent T. 3 mm	m ²	26.79	Rp	1,321,841.39	Rp	29,410,060.02	0.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	Hollow Section 40x40x3.4 mm	m	988.49	Rp	154,333.12	Rp	20,864,102.08	0.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	Hollow Section 40x40x3.4 mm	m	176.43	Rp	71,825.18	Rp	12,789,198.12	0.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	WPC Bar (3 x 1/8 inch) mm	m	1,818.17	Rp	88,754.38	Rp	207,170,382.44	5.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	Tali Rantai HSD (ke Salur Pendingin Pendingin)	m	21.20	Rp	186,117.85	Rp	2,745,713.33	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	Pengukuran Rangka Baja Hollow section Steel	m ²	11.50	Rp	100,000.70	Rp	1,200,008.03	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pasang								Rp	2,636,046,741.41						
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA															
1	Pelaksanaan Pengelasan Pemasangan Plat	m ²	9.00	Rp	116,469.26	Rp	768,213.18	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pelaksanaan Ukur-ukur Kontrol Insulasi Baja	m ²	2.00	Rp	60,003.20	Rp	220,204.20	0.03	100.00%	0.008	0.00%	-	100.00%	0.008	
3	Pelaksanaan Ukur-ukur Plat	m ²	0.18	Rp	286,963.41	Rp	51,653.41	0.00	100.00%	0.001	0.00%	-	100.00%	0.001	
4	Pelaksanaan Pemasangan Plat (P1)														

9.

- Bekisting Pagar Plat	m2	2.80	Rp	174,841.88	Rp	489,367.25
- Peningkatan Dengan Besi Beton	kg	56.87	Rp	16,889.38	Rp	945,893.63
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	1.07	Rp	1,283,905.52	Rp	1,353,842.82
5 Pekerjaan Pondasi Pagar Plat (P2)						
- Bekisting Pagar Plat	m2	1.80	Rp	174,841.88	Rp	314,540.53
- Peningkatan Dengan Besi Beton	kg	43.25	Rp	16,889.38	Rp	723,764.03
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	0.47	Rp	1,283,905.52	Rp	595,296.50
6 Pekerjaan Kolom Prestesat (20x20)						
- Bekisting Kolom	m2	2.24	Rp	236,821.47	Rp	534,960.08
- Peningkatan Dengan Besi Beton	kg	31.72	Rp	16,889.38	Rp	529,430.77
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	0.11	Rp	1,283,905.52	Rp	141,557.42
7 Pekerjaan Struktur Baja						
- WF 150 x 75 x 5 x 7	kg	1,370.48	Rp	50,957.53	Rp	69,576,372.08
- Base Plate t=12 mm	kg	188.47	Rp	45,604.89	Rp	7,082,869.69
- Baut M16 x 1 Nut + 2 Washer	Bt	504.00	Rp	51,296.00	Rp	25,850,180.00
- Angkur Bolt M16	Bt	18.00	Rp	51,500.00	Rp	824,000.00
Total Pekerjaan Struktur Baja				Rp		110,820,582.79
GRAND TOTAL				Rp		2,670,465,996.31

0.01	100.00%	0.013	0.00%	-	100.00%	0.013
0.03	100.00%	0.026	0.00%	-	100.00%	0.026
0.04	100.00%	0.037	0.00%	-	100.00%	0.037
0.01	100.00%	0.009	0.00%	-	100.00%	0.009
0.02	100.00%	0.020	0.00%	-	100.00%	0.020
0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016
0.01	100.00%	0.015	0.00%	-	100.00%	0.015
0.03	100.00%	0.014	0.00%	-	100.00%	0.014
0.00	100.00%	0.004	0.00%	-	100.00%	0.004
1.91	66.00%	1.242	36.00%	0.669	100.00%	1.911
0.21	100.00%	0.210	0.00%	-	100.00%	0.210
0.71	90.00%	0.353	90.00%	0.353	100.00%	0.707
0.02	100.00%	0.023	0.00%	-	100.00%	0.023
73.03		6.35		1.71		8.06

ey.

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU DEPAN		KETERANGAN
							Progres (%)	Revisi (%)	Progres (%)	Revisi (%)	Progres (%)	Revisi (%)	
PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	Pengadaan dan pemasangan instalasi listrik di dalam rumah Sertu - Lupa K008	TK	0.00	Rp	380,000.25	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan instalasi listrik di dalam rumah L2 Strip Boeng - Fisal Lupa	TK	0.00	Rp	380,000.25	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan instalasi listrik di dalam rumah L2 Strip Boeng - Fisal Sertu	TK	1.07	Rp	380,000.25	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan instalasi listrik di dalam rumah L2 Strip Boeng - Fisal Fisal	TK	4.00	Rp	380,000.25	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan instalasi listrik di dalam rumah L2 Strip Boeng - Fisal Fisal	TK	41.00	Rp	380,000.25	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pengadaan dan pemasangan instalasi listrik di dalam rumah L2 Strip Boeng - Fisal Fisal	TK	13.00	Rp	380,000.25	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan instalasi listrik di dalam rumah L2 Strip Boeng - Fisal Fisal	TK	17.00	Rp	380,000.25	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pengadaan dan pemasangan instalasi listrik di dalam rumah L2 Strip Boeng - Fisal Fisal	TK	107.40	Rp	380,000.25	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pengadaan dan pemasangan instalasi listrik di dalam rumah L2 Strip Boeng - Fisal Fisal	TK	30.00	Rp	113,200.34	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Elektrikal					Rp	139,800,388.25							
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERWATT BERKAWATNYA													
1	Pengadaan dan pemasangan Lampu Sorot	SA	0.00	Rp	1,276,400.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip - Fisal Lupa	SA	0.00	Rp	320,000.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip Boeng - Fisal Sertu	SA	147.00	Rp	50,000.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip Boeng - Fisal Fisal	SA	4.00	Rp	30,000.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fisal Fisal	SA	81.00	Rp	100,000.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fisal Fisal	SA	22.00	Rp	100,000.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fisal Fisal	SA	17.00	Rp	100,000.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fisal Fisal	SA	3.00	Rp	3,000,000.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan ber Watt berkawatnya					Rp	43,484,176.00							
PEKERJAAN PAJAN AIR BERWATT													
1	Pengadaan dan pemasangan Pajon Air di dalam rumah	TK	202.00	Rp	121,545,500.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Pajon Air di dalam rumah	TK	2.00	Rp	121,545,500.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Pajon Air di dalam rumah	TK	25.00	Rp	80,396,400.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Pajon Air di dalam rumah	TK	0.00	Rp	2,666,246,400.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Pajon Air di dalam rumah	TK	2.00	Rp	5,000,000.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pajon Air Fisal	TK	1.00	Rp	10,000,000.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pajon Air Fisal - Pengalihan dan Pemasangan	TK	1.00	Rp	5,700,000.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Muti - Cactus Fisal	TK	1.00	Rp	20,000,000.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Grand Total 3-8	TK	1.00	Rp	5,000,000.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pajon Air Berwatt					Rp	103,914,840.00							
PEKERJAAN PAJAN AIR BERWATT													
1	Pengadaan dan pemasangan Pajon Air di dalam rumah	TK	90.00	Rp	121,545,500.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Pajon Air di dalam rumah	TK	30.00	Rp	200,000,000.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pajon Air Berwatt					Rp	36,577,750.00							
PEKERJAAN PAJAN AIR BERWATT													
1	Pengadaan dan pemasangan Pajon Air di dalam rumah	TK	27.00	Rp	200,000,000.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Pajon Air di dalam rumah	TK	14.25	Rp	100,000,000.00	Rp	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pajon Air Berwatt					Rp	6,288,284.00							
GRAND TOTAL					Rp	313,808,332.85	0.36	0.42	0.80	0.80	0.22		

my

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN SMK

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PENYIAPAN RKK									
	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	0.01	21.67%	0.001	3.89%	0.000	25.56%	0.002	
1	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja								
	Penyiapan Formulir								
Total Pekerjaan Penyiapan RKK									
ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI									
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0.01	100.00%	0.011	0.00%	-	100.00%	0.011	
2	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	0.07	100.00%	0.066	0.00%	-	100.00%	0.066	
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri									
ASURANSI									
1	Asuransi	0.34	100.00%	0.342	0.00%	-	100.00%	0.342	
Total Asuransi									
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN									
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, dll)	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
2	Peralatan Pengasapan (Fogging)	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan									
RAMBU-RAMBU									
1	Rambu Petunjuk	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Larangan	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Peringatan	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Kewajiban	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Informasi	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
Total Rambu-Rambu									
LAIN-LAIN									
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
2	Bendera K3	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Lain-Lain									
Sub Total		0.52		0.51		0.00		0.51	

ay.

KURVA S

JADWAL PEKERJAAN

PEKERJAAN

PEKERJAAN
LOKASI

TAHUN ANGGA

DURASI

: Pembangunan Gedung Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) UNHAS

Jl. Petojo Utara VII No 8, RT 15/RW 3, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130

: J.L. Peto
: 2025

: 2025

180 HK

DURASI 180 HK			JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				KET
No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	DURASI (Mgg)	Minggu ke-1 8-11	Minggu ke-2 12-18	Minggu ke-3 19-25	Minggu ke-4 26-01	Minggu ke-5 02-08	Minggu ke-6 09-15	Minggu ke-7 16-22	Minggu ke-8 23-01	Minggu ke-9 02-08	Minggu ke-10 09-15	Minggu ke-11 16-22	Minggu ke-12 23-29	Minggu ke-13 30-05	Minggu ke-14 06-12	Minggu ke-15 13-19	Minggu ke-16 20-26	Minggu ke-17 27-03	Minggu ke-18 04-10	Minggu ke-19 11-17	Minggu ke-20 18-24	Minggu ke-21 25-31	Minggu ke-22 01-07	Minggu ke-23 08-14	Minggu ke-24 15-21	Minggu ke-25 22-28	Minggu ke-26 29-05	Minggu ke-27 5-11	
1	PEKERJAAN SMIKK																														
	PENYIAPAN RUK	0.01	1.00	0.0077																											
	ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI	0.12	1.00	0.1166																											
	ASURANSI	0.38	2.00		0.1919	0.1919																									
	FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	0.01	1.00	0.0107																											
	RAMBU-RAMBU	0.04	3.00		0.0128	0.0128	0.0128																								
	LAIN-LAIN	0.02	1.00	0.0215																											
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE							0.1865	0.1865	0.1865																					
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.50	3.00																												
	PEKERJAAN POS JAGA	2.11	8.00																												
	PEKERJAAN PAGAR	6.75	9.00						0.1878	0.1878	0.1878																				
	PEKERJAAN LANSEKAP	7.88	8.00																												
	PEKERJAAN KANOP	0.36	2.00																												
	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	0.14	4.00																												
3	PEKERJAAN FASAD																														
	PEKERJAAN PENDAHULUAN	3.33	25.00	0.0666	0.0666	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.2663	0.2663	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.0666	0.0666
	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	0.10	2.00						0.0120	0.0240	0.0360	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
	PEKERJAAN FASAD	66.41	22.00				0.3774	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547
	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA	3.03	5.00						0.0757	0.1513	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING																														
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.82	19.00							0.0502	0.0502	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010	0.2010
	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERIKUT KELENGKAPANNYA	1.18	14.00							0.0373	0.0746	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492
	PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH	2.84	19.00							0.0095	0.0190	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380
	PEKERJAAN PIPA AIR BEKAS	0.72	19.00							0.0095	0.0190	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380
	PEKERJAAN PIPA AIR HUJAN	0.23	19.00							0.0095	0.0190	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380
	BERAH TERIMA																														
	TOTAL	100.00		0.2231	0.2712	0.3378	0.5233	1.0544	1.3297	1.5173	1.8865	3.4797	3.0698	0.0000	0.0000	2.7072	3.8748	4.6666	5.4470	6.0711	5.8820	6.7557	7.4203	8.4804	8.5638	9.3513	7.5590	4.8964	2.4195	2.1420	
	KUMULATIF	-		0.2231	0.4943	0.8321	1.3554	2.4098	3.7395	5.2568	7.1233	10.6030	13.6628	13.6628	13.6628	16.4601	20.3348	25.0016	30.4486	36.5197	42.4017	49.1574	56.5777	65.0681	73.6318	82.9831	90.5421	95.4385	97.8580	100.0000	
	REALISASI	-		0.7094	1.3071	-	0.4405	1.3068	1.0428	3.1415	3.1415																				
	KUMULATIF REALISASI	-		0.7104	2.0175	2.0175	2.4580	4.8077	8.1219	11.2635																					
	DEVIASI +/-	-		0.4873	1.7463	1.6797	1.9347	2.7105	3.4780	6.0416	9.3969																				

Mengetahui :
OWNER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



LAPORAN MINGGU KE-9



**PROYEK PEMBUATAN FASADE GEDUNG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI JAKARTA
Jalan Petojo Utara VII no 8 - Jakarta**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Periode : 02 Maret – 08 Maret 2026

dilaporkan :
KONSULTAN PENGAWAS



PT. MITRA PANCA KONSULTINDO
Construction Management & Quantity Surveyor

LAPORAN MINGGUAN Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta. Lokasi : Jl. Petojo Utara VII No.8, RT.15/RW.3, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat Periode : 02 Februari-08 Maret Tanggal : 01 Maret 2026		  
---	--	---

I. Progress Pekerjaan .					
No	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	Progress Pekerjaan (%)		
			s/d Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu ini
1	SMKK	0,58%	88,01%	0,05%	88,06%
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17,81%	8,26%	1,34%	9,60%
3	PEKERJAAN FASAD	73,03%	11,03%	2,70%	13,73%
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8,58%	14,26%	2,41%	16,67%
Realisasi Progress Pekerjaan		13,68%	11,26%	2,42%	13,68%
Rencana Progress Pekerjaan		100,00%	7,12%	3,14%	10,60%
Deviasi Progress		-86,32%	4,14%	-0,72%	3,08%
Target Prestasi Minggu Depan		10,60%			

II. Waktu Pelaksanaan . Waktu Pelaksanaan : 180 hari Waktu Berjalan : 60 hari Sisa Waktu : 120 hari		III. Laporan Cuaca Tanggal : <table border="1"> <tr> <td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>Pagi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Siang</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Sore</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Malam</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> ☐ : Cerah ☐ : Mendung ☐ : Gerimis ☐ : Hujan	23	24	25	26	27	28	1	Pagi							Siang							Sore							Malam						
23	24	25	26	27	28	1																															
Pagi																																					
Siang																																					
Sore																																					
Malam																																					

IV. Permasalahan Pelaksanaan & Penyelesaian .	
Permasalahan	Penyelesaian
1. memerlukan detail gambar	1. Meminta 3d model ke perencana

V. Tenaga Kerja							
Kontraktor			Sub Kontraktor / Vendor			Owner & MK	
No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja
1	Staff Kontraktor	1rang	1	Tenaga MEP	4rang	1	Staff Owner
2	Pelaksana	1rang	2		Orang	2	Staff MK
3	Pelaksana K3	1rang	3		Orang	3	
4	Tenaga helper	9rang	4		Orang	4	
5	Tenaga Acp	3rang	5		Orang	5	
6	Tenaga pilecap cremona	8rang					

Dilaporkan :
 Nama : M.Adhitya Iswadi Putra
 Jabatan : Staff MK

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 1

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 02 Februari-08 Maret



LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 2


Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 02 Februari-08 Maret



LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 3


Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 02 Februari-08 Maret



KONTRAKTOR :  CV. ALIF PUTERA PRATAMA General Contractor Jl. Dharma No. 21 Rt. 91 Samarinda	LAPORAN PROGRES MINGGUAN Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.	Owner KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN DIREKTORAT LOGISTIK / UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KONTRAKTOR : CV. ALIF PUTERA PRATAMA MANAJEMEN KONTRUKSI : PT. MITRA PANCA KONSULTINDO NILAI KONTRAK : Rp. 4.058.900.000,00 WAKTU PELAKSANAAN : 180 Hari Kalender	Tanggal : 2 Maret s/d 8 Maret 2026 Minggu Ke : 9 (Sembilan) Hari Ke : 60 Sisa Hari : 120	

NO	PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	SMKK	0.58	88.01%	0.510	0.05%	0.000	88.06%	0.511	
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17.81	8.26%	1.471	1.34%	0.238	9.59%	1.709	
3	PEKERJAAN FASAD	73.03	11.03%	8.058	2.70%	1.971	13.73%	10.029	
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8.58	14.26%	1.223	2.41%	0.207	16.67%	1.430	
GRAND TOTAL		100.00		11.26		2.42		13.68	

Mengetahui :
OWNER
 UNIVERSITAS HASANUDDIN



LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pekerjaan Persiapan dan Mobiliasi	0.41	66.67%	0.273	0.00%	-	66.67%	0.273	
2	Pembongkaran Dinding Pagar	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pembongkaran Pagar	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Persiapan									
PEKERJAAN POS JAGA									
1	Penggalan Pondasi Garis	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Urugan Kembali Bekas Galian	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pasir Urug	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Penghamparan Timbunan	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pondasi Batu Belah 1 SP : 4 PP	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pekerjaan Sloof 15x30								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Sloof	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Kolom Praktis								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Kolom	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Balok								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Balok	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
10	Pekerjaan Plat Beton								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Plat	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
11	Pekerjaan Atap								
-	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan 0,8 x 0,3 x 0,75 + Rangka Reng 0,7 x 0,4 x 0,45	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pekerjaan Atap Spandek Warna 0.4	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pekerjaan Flashing Atap	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
12	Pekerjaan Dinding								
-	Pemasangan Bata Ringan 10 cm	0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Acian Bangunan T.2mm	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
13	Pekerjaan Plafond								
-	Rangka Plafond Rangka Besi Hollow (20.40.2 + 40.40.2) 60 x 60 cm	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pemasangan Penutup Plafond Gypsum	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
14	Pekerjaan Lantai								
-	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Dinding Fin. Batu Alam	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
15	Pekerjaan Pintu Jendela								
-	Pintu Swing Uk. 90x205	0.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Jendela Geser Uk. 220x100	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
16	Pekerjaan Pengecatan								
-	Pengecatan Dinding Luar (Ekterior) Kamprot Putih	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pengecatan Dinding Dalam (Interior) Cat Putih	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pengecatan Plafond Warna Putih	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pos Jaga									

9.

PEKERJAAN PAGAR	BENT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI	
1 Pekerjaan Penggalian Pondasi Garis	0.45	5.77%	0.026	0.00%	-	5.77%	0.026
2 Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	0.12	5.77%	0.007	0.00%	-	5.77%	0.007
3 Pekerjaan Urugan Pasir	0.02	23.18%	0.004	0.00%	-	23.18%	0.004
4 Pekerjaan Pasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0.13	15.45%	0.020	0.00%	-	15.45%	0.020
5 Pekerjaan Pondasi Batu Kali 1 SP : 4 PP	0.68	18.59%	0.127	0.00%	-	18.59%	0.127
6 Pekerjaan Sloof 20x35							
- Pembesian Dengan Besi Beton	0.27	9.01%	0.024	0.00%	-	9.01%	0.024
- Bekisting Sloof	0.16	19.31%	0.030	0.00%	-	19.31%	0.030
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.11	19.31%	0.022	0.00%	-	19.31%	0.022
7 Pekerjaan Kolom 15x30							
- Pembesian Dengan Besi Beton	0.24	26.83%	0.064	0.00%	-	26.83%	0.064
- Bekisting Kolom	0.37	25.12%	0.094	0.00%	-	25.12%	0.094
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.10	37.68%	0.037	0.00%	-	37.68%	0.037
8 Pekerjaan Balok							
- Pembesian Dengan Besi Beton	0.17	18.79%	0.033	0.00%	-	18.79%	0.033
- Bekisting Balok	0.15	30.90%	0.047	0.00%	-	30.90%	0.047
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.06	20.60%	0.012	0.00%	-	20.60%	0.012
9 Pekerjaan Dinding							
- Pemasangan Bata Ringan 10 cm	0.88	25.99%	0.230	0.00%	-	25.99%	0.230
- Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.84	0.00%	-	12.47%	0.104	12.47%	0.104
- Acian Dinding Pagar T.2mm	0.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10 pengecatan Dinding Pagar (Eksterior) Kamprot Putih	1.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Pagar							
PEKERJAAN LANSEKAP							
1 Pekerjaan Bak Tanam							
- Pemasangan Bata Ringan 10 cm	0.31	0.00%	-	23.60%	0.072	23.60%	0.072
- Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.17	0.00%	-	35.29%	0.061	35.29%	0.061
- Acian Bak Taman T.2mm	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- pengecatan Dinding Bak Taman (Eksterior) Kamprot Hitam	0.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2 Penghamparan Tanah Timbunan	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3 Penanaman Rumput Jepang	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4 Penanaman Semak, Bunga kertas (Bougenvillea sp.)	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5 Penanaman Pohon Sedang, Pandan bali (Cordyline australis)	0.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6 Penanaman Pohon Sedang, Ketapang Kencana (Terminalia mantaly)	0.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7 Pekerjaan Paving Block							
- Urugan Pasir di bawah Paving Block T.10 cm	0.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Paving Block Tipe Ubin 21x21 T.8 cm	3.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8 Pekerjaan Lantai Andesit Bakar							
- Penghamparan Tanah Timbunan	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Lantai Andesit Bakar 10x10	1.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9 Pekerjaan Kursi Beton							
- Pemasangan Bata Ringan 10 cm	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Acian Bak Taman T.2mm	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Penghamparan Tanah Timbunan	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Penanaman Rumput Jepang	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10 Pekerjaan pengecatan Marka Area Parkir	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11 Pekerjaan Besi Media Tanaman Rambat							
- Hollow Galvanis 4 x 4 Uk. 1,2 mm	0.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Kawat Harmonika Galvanis	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12 Pemasangan Marka Titik Kumpul	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13 Pekerjaan Kanstin Beton uk. 60x21x35 cm							
- Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Bekisting Sloof	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Lansekap							

sey.

PEKERJAAN KANOPI	BOROT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI	
1 Pekerjaan Kanopi Parkir							
- Hollow Galvanis 4 x 4 Uk. 1,2 mm	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Atap Solar Flat 3 mm	0.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Kanopi							
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL							
1 Pekerjaan Penarikan Instalasi Kabel Lampu							
- Lampu Downlight 10 watt	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Lampu Hias Tiang Taman	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2 Pekerjaan Pemasangan Lampu							
- Lampu Downlight 10 watt	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Lampu Hias Tiang Taman	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Lampu Dinding Taman	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal							
GRAND TOTAL	17.81		1.05		0.24		1.29

ey

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN FASAD

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
				Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Shop drawings and As Built Drawing	Ls	0.05	25.56%	0.014	3.89%	0.002	29.44%	0.016	
2	Debris disposal	Ls	0.14	80.00%	0.109	0.00%	-	80.00%	0.109	
3	Transportation & Mobilisation	Ls	0.27	60.00%	0.164	0.00%	-	60.00%	0.164	
4	Peralatan dan perlengkapan kerja (Scaffolding dll)	Ls	2.87	47.50%	1.364	10.00%	0.287	57.50%	1.651	
Total Pekerjaan Pendahuluan										
PEKERJAAN PEMBONGKARAN										
1	Pembongkaran Dinding	m2	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pembongkaran Profil Luar	ls	0.07	43.24%	0.030	31.76%	0.022	75.00%	0.051	
3	Pembongkaran Topi Beton	m2	0.01	43.24%	0.003	31.76%	0.002	75.00%	0.005	
Total Pekerjaan Pembongkaran										
PEKERJAAN FASAD										
1	Rangka Utama Kremona									
	- Hollow Galvanis 40x80x2 mm	m'	1.44	60.00%	0.863	5.00%	0.072	65.00%	0.935	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	3.15	60.00%	1.892	5.00%	0.158	65.00%	2.050	
	- Overstek Baja UNP 150x75x5,1 mm	m'	0.96	55.00%	0.528	10.00%	0.096	65.00%	0.624	
	- Dynabolt M12 x75 mm	bh	0.08	43.24%	0.036	21.76%	0.018	65.00%	0.054	
2	Fasad ACP Solid Dark Grey									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Grey Grey	m2	12.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm China Grey	m2	6.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Fasad ACP Kisi-kisi Red									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Red	m2	20.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 20x40x2 mm	m'	4.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Fasad ACP Bak Tanam									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm China Grey	m2	1.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Fasad ACP Pattern									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Yellow	m2	1.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	0.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Signage Logo & Text UNHAS Uk. 2920x1890 mm									
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Signage Logo & Text HADIN Uk. 3200x1710 mm									
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Finishing									
	- Pekerjaan Pengecatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	3.29	0.00%	-	40.00%	1.314	40.00%	1.314	
	- Pekerjaan Pengecatan Signage Logo UNHAS	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pekerjaan Pengecatan Signage Logo HADIN	m2	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Kanopi & Plafon WPC Bar									
	- Solar Tuff Dark Grey Transparan T. 8 mm	m2	0.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x80x1,4 mm	m'	0.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x1,4 mm	m'	0.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- WPC Bar Click On 50x90 mm	m'	5.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Tali Sling M20 (Ke Balok Gedung Eksisting)	m'	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pengecatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Fasad										
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA										
1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Poer	m3	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	m3	0.01	100.00%	0.006	0.00%	-	100.00%	0.006	
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	0.00	100.00%	0.001	0.00%	-	100.00%	0.001	
4	Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P1)									

by.

- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	100.00%	0.013	0.00%	-	100.00%	0.013	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.03	100.00%	0.026	0.00%	-	100.00%	0.026	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.04	100.00%	0.037	0.00%	-	100.00%	0.037	
5 Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P2)									
- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	100.00%	0.009	0.00%	-	100.00%	0.009	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.02	100.00%	0.020	0.00%	-	100.00%	0.020	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
6 Pekerjaan Kolom Pedestal (20x20)									
- Bekisting Kolom	m2	0.01	100.00%	0.015	0.00%	-	100.00%	0.015	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.01	100.00%	0.014	0.00%	-	100.00%	0.014	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.00	100.00%	0.004	0.00%	-	100.00%	0.004	
7 Pekerjaan Struktur Baja									
- WF 150 x 75 x 5 x 7	kg	1.91	100.00%	1.911	0.00%	-	100.00%	1.911	
- Base Plate t=12 mm	kg	0.21	100.00%	0.210	0.00%	-	100.00%	0.210	
- Baut M16 + 1 Nut + 2 Washer	Bh	0.71	100.00%	0.707	0.00%	-	100.00%	0.707	
- Angkur Bolt M16	Bh	0.02	100.00%	0.023	0.00%	-	100.00%	0.023	
Total Pekerjaan Struktur Baja									
GRAND TOTAL		73.03		8.06		1.97		10.03	

dy.

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PEKERJAAN ELEKTRIKAL									
1	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu Sorot - Logo 4000k	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Solid 3000k	1.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Pattern GRC 3000k 40 Mtr @10 Mtr	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Downlight Outbow Spot 5 Watt Fasad Kisi-kisi 3000k 3 - 8 meter	0.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	3000kPengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 60 Cm	0.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 40 Cm 33000k	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pengadaan dan pemasangan traytek ladder	0.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pengadaan dan pemasangan siku penggantung 4x4 cm	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Elektrikal									
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERIKUT KELENGKAPANNYA									
1	Pegadaan dan pemasangan Lampu Sorot	0.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip Selang - Fasad Solid + Besi Siku 2mm	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Stri Selang - Fasad Pattern @10 Mtr	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fasad Kisi-kisi	0.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 60 Cm	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 40 Cm	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Panel Penerangan Fasad	0.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan berikut kelengkapannya									
PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.94	56.64%	0.532	0.00%	-	56.64%	0.532	
2	Pengadaan dan pemasangan Header Pipa PVC Aw dia 4"	0.03	100.00%	0.031	0.00%	-	100.00%	0.031	
3	Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC AW dia 1"	0.04	45.00%	0.019	0.00%	-	45.00%	0.019	
4	Pengadaan dan pemasangan Gate Valve dia 50	0.36	100.00%	0.363	0.00%	-	100.00%	0.363	
5	Pengadaan dan pemasangan Roof Tank Kap 1500 Ltr	0.28	100.00%	0.278	0.00%	-	100.00%	0.278	
6	Pompa Tansfer	0.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pompa Sirkulasi + Pengkabelan dan Perpipaan	0.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Filter + Carbon Filter	0.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Ground Tank 1m3	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bersih									
PEKERJAAN PIPA AIR BEKAS									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	0.40	0.00%	-	51.19%	0.207	51.19%	0.207	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
PEKERJAAN PIPA AIR HUJAN									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pekerjaan perbaikan kemiringan profilan air hujan	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
GRAND TOTAL		8.58		1.22		0.21		1.43	

ley.

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN SMK

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
PENYIAPAN RKK									
	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	0.01	25.56%	0.002	3.88%	0.000	29.44%	0.002	
1	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja								
	Penyiapan Formulir								
	Total Pekerjaan Penyiapan RKK								
ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI									
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0.01	100.00%	0.011	0.00%	-	100.00%	0.011	
2	Pelindung Pemahatan dan Mulut (Masker)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	0.07	100.00%	0.066	0.00%	-	100.00%	0.066	
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
	Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri								
ASURANSI									
1	Asuransi	0.34	100.00%	0.342	0.00%	-	100.00%	0.342	
	Total Asuransi								
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN									
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, dll)	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
2	Peralatan Pengasapan (Fogging)	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
	Total Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan								
RAMBU-RAMBU									
1	Rambu Petunjuk	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Larangan	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Peringatan	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Kewajiban	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Informasi	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
	Total Rambu-Rambu								
LAIN-LAIN									
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
2	Bendera K3	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
	Total Lain-Lain								
	Sub Total	0.52		0.51		0.00		0.51	

ey

KURVA S

REKAPITULASI
JADWAL PEKERJAAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN
DURASI

Pembangunan Gedung Program Studi di Luar Kampus Utama (P5DKU) UNHAS
Jl. Petjo Utara VII No.8, RT. 15/RW.3, Petjo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130
3025
180 HK

[illegible]

Mengenal :
OWNER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



LAPORAN MINGGU KE-10



**PROYEK PEMBUATAN FASADE GEDUNG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI JAKARTA
Jalan Petojo Utara VII no 8 - Jakarta**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Periode : 09 Maret – 15 Maret 2026

dilaporkan :
KONSULTAN PENGAWAS



PT. MITRA PANCA KONSULTINDO
Construction Management & Quantity Surveyor

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.

Lokasi : Jl. Petojo Utara VII No.8, RT.15/RW.3, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat

Periode : 09 Maret - 15 Maret

Tanggal : 16 Maret 2026



No	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	Progress Pekerjaan (%)		
			s/d Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu ini
1	SMKK	0,58%	88,06%	0,05%	88,11%
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17,81%	9,59%	0,61%	10,20%
3	PEKERJAAN FASAD	73,03%	13,73%	0,90%	14,63%
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8,58%	16,67%	0,00%	16,67%
	Realisasi Progress Pekerjaan	14,44%	13,68%	0,77%	14,44%
	Rencana Progress Pekerjaan	100,00%	7,12%	3,14%	13,66%
	Deviasi Progress	-85,56%	6,56%	-2,38%	0,78%
	Target Prestasi Minggu Depan	10,60%			

[illegible]

Permasalahan	Penyelesaian
1.	1.

Kontraktor			Sub Kontraktor / Vendor			Owner & MK		
No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah
1	Staff Kontraktor	1rang	1		Orang	1	Staff Owner	Orang
2	Pelaksana	1rang	2		Orang	2	Staff MK	3rang
3	Pelaksana K3	1rang	3		Orang	3		Orang
4	Tenaga helper	9rang	4		Orang	4		Orang
5	Tenaga Acp	3rang	5		Orang	5		Orang
6	Tenaga pilecap cremona	8rang						


Jabatan : Staff MK

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 1

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 09 Maret - 15 Maret

1 PEK. LANSEKAP (PLESTERAN DINDING DALAM BAK TANAM)



2 PEK. LANSEKAP (PLESTERAN DINDING LUAR BAK TANAM)

