

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 2

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.

Periode : 09 Maret - 15 Maret

3 PEK. FASAD (PEMASANGAN KREMONA 1 DAN 2)



4 PEK. LANSEKAP (DINDING SIT OUT AREA)



KONTRAKTOR :  CV. ALIF PUTERA PRATAMA General Contractor Jl. Delleus No. 21 Rt. 8 Samarinda	LAPORAN PROGRES MINGGUAN Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.	Owner KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN DIREKTORAT LOGISTIK / UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KONTRAKTOR : CV. ALIF PUTERA PRATAMA MANAJEMEN KONTRUKSI : PT. MITRA PANCA KONSULTINDO NILAI KONTRAK : Rp. 4.058.900.000,00 WAKTU PELAKSANAAN : 180 Hari Kalender	Tanggal : 9 Maret s/d 15 Maret 2026 Minggu Ke : 10 (Sepuluh) Hari Ke : 67 Sisa Hari : 113	

NO	PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	SMKK	0.58	88.06%	0.511	0.05%	0.000	88.10%	0.511	
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17.81	9.59%	1.709	0.61%	0.109	10.21%	1.818	
3	PEKERJAAN FASAD	73.03	13.73%	10.029	0.90%	0.661	14.84%	10.690	
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8.58	16.67%	1.430	0.00%	-	16.67%	1.430	
GRAND TOTAL		100.00		11.26		0.77		14.45	

Mengetahui :
OWNER
 UNIVERSITAS HASANUDDIN

Diperiksa & Disetujui Oleh :
MANAJEMEN KONSTRUKSI
 PT. MITRA PANCA KONSULTINDO




LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE

: PERENCANAAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN	
							Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)		
PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pekerjaan Pemasangan dan Mobilisasi	ls	1.00	Rp	15,000,000.00	Rp	15,000,000.00	0.41	66.67%	0.273	0.00%	-	66.67%	0.273
2	Pembongkaran Dinding Pagar	m2	7.93	Rp	47,250.00	Rp	374,862.50	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3	Pembongkaran Pagar	m2	62.98	Rp	47,250.00	Rp	2,933,280.00	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
					Total Pekerjaan Persiapan	Rp	18,307,872.50							
PEKERJAAN POS JAGA														
1	Penggalan Pondasi Garis	m3	24.75	Rp	158,456.25	Rp	3,922,106.10	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2	Urugan Kembali Bekas Galian	m2	12.38	Rp	68,031.29	Rp	1,089,474.76	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3	Paal Urug	m3	0.66	Rp	264,961.61	Rp	148,378.50	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4	Penghamparan Timbunan	m3	2.30	Rp	200,025.00	Rp	470,458.80	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5	Pasangan Batu Kuning (Aantstamping)	m3	1.88	Rp	680,448.61	Rp	1,143,150.30	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6	Pondasi Batu Belah 1 SP : 4 PP	m3	6.34	Rp	1,142,730.00	Rp	5,963,334.28	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7	Pekerjaan Sloof 15x30													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	142.29	Rp	16,689.38	Rp	2,374,799.90	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Sloof	m2	6.72	Rp	174,841.86	Rp	1,174,937.40	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.50	Rp	1,263,906.52	Rp	637,906.38	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8	Pekerjaan Kolom Praktis													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	98.53	Rp	16,689.38	Rp	1,644,399.67	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Kolom	m2	10.92	Rp	238,821.47	Rp	2,607,930.44	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.41	Rp	1,263,906.52	Rp	517,569.31	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9	Pekerjaan Balok													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	64.94	Rp	16,689.38	Rp	1,083,840.48	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Balok	m2	6.60	Rp	241,254.00	Rp	1,361,022.40	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.42	Rp	1,263,906.52	Rp	530,840.33	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10	Pekerjaan Plat Beton													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	81.62	Rp	16,689.38	Rp	1,362,263.86	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Plat	m2	3.31	Rp	268,071.47	Rp	887,318.56	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.40	Rp	1,263,906.52	Rp	502,023.27	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11	Pekerjaan Atap													
-	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan 0,8 x 0,3 x 0,75 + Rangka Reng 0,7 x 0,4 x 0,45	m2	7.12	Rp	564,806.06	Rp	4,021,378.45	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pekerjaan Atap Spandek Warna 0.4	m2	7.12	Rp	137,282.83	Rp	977,462.39	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pekerjaan Flashing Atap	m	10.69	Rp	149,006.26	Rp	1,582,876.81	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12	Pekerjaan Dinding													
-	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	m2	35.38	Rp	178,682.61	Rp	6,318,252.83	0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebel 15 mm	m2	78.69	Rp	75,816.91	Rp	5,966,032.37	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Acian Bubungan 7.2mm	m2	78.69	Rp	64,011.38	Rp	5,037,066.10	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13	Pekerjaan Plafond													
-	Rangka Plafond Rangka Besi Hollow (20.40.2 + 40.40.2) 60 x 60 cm	m2	6.25	Rp	290,363.38	Rp	1,792,202.34	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pemasangan Pemutup Plafond Gypsum	m2	6.25	Rp	81,777.38	Rp	511,108.69	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14	Pekerjaan Lantai													
-	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m2	6.38	Rp	391,892.08	Rp	2,500,271.34	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Dinding Fin. Batu Alam	m2	8.46	Rp	940,123.76	Rp	4,069,446.93	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15	Pekerjaan Pintu Jendela													
-	Pintu Swing Uk. 90x206	Unit	1.00	Rp	3,500,000.00	Rp	3,500,000.00	0.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Jendela Geser Uk. 220x130	Unit	2.00	Rp	2,900,000.00	Rp	5,800,000.00	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16	Pekerjaan Pengicatan													
-	Pengicatan Dinding Luar (Eksterior) Kramprut Putih	m2	47.12	Rp	118,127.81	Rp	5,566,182.63	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pengicatan Dinding Dalam (Interior) Cat Putih	m2	31.57	Rp	80,875.44	Rp	1,921,837.66	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pengicatan Plafond Warna Putih	m2	6.25	Rp	66,505.50	Rp	415,669.38	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
					Total Pekerjaan Pos Jaga	Rp	77,380,682.94							

ly.

			MARISA KATIARI	HIM AM MARISA	
PEKERJAAN PAGAR					
1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Gertis	m3	102.99 Rp	158,466.25 Rp	16,318,775.36
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	m2	51.48 Rp	88,031.25 Rp	4,532,993.16
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	2.33 Rp	264,961.61 Rp	617,360.54
4	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong (Amsamping)	m3	6.99 Rp	880,446.61 Rp	4,756,321.78
5	Pekerjaan Pondasi Batu Kali 1 SP : 4 PP	m3	21.79 Rp	1,142,730.00 Rp	24,894,944.62
6	Pekerjaan Sloof 20x36				
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	592.26 Rp	16,689.38 Rp	9,880,863.88
-	Bekisting Sloof	m2	32.62 Rp	174,841.88 Rp	5,703,341.96
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	3.26 Rp	1,263,906.52 Rp	4,122,869.82
7	Pekerjaan Kolom 15x30				
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	523.63 Rp	16,689.38 Rp	8,742,448.17
-	Bekisting Kolom	m2	57.33 Rp	238,821.47 Rp	13,691,634.80
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	2.87 Rp	1,263,906.52 Rp	3,622,865.18
8	Pekerjaan Batok				
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	379.57 Rp	16,689.38 Rp	6,334,723.10
-	Bekisting Batok	m2	23.30 Rp	238,821.47 Rp	5,564,549.22
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	1.75 Rp	1,263,906.52 Rp	2,208,674.90
9	Pekerjaan Dinding				
-	Pemasangan Bata Ringan 10 cm	m2	181.03 Rp	178,582.61 Rp	32,327,917.43
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	404.09 Rp	75,816.91 Rp	30,636,863.72
-	Acian Dinding Pagar 1.2mm	m2	404.09 Rp	64,011.38 Rp	25,886,366.52
10	Pengacatan Dinding Pagar (Eksterior) Kampret Putih	m2	404.09 Rp	118,127.81 Rp	47,734,267.75
Total Pekerjaan Pagar				Rp	247,587,863.72
PEKERJAAN LANSEKAP					
1	Pekerjaan Bak Tanam				
-	Pemasangan Bata Ringan 10 cm	m2	62.80 Rp	178,582.61 Rp	11,214,988.07
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	84.01 Rp	75,816.91 Rp	6,389,378.31
-	Acian Bak Tanam 1.2mm	m2	84.01 Rp	64,011.38 Rp	5,377,586.61
-	Pengacatan Dinding Bak Tanam (Eksterior) Kampret Hitam	m2	84.01 Rp	118,127.81 Rp	9,923,917.53
2	Penghamparan Tanah Timbunan	m3	21.52 Rp	200,025.00 Rp	4,305,148.08
3	Penanaman Rumput Jepang	m2	44.82 Rp	93,816.36 Rp	4,204,804.31
4	Penanaman Semak, Bunga kertas (Bougainvillea sp.)	m2	20.96 Rp	486,795.54 Rp	10,196,366.47
5	Penanaman Pohon Sedang, Pandan beli (Cordyline australis)	Bh	3.00 Rp	7,865,337.88 Rp	23,596,013.57
6	Penanaman Pohon Sedang, Ketapang Kencana (Terminalia montana)	Bh	2.00 Rp	4,321,587.88 Rp	8,643,175.71
7	Pekerjaan Paving Block				
-	Urugan Pasir di bawah Paving Block 7.10 cm	m3	49.33 Rp	264,961.61 Rp	13,071,350.97
-	Paving Block Tipe Urban 21x21 T.8 cm	m2	493.33 Rp	240,811.07 Rp	118,799,325.87
8	Pekerjaan Lantai Andeut Bakar				
-	Penghamparan Tanah Timbunan	m3	22.26 Rp	200,025.00 Rp	4,461,056.31
-	Lantai Andeut Bakar 10x10	m2	88.01 Rp	425,989.31 Rp	37,806,627.22
9	Pekerjaan Kursi Beton				
-	Pemasangan Bata Ringan 10 cm	m2	10.84 Rp	178,582.61 Rp	1,936,835.52
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	31.92 Rp	75,816.91 Rp	2,420,075.85
-	Acian Bak Tanam 1.2mm	m2	31.92 Rp	64,011.38 Rp	2,043,243.09
-	Penghamparan Tanah Timbunan	m3	0.70 Rp	200,025.00 Rp	139,217.40
-	Penanaman Rumput Jepang	m2	2.32 Rp	93,816.36 Rp	217,851.63
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	2.28 Rp	1,263,906.52 Rp	2,877,154.53
10	Pekerjaan Pengacatan Marka Area Parkir	m2	12.56 Rp	98,095.06 Rp	1,243,643.03
11	Pekerjaan Besi Media Tanaman Rambat	m2			
-	Hollow Galvanis 4 x 4 Uk. 1.2 mm	m	131.31 Rp	85,037.66 Rp	8,540,094.64
-	Kawat Harmonika Galvanis	m2	68.62 Rp	28,000.00 Rp	1,641,360.00
12	Pembuangan Marka Titik Kumpul	Bh	3.00 Rp	840,000.00 Rp	2,520,000.00
13	Pekerjaan Kanstrib Beton uk. 60x21x36 cm				
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	91.47 Rp	16,689.38 Rp	1,526,637.06
-	Bekisting Sloof	m2	23.52 Rp	174,841.88 Rp	4,112,289.90
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	1.23 Rp	1,263,906.52 Rp	1,560,670.54
Total Pekerjaan Lanskap				Rp	288,919,632.04

PERNYT	S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	
0.45	5.77%	0.028	0.00%	-
0.12	5.77%	0.007	0.00%	-
0.02	23.18%	0.004	0.00%	-
0.13	15.48%	0.020	0.00%	-
0.68	18.59%	0.127	0.00%	-
0.27	9.01%	0.024	0.00%	-
0.16	19.31%	0.030	0.00%	-
0.11	19.31%	0.022	0.00%	-
0.34	26.83%	0.064	0.00%	-
0.37	25.12%	0.064	0.00%	-
0.10	37.68%	0.037	0.00%	-
0.17	18.79%	0.033	0.00%	-
0.15	30.80%	0.047	0.00%	-
0.06	20.80%	0.012	0.00%	-
0.88	25.99%	0.230	0.00%	-
0.84	12.47%	0.104	0.00%	-
0.71	0.00%	-	0.00%	-
1.31	0.00%	-	0.00%	-
0.31	23.60%	0.072	4.98%	0.016
0.17	35.29%	0.061	7.45%	0.013
0.15	0.00%	-	0.00%	-
0.27	0.00%	-	0.00%	-
0.12	0.00%	-	0.00%	-
0.11	0.00%	-	0.00%	-
0.28	0.00%	-	0.00%	-
0.65	0.00%	-	0.00%	-
0.24	0.00%	-	0.00%	-
0.36	0.00%	-	0.00%	-
3.25	0.00%	-	0.00%	-
0.12	0.00%	-	0.00%	-
1.04	0.00%	-	0.00%	-
0.05	0.00%	-	80.00%	0.048
0.07	0.00%	-	80.00%	0.033
0.06	0.00%	-	0.00%	-
0.00	0.00%	-	0.00%	-
0.01	0.00%	-	0.00%	-
0.08	0.00%	-	0.00%	-
0.03	0.00%	-	0.00%	-
0.23	0.00%	-	0.00%	-
0.04	0.00%	-	0.00%	-
0.07	0.00%	-	0.00%	-
0.04	0.00%	-	0.00%	-
0.11	0.00%	-	0.00%	-
0.04	0.00%	-	0.00%	-

eg

					MARBU KATIEN	SIMI AM MARUA	WURNT	S.D MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI		
PEKERJAAN KANOPI												
1 Pekerjaan Kanopi Pabrik												
-	Hollow Galvanis 4 x 4 LK, 1,2 mm	m	41.50	Rp	66,037.86	Rp	2,705,566.50	0.07	0.00%	-	0.00%	-
-	Atap Solar Flat 3 mm	m	17.06	Rp	671,266.13	Rp	11,442,171.88	0.31	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Kanopi							Rp					
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL												
1 Pekerjaan Penarikan Instalasi Kabel lampu												
-	Lampu Downlight 10 watt	Tpk	1.00	Rp	298,081.25	Rp	298,081.25	0.01	0.00%	-	0.00%	-
-	Lampu Hias Tiang Taman	Tpk	7.00	Rp	298,081.25	Rp	2,082,568.75	0.06	0.00%	-	0.00%	-
2 Pekerjaan Pemasangan Lampu												
-	Lampu Downlight 10 watt	Bh	1.00	Rp	156,321.25	Rp	156,321.25	0.00	0.00%	-	0.00%	-
-	Lampu Hias Tiang Taman	Bh	7.00	Rp	195,000.00	Rp	1,365,000.00	0.04	0.00%	-	0.00%	-
-	Lampu Cloding Taman	Bh	9.00	Rp	125,000.00	Rp	1,125,000.00	0.03	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal							Rp					
GRAND TOTAL						Rp		651,354,780.83	17.81	1.29	0.11	1.40

dy

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN FASAD

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
				Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
				(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Shop drawings and As Built Drawing	Ls	0.05	29.44%	0.016	3.89%	0.002	33.33%	0.018	
2	Debris disposal	Ls	0.14	80.00%	0.109	0.00%	-	80.00%	0.109	
3	Transportation & Mobilisation	Ls	0.27	60.00%	0.164	10.00%	0.027	70.00%	0.191	
4	Peralatan dan perlengkapan kerja (Scaffolding dll)	Ls	2.87	57.50%	1.651	5.00%	0.144	62.50%	1.795	
Total Pekerjaan Pendahuluan										
PEKERJAAN PEMBONGKARAN										
1	Pembongkaran Dinding	m2	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pembongkaran Profil Luar	ls	0.07	75.00%	0.051	25.00%	0.017	100.00%	0.068	
3	Pembongkaran Topi Beton	m2	0.01	75.00%	0.005	15.00%	0.001	90.00%	0.006	
Total Pekerjaan Pembongkaran										
PEKERJAAN FASAD										
1	Rangka Utama Kremona									
	- Hollow Galvanis 40x80x2 mm	m'	1.44	65.00%	0.935	2.50%	0.036	67.50%	0.971	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	3.15	65.00%	2.050	2.50%	0.079	67.50%	2.128	
	- Overstek Baja UNP 150x75x5,1 mm	m'	0.96	65.00%	0.624	2.50%	0.024	67.50%	0.648	
	- Dynabolt M12 x75 mm	bh	0.08	65.00%	0.054	2.50%	0.002	67.50%	0.056	
2	Fasad ACP Solid Dark Grey									
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm Grey Grey	m2	12.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm China Grey	m2	6.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Fasad ACP Kisi-kisi Red									
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm Red	m2	20.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 20x40x2 mm	m'	4.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Fasad ACP Bak Tanam									
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm China Grey	m2	1.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Fasad ACP Pattern									
	- ACP Solid setara Seven T, 0,4 mm Yellow	m2	1.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	0.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Signage Logo & Text UNHAS Uk. 2920x1890 mm									
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Signage Logo & Text HADIN Uk. 3200x1710 mm									
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Finishing									
	- Pekerjaan Pengecatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	3.29	40.00%	1.314	10.00%	0.329	50.00%	1.643	
	- Pekerjaan Pengecatan Signage Logo UNHAS	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pekerjaan Pengecatan Signage Logo HADIN	m2	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Kanopi & Plafon WPC Bar									
	- Solar Tuff Dark Grey Transparan T. 8 mm	m2	0.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x80x1,4 mm	m'	0.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x1,4 mm	m'	0.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- WPC Bar Click On 50x90 mm	m'	5.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Tali Sling M20 (Ke Balok Gedung Eksisting)	m'	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pengecatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Fasad										
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA										
1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Poer	m3	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	m3	0.01	100.00%	0.006	0.00%	-	100.00%	0.006	
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	0.00	100.00%	0.001	0.00%	-	100.00%	0.001	
4	Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P1)									

Handwritten signature/initials

- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	100.00%	0.013	0.00%	-	100.00%	0.013	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.03	100.00%	0.026	0.00%	-	100.00%	0.026	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.04	100.00%	0.037	0.00%	-	100.00%	0.037	
5 Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P2)									
- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	100.00%	0.009	0.00%	-	100.00%	0.009	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.02	100.00%	0.020	0.00%	-	100.00%	0.020	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
6 Pekerjaan Kolom Pedestal (20x20)									
- Bekisting Kolom	m2	0.01	100.00%	0.015	0.00%	-	100.00%	0.015	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.01	100.00%	0.014	0.00%	-	100.00%	0.014	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.00	100.00%	0.004	0.00%	-	100.00%	0.004	
7 Pekerjaan Struktur Baja									
- WF 150 x 75 x 5 x 7	kg	1.91	100.00%	1.911	0.00%	-	100.00%	1.911	
- Base Plate t=12 mm	kg	0.21	100.00%	0.210	0.00%	-	100.00%	0.210	
- Baut M16 + 1 Nut + 2 Washer	Bh	0.71	100.00%	0.707	0.00%	-	100.00%	0.707	
- Angkur Bolt M16	Bh	0.02	100.00%	0.023	0.00%	-	100.00%	0.023	
Total Pekerjaan Struktur Baja									
GRAND TOTAL		73.03		10.03		0.66		10.69	

MD

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
		Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot		
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
PEKERJAAN ELEKTRIKAL									
1	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu Sorot - Logo 4000k	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Solid 3000k	1.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Pattern GRC 3000k 40 Mtr @10 Mtr	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasagan instalasi titik droper Downlight Outbow Spot 5 Watt Fasad Kisi-kisi 3000k 3 - 8 meter	0.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	3000kPengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 60 Cm	0.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 40 Cm 33000k	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pengadaan dan pemasangan traytek ladder	0.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pengadaan dan pemasangan siku penggantung 4x4 cm	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Elektrikal									
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERIKUT KELENGKAPANNYA									
1	Pegadaan dan pemasangan Lampu Sorot	0.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip Selang - Fasad Solid + Besi Siku 2mm	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Stri Selang - Fasad Pattern @10 Mtr	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fasad Kisi-kisi	0.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 60 Cm	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 40 Cm	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Panel Penerangan Fasad	0.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan berikut kelengkapannya									
PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.94	56.64%	0.532	0.00%	-	56.64%	0.532	
2	Pengadaan dan pemasangan Header Pipa PVC Aw dia 4"	0.03	100.00%	0.031	0.00%	-	100.00%	0.031	
3	Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC AW dia 1"	0.04	45.00%	0.019	0.00%	-	45.00%	0.019	
4	Pengadaan dan pemasangan Gate Valve dia 50	0.36	100.00%	0.363	0.00%	-	100.00%	0.363	
5	Pengadaan dan pemasangan Roof Tank Kap 1500 Ltr	0.28	100.00%	0.278	0.00%	-	100.00%	0.278	
6	Pompa Tansfer	0.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pompa Sirkulasi + Pengkabelan dan Perpipaan	0.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Filter + Carbon Filter	0.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Ground Tank 1m3	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bersih									
PEKERJAAN PIPA AIR BEKAS									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	0.40	51.19%	0.207	0.00%	-	51.19%	0.207	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
PEKERJAAN PIPA AIR HUJAN									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pekerjaan perbaikan kemiringan profilan air hujan	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
GRAND TOTAL		8.58		1.43		-		1.43	

ay

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN SMKK

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
		Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot		
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
PENYIAPAN RKK									
	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	0.01	29.44%	0.002	3.89%	0.000	33.33%	0.002	
1	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja								
	Penyiapan Formulir								
Total Pekerjaan Penyiapan RKK									
ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI									
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0.01	100.00%	0.011	0.00%	-	100.00%	0.011	
2	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	0.07	100.00%	0.066	0.00%	-	100.00%	0.066	
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri									
ASURANSI									
1	Asuransi	0.34	100.00%	0.342	0.00%	-	100.00%	0.342	
Total Asuransi									
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN									
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, dll)	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
2	Peralatan Pengasapan (Fogging)	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan									
RAMBU-RAMBU									
1	Rambu Petunjuk	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Larangan	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Peringatan	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Kewajiban	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Informasi	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
Total Rambu-Rambu									
LAIN-LAIN									
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
2	Bendera K3	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Lain-Lain									
Sub Total		0.52		0.51		0.00		0.51	

9.

LAPORAN MINGGU KE-12



**PROYEK PEMBUATAN FASADE GEDUNG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI JAKARTA
Jalan Petojo Utara VII no 8 - Jakarta**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Periode : 23 Maret – 29 Maret 2026

dilaporkan :
KONSULTAN PENGAWAS



PT. MITRA PANCA KONSULTINDO
Construction Management & Quantity Surveyor

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.

Lokasi : Jl. Petojo Utara VII No.8, RT.15/RW.3, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat

Periode : 23 Maret-29 Maret

Tanggal : 29 Maret 2026



No	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	Progress Pekerjaan (%)		
			s/d Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu ini
1	SMKK	0,58%	88,10%	0,05%	88,15%
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17,81%	10,21%	0,25%	10,46%
3	PEKERJAAN FASAD	73,03%	14,64%	0,31%	14,95%
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8,58%	16,67%	0,00%	16,67%
	Realisasi Progress Pekerjaan	14,72%	14,45%	0,27%	14,72%
	Rencana Progress Pekerjaan	100,00%	7,12%	0,00%	13,66%
	Deviasi Progress	-85,28%	7,33%	0,27%	1,06%
	Target Prestasi Minggu Depan	10,60%			

Waktu Pelaksanaan	:	180	hari
Waktu Berjalan	:	71	hari
Sisa Waktu	:	109	hari

[illegible]

Permasalahan	Penyelesaian

Kontraktor			Sub Kontraktor / Vendor			Owner & MK		
No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah
1	Staff Kontraktor	1rang	1	Tenaga MEP	4rang	1	Staff Owner	Orang
2	Pelaksana	1rang	2		Orang	2	Staff MK	3rang
3	Pelaksana K3	1rang	3		Orang	3		Orang
4	Tenaga helper	9rang	4		Orang	4		Orang
5	Tenaga Acp	3rang	5		Orang	5		Orang

Nama : M.Adhitya Iswadi Putra

Jabatan : Staff MK

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 1

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 23 Maret-29 Maret

1 BRIEFING DAN PENGECEKAN MATERIAL YANG BARU DATANG



2 PEK. LANSEKAP (SIT OUT AREA)



LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 2

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.

Periode : 23 Maret-29 Maret

3 PEK. FABRIKASI KREMONA



2 PEK. LANSEKAP (BAK TANAM)



KONTRAKTOR :  CV. ALIF PUTERA PRATAMA General Contractor Jl. Seloa No. 21B, B Samarinda		LAPORAN PROGRES MINGGUAN Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.		Owner KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN DIREKTORAT LOGISTIK / UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA.	
KONTRAKTOR: CV. ALIF PUTERA PRATAMA MANAJEMEN KONTRUKSI: PT. MITRA PANCA KONSULTINDO NILAI KONTRAK: Rp. 4.058.900.000,00 WAKTU PELAKSANAAN: 180 Hari Kalender		Tanggal: 23 Maret s/d 29 Maret 2026 Minggu Ke: 12 (Dua Belas) Hari Ke: 71 Sisa Hari: 108			

NO	PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	SHKE	8.58	88.10%	0.511	0.05%	0.000	88.10%	0.511	
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17.81	10.21%	1.709	0.25%	0.045	8.85%	1.754	
3	PEKERJAAN FASAD	73.03	14.54%	10.029	0.31%	0.230	14.05%	10.299	
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8.58	16.67%	1.430	0.00%	-	16.67%	1.430	
GRAND TOTAL		100.00		17.28		0.28		17.95	

Mengetahui :
OWNER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE

: PERENCANAAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN	
							Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)		
PEKERJAAN PERSIAPAN														
1	Pekerjaan Persiapan dan Mobiliasi	ls	1.00	Rp	15,000,000.00	Rp	15,000,000.00	0.41	66.67%	0.273	0.00%	-	66.67%	0.273
2	Pembongkaran Dinding Pagar	m2	7.93	Rp	47,250.00	Rp	374,892.50	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3	Pembongkaran Pagar	m2	82.98	Rp	47,250.00	Rp	2,933,280.00	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
					Total Pekerjaan Persiapan	Rp	18,367,872.50							
PEKERJAAN POS JAGA														
1	Penggiliran Pondasi Garis	m3	24.75	Rp	158,458.25	Rp	3,922,105.10	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2	Urugan Kembali Bekas Galian	m2	12.38	Rp	88,031.25	Rp	1,088,474.75	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3	Paral Urug	m3	0.56	Rp	264,961.81	Rp	148,378.50	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4	Penghamparan Timbunan	m3	2.35	Rp	200,025.00	Rp	470,458.80	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5	Pasangan Batu Koning (Amstamping)	m3	1.68	Rp	660,448.81	Rp	1,113,150.30	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6	Pondasi Batu Belah 1 SP - 4 PP	m3	5.24	Rp	1,142,730.00	Rp	5,983,334.28	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7	Pekerjaan Sloof 15x30	kg	142.29	Rp	16,899.38	Rp	2,374,799.90	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pembesian Dengan Besi Beton							0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Sloof							0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	0.50	Rp	1,263,905.62	Rp	631,906.38	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8	Pekerjaan Kolom Praktis	kg	96.53	Rp	16,899.38	Rp	1,644,300.87	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pembesian Dengan Besi Beton							0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Kolom							0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	0.41	Rp	1,263,905.62	Rp	517,599.31	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9	Pekerjaan Balok	kg	64.94	Rp	16,899.38	Rp	1,063,840.48	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pembesian Dengan Besi Beton							0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Balok							0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	0.42	Rp	1,263,905.62	Rp	530,845.32	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10	Pekerjaan Plat Beton	kg	81.62	Rp	16,899.38	Rp	1,362,263.58	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pembesian Dengan Besi Beton							0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Plat							0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	0.40	Rp	1,263,905.62	Rp	502,023.27	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11	Pekerjaan Atap	m2	7.12	Rp	564,600.08	Rp	4,021,376.46	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan 0,8 x 0,3 x 0,75 + Rangka Reng 0,7 x 0,4 x 0,45							0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pekerjaan Atap Spandek Warna 0.4							0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pekerjaan Flashing Atap	m	10.99	Rp	148,006.25	Rp	1,602,876.81	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12	Pekerjaan Dinding	m2	35.38	Rp	178,982.81	Rp	6,318,282.83	0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pemasangan Batu Ringan 10 cm							0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm							0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Acian Bangunan 7.2mm	m2	78.89	Rp	84,011.38	Rp	6,637,066.10	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13	Pekerjaan Plafond	m2	6.25	Rp	200,352.38	Rp	1,252,202.34	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Rangka Plafond Rangka Besi Hollow (20.40.2 + 40.40.2) 60 x 80 cm							0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pemasangan Penutup Plafond Gypsum							0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14	Pekerjaan Lantai	m2	6.38	Rp	391,892.06	Rp	2,505,271.34	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogeneous Tile Polish Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)							0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Dinding Fin. Batu Alam							0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15	Pekerjaan Pintu Jendela	Unit	1.00	Rp	3,000,000.00	Rp	3,000,000.00	0.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pintu Swing Uk. 90x206							0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Jendela Geser Uk. 220x100							0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16	Pekerjaan Pengecatan	m2	47.12	Rp	118,127.81	Rp	5,566,182.63	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pengecatan Dinding Luar (Eksterior) Kampror Putih							0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pengecatan Dinding Dalam (Interior) Cat Putih							0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pengecatan Plafond Warna Putih	m2	6.25	Rp	86,506.50	Rp	410,666.38	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
					Total Pekerjaan Pos Jaga	Rp	77,580,822.84							

7

PEKERJAAN PAGAR			MARUA KATIEN		UMI AM MARUA	RUMIYT	S.D MINGGU/LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI			
1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Galian	m3	102.99	Rp	158,456.25	Rp	16,318,775.36	0.45	5.77%	0.028	0.00%	-	5.77%	0.028
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	m2	51.49	Rp	86,031.25	Rp	4,633,993.16	0.17	5.77%	0.007	0.00%	-	5.77%	0.007
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	2.33	Rp	264,961.51	Rp	617,300.54	0.02	23.18%	0.004	0.00%	-	23.18%	0.004
4	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong (Asmrtamping)	m3	6.99	Rp	680,446.61	Rp	4,756,321.78	0.13	15.45%	0.020	0.00%	-	15.45%	0.020
5	Pekerjaan Pondasi Batu Kali 1 SP : 4 PP	m3	21.79	Rp	1,142,730.00	Rp	24,894,944.42	0.68	18.59%	0.127	0.00%	-	18.59%	0.127
6	Pekerjaan Sloof 20x30													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	582.26	Rp	16,689.38	Rp	9,880,863.89	0.27	9.01%	0.024	0.00%	-	9.01%	0.024
-	Bekisting Sloof	m2	32.62	Rp	174,641.88	Rp	5,703,341.96	0.16	19.31%	0.030	0.00%	-	19.31%	0.030
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	3.26	Rp	1,263,906.62	Rp	4,122,859.82	0.11	19.31%	0.022	0.00%	-	19.31%	0.022
7	Pekerjaan Kolom 10x30													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	523.83	Rp	16,689.38	Rp	8,742,448.17	0.24	26.83%	0.064	0.00%	-	26.83%	0.064
-	Bekisting Kolom	m2	57.33	Rp	238,821.47	Rp	13,691,634.80	0.37	25.12%	0.094	0.00%	-	25.12%	0.094
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	2.87	Rp	1,263,906.62	Rp	3,622,866.18	0.10	37.68%	0.037	0.00%	-	37.68%	0.037
8	Pekerjaan Balok													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	379.67	Rp	16,689.38	Rp	6,334,723.10	0.17	18.79%	0.033	0.00%	-	18.79%	0.033
-	Bekisting Balok	m2	23.30	Rp	238,821.47	Rp	5,564,640.22	0.15	30.90%	0.047	0.00%	-	30.90%	0.047
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	1.76	Rp	1,263,906.62	Rp	2,206,674.90	0.06	20.60%	0.012	0.00%	-	20.60%	0.012
9	Pekerjaan Dinding													
-	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	m2	181.03	Rp	178,582.61	Rp	32,327,917.43	0.88	25.99%	0.230	0.00%	-	25.99%	0.230
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	404.09	Rp	75,816.91	Rp	30,636,863.72	0.84	12.47%	0.104	0.00%	-	12.47%	0.104
-	Acian Dinding Pagar 2.2mm	m2	404.09	Rp	64,011.38	Rp	25,888,366.62	0.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Pengecatan Dinding Pagar (Eksterior) Kamprot Putih	m2	404.09	Rp	118,127.81	Rp	47,734,387.75	1.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
					Total Pekerjaan Pagar	Rp	247,587,863.72							
PEKERJAAN LANSEKAP														
1	Pekerjaan Bak Tancap													
-	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	m2	82.80	Rp	178,582.61	Rp	11,214,988.07	0.31	25.59%	0.088	0.00%	-	25.59%	0.088
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	84.01	Rp	75,816.91	Rp	6,389,378.31	0.17	42.74%	0.074	0.00%	-	42.74%	0.074
-	Acian Bak Tancap 2.2mm	m2	84.01	Rp	64,011.38	Rp	5,377,566.61	0.15	0.00%	-	21.37%	0.031	21.37%	0.031
-	Pengecatan Dinding Bak Tancap (Eksterior) Kamprot Hitam	m2	84.01	Rp	118,127.81	Rp	9,923,917.63	0.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2	Penghamparan Tanah Tembanan	m3	21.90	Rp	200,026.00	Rp	4,386,148.06	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3	Penanaman Rumpuk Jepang	m2	44.82	Rp	93,815.36	Rp	4,204,804.31	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4	Penanaman Semak, Bunga karsas (Bougainvillea sp.)	m2	26.96	Rp	486,796.54	Rp	10,196,366.47	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5	Penanaman Pohon Sedang, Pandan bali (Cordyline australis)	Bt	3.00	Rp	7,965,337.96	Rp	23,598,913.67	0.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6	Penanaman Pohon Sedang, Kerpas Kencana (Terminalia mantaly)	Bt	2.00	Rp	4,321,687.96	Rp	8,643,175.71	0.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7	Pekerjaan Paving Block													
-	Urugan Pasir di bawah Paving Block 7.10 cm	m3	49.33	Rp	264,961.61	Rp	13,071,360.97	0.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Paving Block Tipe Uftan 21x31 7.6 cm	m2	483.33	Rp	245,811.07	Rp	118,799,305.87	3.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8	Pekerjaan Lantai Andesit Bakar													
-	Penghamparan Tanah Tembanan	m3	22.25	Rp	200,026.00	Rp	4,451,556.31	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Lantai Andesit Bakar 10x10	m2	89.01	Rp	429,899.31	Rp	37,906,677.22	1.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9	Pekerjaan Kursi Beton													
-	Pemasangan Batu Ringan 10 cm	m2	10.84	Rp	178,582.61	Rp	1,936,830.62	0.05	90.00%	0.048	0.00%	-	90.00%	0.048
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	31.92	Rp	75,816.91	Rp	2,420,075.66	0.07	50.00%	0.033	0.00%	-	50.00%	0.033
-	Acian Bak Tancap 2.2mm	m2	31.92	Rp	64,011.38	Rp	2,043,243.09	0.06	0.00%	-	25.00%	0.014	25.00%	0.014
-	Penghamparan Tanah Tembanan	m3	0.70	Rp	200,026.00	Rp	139,217.40	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Penanaman Rumpuk Jepang	m2	2.32	Rp	93,815.36	Rp	217,651.63	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	2.28	Rp	1,263,906.62	Rp	2,877,154.63	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10	Pekerjaan Pengecatan Marka Area Parkir	m2	12.66	Rp	99,095.06	Rp	1,343,643.03	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11	Pekerjaan Besi Meja Tansman Rambat	m												
-	Hollow Galvalume 4 x 4 Uk. 1,2 mm	m	131.31	Rp	66,037.66	Rp	8,640,094.64	0.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Kawat Harmonika Galvalume	m3	58.82	Rp	28,000.00	Rp	1,641,360.00	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12	Pemasangan Marka Tikir Kumpul	Bt	3.00	Rp	840,000.00	Rp	2,520,000.00	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13	Pekerjaan Kamper Beton uk. 60x21x35 cm													
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	91.47	Rp	16,689.38	Rp	1,526,657.08	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Bekisting Sloof	m2	23.62	Rp	174,641.88	Rp	4,112,280.90	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 + 25) mm	m3	1.23	Rp	1,263,906.62	Rp	1,560,670.54	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
					Total Pekerjaan Lanskap	Rp	288,919,632.04							

9.

				MARNA SATIAN	HIMI AH MARNA	PRJWNT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI	
PEKERJAAN KANOPI												
1 Pekerjaan Kanopi Parkir												
- Hollow Galvane 4 x 4 Uk. 1,2 mm	m	41.80	Rp	65,037.96	Rp	2,705,586.50	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
- Atap Solar Flat 3 mm	m	17.05	Rp	671,096.13	Rp	11,443,171.88	0.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Total Pekerjaan Kanopi					Rp	14,147,738.38						
PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL												
1 Pekerjaan Penarikan Instalasi Kabel Lampu												
- Lampu Downlight 10 watt	Tpk	1.00	Rp	299,061.25	Rp	299,061.25	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
- Lampu Hias Tiang Taman	Tpk	7.00	Rp	299,061.25	Rp	2,093,568.75	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
2 Pekerjaan Pemasangan Lampu												
- Lampu Downlight 10 watt	Bh	1.00	Rp	156,321.25	Rp	156,321.25	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
- Lampu Hias Tiang Taman	Bh	7.00	Rp	196,000.00	Rp	1,386,000.00	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
- Lampu Dinding Taman	Bh	9.00	Rp	125,000.00	Rp	1,125,000.00	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Total Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal					Rp	5,948,971.25						
GRAND TOTAL					Rp	851,354,790.83	17.81		1.40		0.05	1.44

29,

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN FASAD

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
				Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
				(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Shop drawings and As Built Drawing	Ls	0.05	33.33%	0.018	3.89%	0.002	37.22%	0.020	
2	Debris disposal	Ls	0.14	80.00%	0.109	0.00%	-	80.00%	0.109	
3	Transportation & Mobilisation	Ls	0.27	70.00%	0.191	5.00%	0.014	75.00%	0.205	
4	Peralatan dan perlengkapan kerja (Scaffolding dll)	Ls	2.87	62.50%	1.795	5.00%	0.144	67.50%	1.938	
Total Pekerjaan Pendahuluan										
PEKERJAAN PEMBONGKARAN										
1	Pembongkaran Dinding	m2	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pembongkaran Profil Luar	ls	0.07	100.00%	0.068	0.00%	-	100.00%	0.068	
3	Pembongkaran Topi Beton	m2	0.01	90.00%	0.006	0.00%	-	90.00%	0.006	
Total Pekerjaan Pembongkaran										
PEKERJAAN FASAD										
1	Rangka Utama Kremona									
	- Hollow Galvanis 40x80x2 mm	m'	1.44	67.50%	0.971	1.25%	0.018	68.75%	0.989	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	3.15	67.50%	2.128	1.25%	0.039	68.75%	2.168	
	- Overstek Baja UNP 150x75x5,1 mm	m'	0.96	67.50%	0.648	1.25%	0.012	68.75%	0.660	
	- Dynabolt M12 x75 mm	bh	0.08	67.50%	0.056	1.25%	0.001	68.75%	0.057	
2	Fasad ACP Solid Dark Grey									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Grey Grey	m2	12.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm China Grey	m2	6.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Fasad ACP Kisi-kisi Red									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Red	m2	20.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 20x40x2 mm	m'	4.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Fasad ACP Bak Tanam									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm China Grey	m2	1.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Fasad ACP Pattern									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Yellow	m2	1.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	0.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Signage Logo & Text UNHAS Uk. 2920x1690 mm									
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Signage Logo & Text HADIN Uk. 3200x1710 mm									
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Finishing									
	- Pekerjaan Pengcatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	3.29	50.00%	1.643	0.00%	-	50.00%	1.643	
	- Pekerjaan Pengcatan Signage Logo UNHAS	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pekerjaan Pengcatan Signage Logo HADIN	m2	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Kanopi & Plafon WPC Bar									
	- Solar Tuff Dark Grey Transparan T. 8 mm	m2	0.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x80x1,4 mm	m'	0.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x1,4 mm	m'	0.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- WPC Bar Click On 50x90 mm	m'	5.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Tali Sling M20 (Ke Balok Gedung Eksisting)	m'	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pengcatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Fasad										
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA										
1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Poer	m3	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	m3	0.01	100.00%	0.006	0.00%	-	100.00%	0.006	
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	0.00	100.00%	0.001	0.00%	-	100.00%	0.001	
4	Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P1)									

g.

- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	100.00%	0.013	0.00%	-	100.00%	0.013	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.03	100.00%	0.026	0.00%	-	100.00%	0.026	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.04	100.00%	0.037	0.00%	-	100.00%	0.037	
5 Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P2)									
- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	100.00%	0.009	0.00%	-	100.00%	0.009	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.02	100.00%	0.020	0.00%	-	100.00%	0.020	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
6 Pekerjaan Kolom Pedestal (20x20)									
- Bekisting Kolom	m2	0.01	100.00%	0.015	0.00%	-	100.00%	0.015	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.01	100.00%	0.014	0.00%	-	100.00%	0.014	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.00	100.00%	0.004	0.00%	-	100.00%	0.004	
7 Pekerjaan Struktur Baja									
- WF 150 x 75 x 5 x 7	kg	1.91	100.00%	1.911	0.00%	-	100.00%	1.911	
- Base Plate t=12 mm	kg	0.21	100.00%	0.210	0.00%	-	100.00%	0.210	
- Baut M16 + 1 Nut + 2 Washer	Bh	0.71	100.00%	0.707	0.00%	-	100.00%	0.707	
- Angkur Bolt M16	Bh	0.02	100.00%	0.023	0.00%	-	100.00%	0.023	
Total Pekerjaan Struktur Baja									
GRAND TOTAL		73.03		10.69		0.23		10.92	

eg.

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
		(%)		(%)		(%)		(%)	
PEKERJAAN ELEKTRIKAL									
1	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu Sorot - Logo 4000k	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Solid 3000k	1.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Pattern GRC 3000k 40 Mtr @10 Mtr	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Downlight Outbow Spot 5 Watt Fasad Kisi-kisi 3000k 3 - 8 meter	0.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	3000kPengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 60 Cm	0.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 40 Cm 33000k	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pengadaan dan pemasangan trayek ladder	0.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pengadaan dan pemasangan siku penggantung 4x4 cm	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Elektrikal									
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERIKUT KELENGKAPANNYA									
1	Pegadaan dan pemasangan Lampu Sorot	0.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip Selang - Fasad Solid + Besi Siku 2mm	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Stri Selang - Fasad Pattern @10 Mtr	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fasad Kisi-kisi	0.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 60 Cm	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 40 Cm	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Panel Penerangan Fasad	0.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan berikut keelengkapannya									
PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.94	56.64%	0.532	0.00%	-	56.64%	0.532	
2	Pengadaan dan pemasangan Header Pipa PVC AW dia 4"	0.03	100.00%	0.031	0.00%	-	100.00%	0.031	
3	Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC AW dia 1"	0.04	45.00%	0.019	0.00%	-	45.00%	0.019	
4	Pengadaan dan pemasangan Gate Valve dia 50	0.36	100.00%	0.363	0.00%	-	100.00%	0.363	
5	Pengadaan dan pemasangan Roof Tank Kap 1500 Ltr	0.28	100.00%	0.278	0.00%	-	100.00%	0.278	
6	Pompa Tansfer	0.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pompa Sirkulasi + Pengkabelan dan Perpipaan	0.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Filter + Carbon Filter	0.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Ground Tank 1m3	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bersih									
PEKERJAAN PIPA AIR BEKAS									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	0.40	51.19%	0.207	0.00%	-	51.19%	0.207	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
PEKERJAAN PIPA AIR HUJAN									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pekerjaan perbaikan kemiringan profilan air hujan	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
GRAND TOTAL		8.58		1.43		-		1.43	

47

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN SMK

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PENYIAPAN RKK									
	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	0.01	33.33%	0.002	3.89%	0.000	37.22%	0.003	
1	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja								
	Penyiapan Formulir								
Total Pekerjaan Penyiapan RKK									
ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI									
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0.01	100.00%	0.011	0.00%	-	100.00%	0.011	
2	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	0.07	100.00%	0.066	0.00%	-	100.00%	0.066	
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri									
ASURANSI									
1	Asuransi	0.34	100.00%	0.342	0.00%	-	100.00%	0.342	
Total Asuransi									
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN									
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, dll)	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
2	Peralatan Pengasapan (Fogging)	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan									
RAMBU-RAMBU									
1	Rambu Petunjuk	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Larangan	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Peringatan	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Kewajiban	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Informasi	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
Total Rambu-Rambu									
LAIN-LAIN									
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
2	Bendera K3	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Lain-Lain									
Sub Total		0.52		0.51		0.00		0.51	

Handwritten signature/initials

KURVA S

JADWAL PEKERJAAN
PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Program Studi 65 Luar Kampus Utama (P60K2) UNHAS
LOKASI : Jl. Petojo Utara 19 No.8, RT 15/RW 3, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130
TAKHLAS ANGGARAN : 2025
DURASI : 180 HK

No	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	DURASI (Mng)	JANUARI								FEBRUARI								MARET		APRIL								MEI								JUNI				JULI				KET
				Minggu ke-1	Minggu ke-2	Minggu ke-3	Minggu ke-4	Minggu ke-5	Minggu ke-6	Minggu ke-7	Minggu ke-8	Minggu ke-9	Minggu ke-10	Minggu ke-11	Minggu ke-12	Minggu ke-13	Minggu ke-14	Minggu ke-15	Minggu ke-16	Minggu ke-17	Minggu ke-18	Minggu ke-19	Minggu ke-20	Minggu ke-21	Minggu ke-22	Minggu ke-23	Minggu ke-24	Minggu ke-25	Minggu ke-26	Minggu ke-27																
				8-11	12-18	19-25	26-01	02-08	09-15	16-22	23-01	02-08	09-15	16-22	23-01	30-05	06-12	13-19	20-26	27-03	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-14	15-21	22-28	29-05	05-11																
1	PEKERJAAN BPOK	0.01	1.00	0.0077																																										
	PENYAFAN ROK	0.12	1.00	0.1196																																										
	ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI	0.38	2.00		0.1919	0.1919																																								
	ASURANSI	0.01	1.00	0.0107																																										
	FASILITAS BARANG DAN PRASARANA KESEHATAN	0.04	3.00		0.0128	0.0128	0.0128																																							
	RAMBU-RAHBU	0.02	1.00	0.0215																																										
	LAIN-LAIN	0.02	1.00	0.0215																																										
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	0.50	3.00					0.1905	0.1905	0.1905																																				
	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.11	8.00																																											
	PEKERJAAN POS JAGA	6.75	9.00						0.1876	0.1876	0.1876																																			
	PEKERJAAN PADAR	7.86	8.00																																											
	PEKERJAAN LANSERAP	0.39	2.00																																											
	PEKERJAAN KANGKI	0.14	4.00																																											
	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	3.03	5.00																																											
3	PEKERJAAN FASAD	3.33	25.00	0.0866	0.0866	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332	0.1332															
	PEKERJAAN PENGAWALLIAN	0.10	2.00																																											
	PEKERJAAN PEMERIKSAAN	86.41	22.00				0.7647	0.7647	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294	1.5294															
	PEKERJAAN FASAD	3.03	5.00				0.3774	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094	1.5094															
	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA	3.03	5.00				0.0757	0.1513	0.0653	1.4378	0.7556																																			
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	3.82	19.00						0.0502	0.0502	0.2010	0.2010																																		
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1.18	14.00																																											
	PENGADAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERKUT KELENKAPANNYA	2.84	19.00																																											
	PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH	0.72	19.00																																											
	PEKERJAAN PIPA AIR BEKAS	0.23	19.00																																											
	PEKERJAAN PIPA AIR HUJAN																																													
	BERAKHIR TERIMA																																													
	TOTAL	100.00		0.2231	0.2712	0.3378	0.5233	1.0544	1.3297	1.5173	1.8695	3.4797	3.0598	13.8628	13.8628	16.4501	20.3248	25.0018	30.4498	36.5197	42.4017	48.1574	54.5777	61.0081	67.4318	73.8513	80.2683	86.6821	93.0921	99.5000	100.0000															
	KUMULATIF	-	-	0.2231	0.4943	0.8321	1.3554	2.4098	3.7395	5.2568	7.1233	10.6030	13.6628	13.6628	13.6628	16.4501	20.3248	25.0018	30.4498	36.5197	42.4017	48.1574	54.5777	61.0081	67.4318	73.8513	80.2683	86.6821	93.0921	99.5000	100.0000															
	REALISASI	-	-	0.7094	1.3071	-	0.4405	1.3068	1.0428	3.3143	3.1415	2.4183	0.7999	0.2705	0.2705	0.2705	0.2705	0.2705	0.2705	0.2705	0.2705	0.2705	0.2705	0.2705	0.2705	0.2705	0.2705	0.2705	0.2705	0.2705	0.2705															
	KUMULATIF REALISASI	-	-	0.7104	2.0175	2.0175	2.4580	3.7548	4.8077	8.1219	11.2635	13.6738	14.4498	14.4498	14.4498	16.4501	20.3248	25.0018	30.4498	36.5197	42.4017	48.1574	54.5777	61.0081	67.4318	73.8513	80.2683	86.6821	93.0921	99.5000	100.0000															
	DEVIASI +/-	-	-	0.4873	1.7463	1.6797	1.9347	2.7105	3.4780	6.8046	9.3098	10.2001	11.3908	14.4498	14.4498	14.7251																														

Mengunduh :
OWNER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



LAPORAN MINGGU KE-13



**PROYEK PEMBUATAN FASADE GEDUNG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI JAKARTA
Jalan Petojo Utara VII no 8 - Jakarta**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Periode : 30 Maret – 05 April 2026

dilaporkan :
KONSULTAN PENGAWAS



PT. MITRA PANCA KONSULTINDO
Construction Management & Quantity Surveyor

Proyek	: Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Lokasi	: Jl. Petojo Utara VII No.8, RT.15/RW.3, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
Periode	: 30 Maret-05 April
Tanggal	: 06-Apr-26



No	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	Progress Pekerjaan (%)		
			s/d Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu ini
1	SMKK	0,58%	88,15%	0,05%	88,20%
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17,81%	10,46%	3,03%	13,49%
3	PEKERJAAN FASAD	73,03%	14,95%	1,74%	16,69%
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8,58%	16,67%	0,40%	17,07%
	Realisasi Progress Pekerjaan	16,57%	14,72%	1,84%	16,57%
	Rencana Progress Pekerjaan	100,00%	7,12%	2,80%	16,46%
	Deviasi Progress	-83,43%	7,60%	-0,95%	0,11%
	Target Prestasi Minggu Depan	10,60%			

Waktu Pelaksanaan	:	180	hari
Waktu Berjalan	:	71	hari
Sisa Waktu	:	109	hari

[illegible]

Permasalahan	Penyelesaian
1. ground tank dan filter karbon yang ada di boq tapi tidak ada di gambar	Mk berkordinasi dengan ppk dan perencana, juga dengan kontraktor dan menunggu persetujuan
2. Plat 4mm yang ada digambar sebagai offset dari kanopi plafon di bawah fasad, tidak ada didalam boq, tapi ada didalam gambar	Mk berkordinasi dengan ppk dan perencana, juga dengan kontraktor dan menunggu pengajuan shop drawing dari kontraktor

Kontraktor			Sub Kontraktor / Vendor			Owner & MK		
No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah	No	Tenaga Kerja	Jumlah
1	Staff Kontraktor	1rang	1	Tenaga MEP	4rang	1	Staff Owner	Orang
2	Pelaksana	1rang	2		Orang	2	Staff MK	3rang
3	Pelaksana K3	1rang	3		Orang	3		Orang
4	Tenaga helper	9rang	4		Orang	4		Orang
5	Tenaga Acp	14rang	5		Orang	5		Orang
6	Tenaga vertical garden	3rang						

Nama : M.Adhitya Iswadi Putra
Jabatan : Staff MK

LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 1

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 30 Maret-05 April

1 PEK. VERTICAL GARDEN



LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 2

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 30 Maret-05 April

1 PEK.SIT OUT AREA




LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 3

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 30 Maret-05 April

1 PEK.BAK TANAM DEPAN



LAPORAN MINGGUAN

Dokumentasi - 3

Proyek : Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.
Periode : 30 Maret-05 April

1 PEK.FABRIKASI KREMONA



1 PEK.PEMASANGAN SCAFFOLDING UNTUK KREMONA 4



KONTRAKTOR :  CV. ALIF PUTERA PRATAMA General Contractor Jl. Belinda No. 21 Rt. 8 Samarinda	LAPORAN PROGRES MINGGUAN Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.	Owner KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN DIREKTORAT LOGISTIK / UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KONTRAKTOR : CV. ALIF PUTERA PRATAMA MANAJEMEN KONTRUKSI : PT. MITRA PANCA KONSULTINDO NILAI KONTRAK : Rp. 4.058.900.000,00 WAKTU PELAKSANAAN : 180 Hari Kalender	Tanggal : 30 Maret s/d 5 April 2026 Minggu Ke : 13 (Tiga Belas) Hari Ke : 78 Sisa Hari : 102	

NO	PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	SMKK	0.58	88.15%	0.511	0.05%	0.000	88.19%	0.511	
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	17.81	10.46%	1.863	3.03%	0.539	13.49%	2.403	
3	PEKERJAAN FASAD	73.03	14.95%	10.920	1.74%	1.272	16.69%	12.192	
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	8.58	16.67%	1.430	0.40%	0.034	17.07%	1.464	
GRAND TOTAL		100.00		14.72		1.85		16.57	

Mengetahui :
OWNER
 UNIVERSITAS HASANUDDIN



LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
		(%)		(%)		(%)		(%)	
PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pekerjaan Persiapan dan Mobiliasi	0.41	66.67%	0.273	0.00%	-	66.67%	0.273	
2	Pembongkaran Dinding Pagar	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pembongkaran Pagar	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Persiapan									
PEKERJAAN POS JAGA									
1	Penggalian Pondasi Garis	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Urugan Kembali Bekas Galian	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pasir Urug	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Penghamparan Timbunan	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pondasi Batu Belah 1 SP : 4 PP	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pekerjaan Sloof 15x30								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Sloof	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Kolom Praktis								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Kolom	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Balok								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Balok	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
10	Pekerjaan Plat Beton								
-	Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Bekisting Plat	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
11	Pekerjaan Atap								
-	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan 0,8 x 0,3 x 0,75 + Rangka Reng 0,7 x 0,4 x 0,45	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pekerjaan Atap Spandek Warna 0.4	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pekerjaan Flashing Atap	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
12	Pekerjaan Dinding								
-	Pemasangan Bata Ringan 10 cm	0.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Acian Bangunan T.2mm	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
13	Pekerjaan Plafond								
-	Rangka Plafond Rangka Besi Hollow (20.40.2 + 40.40.2) 60 x 60 cm	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pemasangan Penutup Plafond Gypsum	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
14	Pekerjaan Lantai								
-	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Dinding Fin. Batu Alam	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
15	Pekerjaan Pintu Jendela								
-	Pintu Swing Uk. 90x205	0.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Jendela Geser Uk. 220x100	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
16	Pekerjaan pengecatan								
-	Pengecatan Dinding Luar (Eksterior) Kamprot Putih	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pengecatan Dinding Dalam (Interior) Cat Putih	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
-	Pengecatan Plafond Warna Putih	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pos Jaga									

3

PEKERJAAN PAGAR	PROGNT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI	
1 Pekerjaan Penggalian Pondasi Garis	0.45	5.77%	0.026	0.00%	-	5.77%	0.026
2 Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	0.12	5.77%	0.007	0.00%	-	5.77%	0.007
3 Pekerjaan Urugan Pasir	0.02	23.18%	0.004	0.00%	-	23.18%	0.004
4 Pekerjaan Pasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0.13	15.45%	0.020	0.00%	-	15.45%	0.020
5 Pekerjaan Pondasi Batu Kali 1 SP : 4 PP	0.68	18.59%	0.127	0.00%	-	18.59%	0.127
6 Pekerjaan Sloof 20x35							
- Pembesian Dengan Besi Beton	0.27	9.01%	0.024	0.00%	-	9.01%	0.024
- Bekisting Sloof	0.16	19.31%	0.030	0.00%	-	19.31%	0.030
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.11	19.31%	0.022	0.00%	-	19.31%	0.022
7 Pekerjaan Kolom 15x30							
- Pembesian Dengan Besi Beton	0.24	26.83%	0.064	0.00%	-	26.83%	0.064
- Bekisting Kolom	0.37	25.12%	0.094	0.00%	-	25.12%	0.094
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.10	37.68%	0.037	0.00%	-	37.68%	0.037
8 Pekerjaan Balok							
- Pembesian Dengan Besi Beton	0.17	18.79%	0.033	0.00%	-	18.79%	0.033
- Bekisting Balok	0.15	30.90%	0.047	0.00%	-	30.90%	0.047
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.06	20.60%	0.012	0.00%	-	20.60%	0.012
9 Pekerjaan Dinding							
- Pemasangan Bata Ringan 10 cm	0.88	25.99%	0.230	0.00%	-	25.99%	0.230
- Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.84	12.47%	0.104	0.00%	-	12.47%	0.104
- Acian Dinding Pagar T.2mm	0.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10 Pengecatan Dinding Pagar (Eksterior) Kamprot Putih	1.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Pagar							
PEKERJAAN LANSEKAP							
1 Pekerjaan Bak Tanam							
- Pemasangan Bata Ringan 10 cm	0.31	28.59%	0.088	7.80%	0.024	36.39%	0.112
- Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.17	42.74%	0.074	11.66%	0.020	54.40%	0.095
- Acian Bak Taman T.2mm	0.15	21.37%	0.031	19.43%	0.029	40.80%	0.060
- Pengecatan Dinding Bak Taman (Eksterior) Kamprot Hitam	0.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2 Penghamparan Tanah Timbunan	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3 Penanaman Rumpun Jepang	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4 Penanaman Semak, Bunga kertas (Bougenvillea sp.)	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5 Penanaman Pohon Sedang, Pandan bali (Cordyline australis)	0.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6 Penanaman Pohon Sedang, Ketapang Kencana (Terminalia mantaly)	0.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7 Pekerjaan Paving Block							
- Urugan Pasir di bawah Paving Block T.10 cm	0.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Paving Block Tipe Ubin 21x21 T.8 cm	3.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8 Pekerjaan Lantai Andesit Bakar							
- Penghamparan Tanah Timbunan	0.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Lantai Andesit Bakar 10x10	1.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9 Pekerjaan Kursi Beton							
- Pemasangan Bata Ringan 10 cm	0.05	90.00%	0.048	10.00%	0.005	100.00%	0.053
- Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	0.07	50.00%	0.033	50.00%	0.033	100.00%	0.066
- Acian Bak Taman T.2mm	0.06	25.00%	0.014	75.00%	0.042	100.00%	0.056
- Penghamparan Tanah Timbunan	0.00	0.00%	-	100.00%	0.004	100.00%	0.004
- Penanaman Rumpun Jepang	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.08	0.00%	-	100.00%	0.079	100.00%	0.079
10 Pekerjaan Pengecatan Marka Area Parkir	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11 Pekerjaan Besi Media Tanaman Rambat							
- Hollow Galvanis 4 x 4 UK, 1,2 mm	0.23	0.00%	-	100.00%	0.234	100.00%	0.234
- Kawat Harmonika Galvanis	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12 Pemasangan Marka Titik Kumpul	0.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13 Pekerjaan Kanstin Beton uk. 60x21x35 cm							
- Pembesian Dengan Besi Beton	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Bekisting Sloof	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Lansekap							

47

		ROBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI	
PEKERJAAN KANOPI								
1	Pekerjaan Kanopi Parkir							
-	Hollow Galvanis 4 x 4 Uk. 1,2 mm	0.07	0.00%	-	95.00%	0.070	95.00%	0.070
-	Atap Solar Flat 3 mm	0.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Kanopi								
PEKERJAAN MEKANIKA DAN ELEKTRIKAL								
1	Pekerjaan Penarikan Instalasi Kabel lampu							
-	Lampu Downlight 10 watt	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Lampu Hias Tiang Taman	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2	Pekerjaan Pemasangan Lampu							
-	Lampu Downlight 10 watt	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Lampu Hias Tiang Taman	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
-	Lampu Dinding Taman	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
Total Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal								
GRAND TOTAL		17.81		1.44		0.54		1.98

47 -

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN FASAD

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
				Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Shop drawings and As Built Drawing	Ls	0.05	37.22%	0.020	3.89%	0.002	41.11%	0.022	
2	Debris disposal	Ls	0.14	80.00%	0.109	0.00%	-	80.00%	0.109	
3	Transportation & Mobilisation	Ls	0.27	75.00%	0.205	0.00%	-	75.00%	0.205	
4	Peralatan dan perlengkapan kerja (Scaffolding dll)	Ls	2.87	67.50%	1.936	20.00%	0.574	87.50%	2.513	
Total Pekerjaan Pendahuluan										
PEKERJAAN PEMBONGKARAN										
1	Pembongkaran Dinding	m2	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pembongkaran Profil Luar	ls	0.07	100.00%	0.068	0.00%	-	100.00%	0.068	
3	Pembongkaran Topi Beton	m2	0.01	90.00%	0.006	10.00%	0.001	100.00%	0.006	
Total Pekerjaan Pembongkaran										
PEKERJAAN FASAD										
1	Rangka Utama Kremona									
	- Hollow Galvanis 40x80x2 mm	m'	1.44	68.75%	0.989	6.50%	0.094	75.25%	1.083	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	3.15	68.75%	2.168	6.50%	0.205	75.25%	2.373	
	- Overstek Baja UNP 150x75x5,1 mm	m'	0.96	68.75%	0.660	6.50%	0.062	75.25%	0.723	
	- Dynabolt M12 x75 mm	bh	0.08	68.75%	0.057	6.50%	0.005	75.25%	0.063	
2	Fasad ACP Solid Dark Grey									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Grey Grey	m2	12.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm China Grey	m2	6.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Fasad ACP Kisi-kisi Red									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Red	m2	20.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 20x40x2 mm	m'	4.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Fasad ACP Bak Tanam									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm China Grey	m2	1.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Fasad ACP Pattern									
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Yellow	m2	1.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	0.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Signage Logo & Text UNHAS Uk. 2920x1890 mm									
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Signage Logo & Text HADIN Uk. 3200x1710 mm		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	0.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pekerjaan Finishing									
	- Pekerjaan Pengecatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	3.29	50.00%	1.643	10.00%	0.329	60.00%	1.971	
	- Pekerjaan Pengecatan Signage Logo UNHAS	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pekerjaan Pengecatan Signage Logo HADIN	m2	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pekerjaan Kanopi & Plafon WPC Bar									
	- Solar Tuff Dark Grey Transparan T. 8 mm	m2	0.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x80x1,4 mm	m'	0.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Hollow Galvanis 40x40x1,4 mm	m'	0.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- WPC Bar Click On 50x90 mm	m'	5.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Tali Sling M20 (Ke Balok Gedung Eksisting)	m'	0.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
	- Pengecatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Fasad										
PEKERJAAN STRUKTUR BAJA										
1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Poer	m3	0.02	100.00%	0.022	0.00%	-	100.00%	0.022	
2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	m3	0.01	100.00%	0.006	0.00%	-	100.00%	0.006	
3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	0.00	100.00%	0.001	0.00%	-	100.00%	0.001	
4	Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P1)									

my

- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	100.00%	0.013	0.00%	-	100.00%	0.013	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.03	100.00%	0.026	0.00%	-	100.00%	0.026	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.04	100.00%	0.037	0.00%	-	100.00%	0.037	
5 Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P2)									
- Bekisting Poer Plat	m2	0.01	100.00%	0.009	0.00%	-	100.00%	0.009	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.02	100.00%	0.020	0.00%	-	100.00%	0.020	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
6 Pekerjaan Kolom Pedestal (20x20)									
- Bekisting Kolom	m2	0.01	100.00%	0.015	0.00%	-	100.00%	0.015	
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	0.01	100.00%	0.014	0.00%	-	100.00%	0.014	
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0.00	100.00%	0.004	0.00%	-	100.00%	0.004	
7 Pekerjaan Struktur Baja									
- WF 150 x 75 x 5 x 7	kg	1.91	100.00%	1.911	0.00%	-	100.00%	1.911	
- Base Plate t=12 mm	kg	0.21	100.00%	0.210	0.00%	-	100.00%	0.210	
- Baut M16 + 1 Nut + 2 Washer	Bh	0.71	100.00%	0.707	0.00%	-	100.00%	0.707	
- Angkur Bolt M16	Bh	0.02	100.00%	0.023	0.00%	-	100.00%	0.023	
Total Pekerjaan Struktur Baja									
GRAND TOTAL		73.03		10.92		1.27		12.19	

44

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
		(%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	Progres	Bobot (%)	
PEKERJAAN ELEKTRIKAL									
1	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu Sorot - Logo 4000k	0.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Solid 3000k	1.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Pattern GRC 3000k 40 Mtr @10 Mtr	0.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Downlight Outbow Spot 5 Watt Fasad Kisi-kisi 3000k 3 - 8 meter	0.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	3000kPengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 60 Cm	0.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 40 Cm 33000k	0.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Pengadaan dan pemasangan traytek ladder	0.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Pengadaan dan pemasangan siku penggantung 4x4 cm	0.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Elektrikal									
PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERIKUT KELENGKAPANNYA									
1	Pegadaan dan pemasangan Lampu Sorot	0.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
3	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip Selang - Fasad Solid + Besi Siku 2mm	0.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
4	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Stri Selang - Fasad Pattern @10 Mtr	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
5	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fasad Kisi-kisi	0.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
6	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 60 Cm	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 40 Cm	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Panel Penerangan Fasad	0.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan berikut kelengkapannya									
PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.94	56.64%	0.532	0.00%	-	56.64%	0.532	
2	Pengadaan dan pemasangan Header Pipa PVC Aw dia 4"	0.03	100.00%	0.031	0.00%	-	100.00%	0.031	
3	Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC AW dia 1"	0.04	45.00%	0.019	0.00%	-	45.00%	0.019	
4	Pengadaan dan pemasangan Gate Valve dia 50	0.36	100.00%	0.363	0.00%	-	100.00%	0.363	
5	Pengadaan dan pemasangan Roof Tank Kap 1500 Ltr	0.28	100.00%	0.278	0.00%	-	100.00%	0.278	
6	Pompa Tansfer	0.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
7	Pompa Sirkulasi + Pengkabelan dan Perpipaan	0.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
8	Filter + Carbon Filter	0.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
9	Ground Tank 1m3	0.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bersih									
PEKERJAAN PIPA AIR BEKAS									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	0.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	0.40	51.19%	0.207	8.53%	0.034	59.73%	0.241	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
PEKERJAAN PIPA AIR HUJAN									
1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
2	Pekerjaan perbaikan kemiringan profilan air hujan	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	
Total Pekerjaan Pipa Air Bekas									
GRAND TOTAL		8.58		1.43		0.03		1.46	

M.

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN SMKK

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		KETERANGAN
			Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
PENYIAPAN RKK									
	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	0.01	37.22%	0.003	3.89%	0.000	41.11%	0.003	
1	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja								
	Penyiapan Formulir								
Total Pekerjaan Penyiapan RKK									
ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI									
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0.01	100.00%	0.011	0.00%	-	100.00%	0.011	
2	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0.01	100.00%	0.005	0.00%	-	100.00%	0.005	
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	0.07	100.00%	0.066	0.00%	-	100.00%	0.066	
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri									
ASURANSI									
1	Asuransi	0.34	100.00%	0.342	0.00%	-	100.00%	0.342	
Total Asuransi									
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN									
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, dll)	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
2	Peralatan Pengasapan (Fogging)	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan									
RAMBU-RAMBU									
1	Rambu Petunjuk	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Larangan	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Peringatan	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Kewajiban	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
-	Rambu Informasi	0.01	100.00%	0.007	0.00%	-	100.00%	0.007	
Total Rambu-Rambu									
LAIN-LAIN									
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	0.02	100.00%	0.016	0.00%	-	100.00%	0.016	
2	Bendera K3	0.00	100.00%	0.003	0.00%	-	100.00%	0.003	
Total Lain-Lain									
Sub Total		0.52		0.51		0.00		0.51	

KURVA S

JADWAL PEKERJAAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHAP ANGGARAN
CURAH

Penelitian dan Riset Program Studi di Loka Karya (PDR) LOKASI
J. Pahlola (Jawa 10 No. 1, RT 10/10, 1. Pahlola (Jawa, Kecamatan Dumbo, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110)
2023
100%

No	URAIAN PEKERJAAN	BENTUK (%)	DURASI (HARI)	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				REK
				Minggu ke-1 01-01	Minggu ke-2 08-01	Minggu ke-3 15-01	Minggu ke-4 22-01	Minggu ke-5 29-01	Minggu ke-6 05-02	Minggu ke-7 12-02	Minggu ke-8 19-02	Minggu ke-9 26-02	Minggu ke-10 05-03	Minggu ke-11 12-03	Minggu ke-12 19-03	Minggu ke-13 26-03	Minggu ke-14 02-04	Minggu ke-15 09-04	Minggu ke-16 16-04	Minggu ke-17 23-04	Minggu ke-18 30-04	Minggu ke-19 07-05	Minggu ke-20 14-05	Minggu ke-21 21-05	Minggu ke-22 28-05	Minggu ke-23 04-06	Minggu ke-24 11-06	Minggu ke-25 18-06	Minggu ke-26 25-06	Minggu ke-27 02-07		
1	PEKERJAAN BAKAR PENYAPAN BOK ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI ASURANSI FASILITAS BARANG (DAN PENYAWA KESEHATAN FAMILIAR/RAHU) LAIN LAIN	0.21 0.12 0.36 0.21 0.04 0.02	1.00 0.1188 2.00 1.00 3.00 0.0218	0.2017 0.1819 0.1819 0.0128 0.0128	0.1819 0.1819 0.0128 0.0128																											
2	PEKERJAAN HANGROPE DAN ROFTROPE PEKERJAAN PENGUN PEKERJAAN POKJAN PEKERJAAN PAJAN PEKERJAAN ANKAP PEKERJAAN LANCIP PEKERJAAN KEMIRAL DAN ELEKTROL	0.92 2.11 1.75 7.89 0.36 0.14	3.00 8.00 9.00 2.00 2.00 4.00		0.1885 0.1879 0.1879	0.1885 0.1879 0.1879	0.1885 0.1879 0.1879																									
3	PEKERJAAN FASIO PEKERJAAN POKJAN PEKERJAAN POKJAN PEKERJAAN FASIO PEKERJAAN FAS																															