

KONTRAKTOR :  CV. ALIF PUTERA PRATAMA General Contractor Jl. Delima No. 21 B. SI Samarinda	LAPORAN PROGRES MINGGUAN Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta.	Owner: KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN DIREKTORAT LOGISTIK / UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KONTRAKTOR : CV. ALIF PUTERA PRATAMA MANAJEMEN KONTRUKSI : PT. MITRA PANCA KONSULTINDO NILAI KONTRAK : Rp. 4.058.900.000,00 WAKTU PELAKSANAAN : 210 Hari Kalender	Tanggal : 27 Juli s/d 2 Agustus 2026 Termijn : 30 (Tiga Puluh Sembilan) Hari Ke : 207 Sisa Hari : 3	

NO	PEKERJAAN	HARGA	TOTAL	BOBOT (%)	S.D BULAN LALU		PROGRESS SAAT INI		S.D BULAN INI		KETERANGAN
					Progres	Bobot	Progres	Bobot	Progres	Bobot	
						(%)		(%)		(%)	
1	SMKK	Rp 21.206.250,00	Rp 21.206.250,00	0,57	99,41%	0,567	0,59%	0,003	100,00%	0,570	
2	PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE	Rp 420.457.297,24	Rp 420.457.297,24	11,31	91,45%	10,340	8,55%	0,967	100,00%	11,307	
3	PEKERJAAN FASAD	Rp 2.998.587.682,67	Rp 2.998.587.682,67	80,64	99,52%	80,251	0,48%	0,386	100,00%	80,637	
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	Rp 278.375.282,21	Rp 278.375.282,21	7,49	73,99%	5,539	26,01%	1,947	100,00%	7,486	
		GRAND TOTAL	Rp 3.718.626.512,12	100,00		96,70		3,30		100,00	

Mengetahui :
OWNER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



Diperiksa & Disetujui Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
PT. MITRA PANCA KONSULTINDO

MPK - 01.2601

Jakarta, 3 Agustus 2026
Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR
CV. ALIF PUTERA PRATAMA

Widhyatna
Project Manager

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN SMK

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	S.D BULAN LALU			PROGRESS SAAT INI			S.D BULAN INI			KETERANGAN	
							Progres	Quantity	Bobot (%)	Progres	Quantity	Bobot (%)	Quantity	Volume	Bobot (%)		
PENYIAPAN RKK																	
	Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	Set	1,00	Rp	250.000,00	Rp	250.000,00	0,01	95,24%	0,95	0,006	4,76%	0,05	0,000	100,00%	1,00	0,007
1	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja																
	Penyiapan Formulir																
Total Pekerjaan Penyiapan RKK					Rp	250.000,00											
ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI																	
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	20,00	Rp	20.000,00	Rp	400.000,00	0,01	100,00%	20,00	0,011	0,00%	-	-	100,00%	20,00	0,011
2	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	Bh	20,00	Rp	10.000,00	Rp	200.000,00	0,01	100,00%	20,00	0,005	0,00%	-	-	100,00%	20,00	0,005
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	20,00	Rp	10.000,00	Rp	200.000,00	0,01	100,00%	20,00	0,005	0,00%	-	-	100,00%	20,00	0,005
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	Psg	20,00	Rp	120.000,00	Rp	2.400.000,00	0,06	100,00%	20,00	0,065	0,00%	-	-	100,00%	20,00	0,065
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	20,00	Rp	30.000,00	Rp	600.000,00	0,02	100,00%	20,00	0,016	0,00%	-	-	100,00%	20,00	0,016
Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri					Rp	3.600.000,00											
ASURANSI																	
1	Asuransi	Ls	1,00	Rp	12.500.000,00	Rp	12.500.000,00	0,34	100,00%	1,00	0,336	0,00%	-	-	100,00%	1,00	0,336
Total Asuransi					Rp	12.500.000,00											
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN																	
1	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, dll)	Ls	1,00	Rp	250.000,00	Rp	250.000,00	0,01	100,00%	1,00	0,007	0,00%	-	-	100,00%	1,00	0,007
2	Peralatan Pengasapan (Fogging)	Ls	1,00	Rp	100.000,00	Rp	100.000,00	0,00	100,00%	1,00	0,003	0,00%	-	-	100,00%	1,00	0,003
Total Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan					Rp	350.000,00											
RAMBU-RAMBU																	
1	Rambu Petunjuk	Bh	5,00	Rp	50.000,00	Rp	250.000,00	0,01	100,00%	5,00	0,007	0,00%	-	-	100,00%	5,00	0,007
-	Rambu Larangan	Bh	5,00	Rp	50.000,00	Rp	250.000,00	0,01	100,00%	5,00	0,007	0,00%	-	-	100,00%	5,00	0,007
-	Rambu Peringatan	Bh	5,00	Rp	50.000,00	Rp	250.000,00	0,01	100,00%	5,00	0,007	0,00%	-	-	100,00%	5,00	0,007
-	Rambu Kewajiban	Bh	5,00	Rp	50.000,00	Rp	250.000,00	0,01	100,00%	5,00	0,007	0,00%	-	-	100,00%	5,00	0,007
-	Rambu Informasi	Bh	5,00	Rp	50.000,00	Rp	250.000,00	0,01	100,00%	5,00	0,007	0,00%	-	-	100,00%	5,00	0,007
Total Rambu-Rambu					Rp	1.250.000,00											
LAIN-LAIN																	
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	2,00	Rp	300.000,00	Rp	600.000,00	0,02	100,00%	2,00	0,016	0,00%	-	-	100,00%	2,00	0,016
2	Bendera K3	Bh	1,00	Rp	100.000,00	Rp	100.000,00	0,00	100,00%	1,00	0,003	0,00%	-	-	100,00%	1,00	0,003
Total Lain-Lain					Rp	700.000,00											
Sub Total					Rp	18.850.000,00											
			1	Over Head dan Profit 12,5%			2.356.250	0,06	95,24%	0,95	0,060	4,76%	0,05	0,003	100,00%	1,00	0,063
Grand Total						21.206.250	0,57			0,57			0,00				0,57

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE

: PERENCANAAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	S.D BULAN LALU			PROGRESS SAAT INI			S.D BULAN INI			KETERANGAN		
							Progres	Quantity	Bobot (%)	Progres	Quantity	Bobot (%)	Progres	Quantity	Bobot (%)			
B PEKERJAAN HARDSCAPE DAN SOFTSCAPE																		
1. PEKERJAAN PERSIAPAN																		
1.1	Pekerjaan Persiapan dan Mobiliasi	Ls	1,00	Rp	15.000.000,00	Rp	15.000.000,00	0,40	95,24%	0,95	0,384	4,76%	0,05	0,019	100,00%	1,00	0,403	Tetap
1.2	Pembongkaran Dinding Pagar	m2	7,93	Rp	47.250,00	Rp	374.392,50	0,01	95,24%	7,55	0,010	4,76%	0,38	0,000	100,00%	7,93	0,010	Tetap
1.3	Pembongkaran Pagar	m2	62,08	Rp	47.250,00	Rp	2.933.280,00	0,08	95,24%	50,12	0,075	4,76%	2,98	0,004	100,00%	62,08	0,079	Tetap
					Total Pekerjaan Persiapan	Rp	18.307.372,50											
2. PEKERJAAN POS JAGA																		
2.1	Penggalan Pondasi Garis	m3	-	Rp	158.456,25	Rp	-											Kurang
2.2	Urugan Kembali Bekas Galian	m2	-	Rp	88.031,25	Rp	-											Kurang
2.3	Pasir Urug	m3	-	Rp	264.961,61	Rp	-											Kurang
2.4	Penghamparan Timbunan	m3	-	Rp	200.025,00	Rp	-											Kurang
2.5	Pasangan Batu Kosong (Aanstampling)	m3	-	Rp	680.448,61	Rp	-											Kurang
2.6	Pondasi Batu Belah 1 SP : 4 PP	m3	-	Rp	1.142.730,00	Rp	-											Kurang
2.7	Pekerjaan Sloof 15x30																	
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	-	Rp	16.689,38	Rp	-											Kurang
-	Bekisting Sloof	m2	-	Rp	174.841,88	Rp	-											Kurang
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	-	Rp	1.263.905,52	Rp	-											Kurang
2.8	Pekerjaan Kolom Praktis																	
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	-	Rp	16.689,38	Rp	-											Kurang
-	Bekisting Kolom	m2	-	Rp	238.821,47	Rp	-											Kurang
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	-	Rp	1.263.905,52	Rp	-											Kurang
2.9	Pekerjaan Balok																	
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	-	Rp	16.689,38	Rp	-											Kurang
-	Bekisting Balok	m2	-	Rp	241.254,00	Rp	-											Kurang
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	-	Rp	1.263.905,52	Rp	-											Kurang
2.10	Pekerjaan Plat Beton																	
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	-	Rp	16.689,38	Rp	-											Kurang
-	Bekisting Plat	m2	-	Rp	268.071,47	Rp	-											Kurang
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	-	Rp	1.263.905,52	Rp	-											Kurang
2.11	Pekerjaan Atap																	
-	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan 0,8 x 0,3 x 0,75 + Rangka Reng 0,7 x 0,4 x 0,45	m2	-	Rp	564.800,06	Rp	-											Kurang
-	Pekerjaan Atap Spandek Warna 0.4	m2	-	Rp	137.282,63	Rp	-											Kurang
-	Pekerjaan Flashing Atap	m	-	Rp	149.006,25	Rp	-											Kurang

12

							MARGA SATIHAM		JUMLAH MARGA		RUMIT	S.D BULAN LALU			PROGRESS SAAT INI			S.D BULAN INI			
2.12	Pekerjaan Dinding																				
-	Pemasangan Bata Ringan 10 cm	m2	-	Rp	178.582,61	Rp	-														Kurang
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	-	Rp	75.816,91	Rp	-														Kurang
-	Acian Bangunan T.2mm	m2	-	Rp	64.011,38	Rp	-														Kurang
2.13	Pekerjaan Plafond																				
-	Rangka Plafond Rangka Besi Hollow (20.40.2 + 40.40.2) 60 x 60 cm	m2	-	Rp	200.352,38	Rp	-														Kurang
-	Pemasangan Penutup Plafond Gypsum	m2	-	Rp	81.777,38	Rp	-														Kurang
2.14	Pekerjaan Lantai																				
-	Pemasangan 1 m2 Lantai Homogeneous Tile Polish Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m2	-	Rp	391.892,06	Rp	-														Kurang
-	Dinding Fin. Batu Alam	m2	-	Rp	540.123,75	Rp	-														Kurang
2.15	Pekerjaan Pintu Jendela																				
-	Pintu Swing Uk. 90x205	Unit	-	Rp	3.500.000,00	Rp	-														Kurang
-	Jendela Geser Uk. 220x100	Unit	-	Rp	2.900.000,00	Rp	-														Kurang
2.16	Pekerjaan Pengecatan																				
-	Pengecatan Dinding Luar (Eksterior) Kampolet Putih	m2	-	Rp	118.127,81	Rp	-														Kurang
-	Pengecatan Dinding Dalam (Interior) Cat Putih	m2	-	Rp	60.875,44	Rp	-														Kurang
-	Pengecatan Plafond Warna Putih	m2	-	Rp	66.505,50	Rp	-														Kurang
							Total Pekerjaan Pos Jaga					Rp	-								
3. PEKERJAAN PAGAR																					
3.1	Pekerjaan Penggalian Pondasi Garis	m3	5,70	Rp	158.456,25	Rp		902.566,80			0,02	100,00%	5,70	0,024	0,00%	-	-	100,00%	5,70	0,024	Kurang
3.2	Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	m2	1,87	Rp	88.031,25	Rp		164.530,41			0,00	100,00%	1,87	0,004	0,00%	-	-	100,00%	1,87	0,004	Kurang
3.3	Pekerjaan Urugan Pasir	m3	-	Rp	264.961,61	Rp	-														Kurang
3.4	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong (Aanstamping)	m3	-	Rp	680.446,61	Rp	-														Kurang
3.5	Pekerjaan Pondasi Batu Kali 1 SP : 4 PP	m3	2,14	Rp	1.142.730,00	Rp		2.440.171,28			0,07	100,00%	2,14	0,068	0,00%	-	-	100,00%	2,14	0,068	Kurang
3.6	Pekerjaan Sloof 20x35																				
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	74,87	Rp	16.689,38	Rp		1.249.482,95			0,03	100,00%	74,87	0,034	0,00%	-	-	100,00%	74,87	0,034	Kurang
-	Bekisting Sloof	m2	6,23	Rp	174.841,88	Rp		1.089.264,88			0,03	100,00%	6,23	0,029	0,00%	-	-	100,00%	6,23	0,029	Kurang
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0,62	Rp	1.263.905,52	Rp		787.413,14			0,02	100,00%	0,62	0,021	0,00%	-	-	100,00%	0,62	0,021	Kurang
3.7	Pekerjaan Kolom 15x30																				
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	245,13	Rp	16.689,38	Rp		4.091.117,54			0,11	100,00%	245,13	0,110	0,00%	-	-	100,00%	245,13	0,110	Kurang
-	Bekisting Kolom	m2	23,40	Rp	238.821,47	Rp		5.588.422,37			0,15	100,00%	23,40	0,150	0,00%	-	-	100,00%	23,40	0,150	Kurang
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	1,17	Rp	1.263.905,52	Rp		1.478.769,46			0,04	100,00%	1,17	0,040	0,00%	-	-	100,00%	1,17	0,040	Kurang
3.8	Pekerjaan Balok																				
-	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	72,92	Rp	16.689,38	Rp		1.217.054,22			0,03	100,00%	72,92	0,033	0,00%	-	-	100,00%	72,92	0,033	Kurang
-	Bekisting Balok	m2	4,45	Rp	238.821,47	Rp		1.062.765,54			0,03	100,00%	4,45	0,029	0,00%	-	-	100,00%	4,45	0,029	Kurang
-	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0,33	Rp	1.263.905,52	Rp		421.128,47			0,01	100,00%	0,33	0,011	0,00%	-	-	100,00%	0,33	0,011	Kurang
3.9	Pekerjaan Dinding																				
-	Pemasangan Bata Ringan 10 cm	m2	40,43	Rp	178.582,61	Rp		7.219.202,11			0,19	100,00%	40,43	0,194	0,00%	-	-	100,00%	40,43	0,194	Kurang
-	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	46,73	Rp	75.816,91	Rp		3.542.344,96			0,10	100,00%	46,73	0,095	0,00%	-	-	100,00%	46,73	0,095	Kurang
-	Acian Dinding Pagar T.2mm	m2	46,73	Rp	64.011,38	Rp		2.990.931,50			0,08	100,00%	46,73	0,080	0,00%	-	-	100,00%	46,73	0,080	Kurang
3.10	Pengecatan Dinding Pagar (Eksterior) Kampolet Putih	m2	47,04	Rp	118.127,81	Rp		5.556.732,30			0,15	100,00%	47,04	0,149	0,00%	-	-	100,00%	47,04	0,149	Kurang

 β

						MARIAM HARTI		RIMI AM HARTI		RUBRYT	S.D BULAN LALU			PROGRESS SAAT INI			S.D BULAN INI			
3,11	Pekerjaan Pondasi Poer									0,05	100,00%	106,02	0,048	0,00%	-	-	100,00%	106,02	0,048	Bertambah
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	106,02	Rp		16.689,38	Rp		1.769.444,55	0,02	100,00%	3,84	0,018	0,00%	-	-	100,00%	3,84	0,018	Bertambah
	Bekisting Pondasi Poer	m2	3,84	Rp		174.841,88	Rp		671.392,80	0,03	100,00%	0,77	0,026	0,00%	-	-	100,00%	0,77	0,026	Bertambah
	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0,77	Rp		1.263.905,52	Rp		970.679,44											
3,12	Pintu Gerbang									0,06	100,00%	45,00	0,062	0,00%	-	-	100,00%	45,00	0,062	Bertambah
	Pemasangan Siku 50.50.5 (dudukan Reli Pintu)	kg	45,00	Rp		50.987,53	Rp		2.294.438,91	0,01	100,00%	18,94	0,008	0,00%	-	-	100,00%	18,94	0,008	Bertambah
	Pemasangan Besi Dia 16 Polos Dudukan Reli Pintu	kg	18,94	Rp		16.476,75	Rp		312.051,19	0,11	100,00%	1,00	0,110	0,00%	-	-	100,00%	1,00	0,110	Bertambah
	Pembongkaran dan pemasangan Kembali Pintu Gerbang 1	Unit	1,00	Rp		4.095.000,00	Rp		4.095.000,00	0,28	100,00%	1,00	0,276	0,00%	-	-	100,00%	1,00	0,276	Bertambah
	Pengadaan dan pemasangan Pintu Gerbang 2	Unit	1,00	Rp		10.275.000,00	Rp		10.275.000,00											
						Total Pekerjaan Pagar				Rp										
										Rp										
4. PEKERJAAN LANSEKAP																				
4,1	Pekerjaan Bak Tanam																			
	Pemasangan Bata Ringan 10 cm	m2	59,70	Rp		178.582,61	Rp		10.662.078,44	0,29	100,00%	59,70	0,287	0,00%	-	-	100,00%	59,70	0,287	Kurang
	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	137,86	Rp		75.816,91	Rp		10.451.826,83	0,28	100,00%	137,86	0,281	0,00%	-	-	100,00%	137,86	0,281	Bertambah
	Acian Bak Taman T.2mm	m2	137,86	Rp		64.011,38	Rp		8.824.361,71	0,24	100,00%	137,86	0,237	0,00%	-	-	100,00%	137,86	0,237	Bertambah
	Pengecatan Dinding Bak Taman (Eksterior) Kamprot Hitam	m2	137,86	Rp		118.127,81	Rp		16.284.845,44	0,44	100,00%	137,86	0,438	0,00%	-	-	100,00%	137,86	0,438	Bertambah
	Galian Tanah	m3	3,65	Rp		158.456,25	Rp		577.986,60	0,02	100,00%	3,65	0,016	0,00%	-	-	100,00%	3,65	0,016	Bertambah
	Pasangan Pondasi Rolag Batu Bata	m3	3,65	Rp		1.711.949,14	Rp		6.244.522,81	0,17	100,00%	3,65	0,168	0,00%	-	-	100,00%	3,65	0,168	Bertambah
	Pekerjaan Sloof 10x10																			
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	637,02	Rp		16.689,38	Rp		10.631.537,18	0,29	100,00%	637,02	0,286	0,00%	-	-	100,00%	637,02	0,286	Bertambah
	Bekisting Sloof	m2	21,70	Rp		164.019,38	Rp		3.559.482,87	0,10	100,00%	21,70	0,098	0,00%	-	-	100,00%	21,70	0,098	Bertambah
	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	1,09	Rp		1.247.874,27	Rp		1.354.043,42	0,04	100,00%	1,09	0,036	0,00%	-	-	100,00%	1,09	0,036	Bertambah
	Pekerjaan Kolom Praktis 10 x 10																			
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	172,55	Rp		16.476,75	Rp		2.843.046,39	0,08	100,00%	172,55	0,076	0,00%	-	-	100,00%	172,55	0,076	Bertambah
	Bekisting Kolom	m2	5,20	Rp		225.085,22	Rp		1.170.443,14	0,03	100,00%	5,20	0,031	0,00%	-	-	100,00%	5,20	0,031	Bertambah
	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0,24	Rp		1.247.874,27	Rp		294.498,33	0,01	100,00%	0,24	0,008	0,00%	-	-	100,00%	0,24	0,008	Bertambah
4,2	Penghamparan Tanah Timbunan	m3	17,62	Rp		200.025,00	Rp		3.525.023,17	0,09	100,00%	17,62	0,095	0,00%	-	-	100,00%	17,62	0,095	Kurang
4,3	Penanaman Rumput Jepang	m2	44,82	Rp		93.815,36	Rp		4.204.804,31	0,11	100,00%	44,82	0,113	0,00%	-	-	100,00%	44,82	0,113	tetap
4,4	Penanaman Semak, Bunga kertas (Bougenvillea sp.)	m2	20,95	Rp		486.795,54	Rp		10.198.366,47	0,27	100,00%	20,95	0,274	0,00%	-	-	100,00%	20,95	0,274	tetap
4,5	Penanaman Rohon Sedang, Pandan bati (Cordyline australis)	Bh	3,00	Rp		7.865.337,86	Rp		23.590.013,57	0,63	100,00%	3,00	0,635	0,00%	-	-	100,00%	3,00	0,635	tetap
4,6	Penanaman Rohon Sedang, Ketapang Kencana (Terminalia mantaly)	Bh	2,00	Rp		4.321.587,86	Rp		8.643.175,71	0,23	100,00%	2,00	0,232	0,00%	-	-	100,00%	2,00	0,232	tetap
4,7	Pekerjaan Paving Block																			
	Urugan Pasir di bawah Paving Block T.10 cm	m3	27,44	Rp		264.961,61	Rp		7.271.641,98	0,20	100,00%	27,44	0,196	0,00%	-	-	100,00%	27,44	0,196	Kurang
	Paving Block Tipe Ubin 21x21 T.8 cm	m2	310,67	Rp		240.811,07	Rp		74.812.775,56	2,01	100,00%	310,67	2,012	0,00%	-	-	100,00%	310,67	2,012	Kurang
4,8	Pekerjaan Lantai Andesit Bakar																			
	Penghamparan Tanah Timbunan	m3	-	Rp		200.025,00	Rp		-											Kurang
	Lantai Andesit Bakar 10x10	m2	111,44	Rp		425.869,31	Rp		47.459.301,70	1,28	100,00%	111,44	1,276	0,00%	-	-	100,00%	111,44	1,276	Bertambah
4,9	Pekerjaan Kursi Beton																			
	Pemasangan Bata Ringan 10 cm	m2	19,92	Rp		178.582,61	Rp		3.557.365,64	0,10	100,00%	19,92	0,098	0,00%	-	-	100,00%	19,92	0,096	Bertambah
	Plesteran Campuran 1 SP : 3 PP, Tebal 15 mm	m2	33,56	Rp		75.816,91	Rp		2.544.593,55	0,07	100,00%	33,56	0,068	0,00%	-	-	100,00%	33,56	0,068	Bertambah
	Acian Bak Taman T.2mm	m2	33,56	Rp		64.011,38	Rp		2.148.372,17	0,06	100,00%	33,56	0,058	0,00%	-	-	100,00%	33,56	0,058	Bertambah
	Penghamparan Tanah Timbunan	m3	1,49	Rp		200.025,00	Rp		298.837,35	0,01	100,00%	1,49	0,008	0,00%	-	-	100,00%	1,49	0,008	Bertambah
	Penanaman Rumput Jepang	m2	2,32	Rp		93.815,36	Rp		217.851,63	0,01	100,00%	2,32	0,006	0,00%	-	-	100,00%	2,32	0,006	
	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	1,58	Rp		1.263.905,52	Rp		1.993.179,01	0,05	100,00%	1,58	0,054	0,00%	-	-	100,00%	1,58	0,054	Kurang
	Galian Tanah	m3	1,79	Rp		148.331,25	Rp		265.768,07	0,01	100,00%	1,79	0,007	0,00%	-	-	100,00%	1,79	0,007	Bertambah
	Pasangan Pondasi Rolag Batu Bata	m3	1,79	Rp		1.711.949,14	Rp		3.069.182,42	0,08	100,00%	1,79	0,083	0,00%	-	-	100,00%	1,79	0,083	Bertambah
	Pekerjaan Sloof 10x10																			
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	132,20	Rp		16.476,75	Rp		2.178.210,93	0,06	100,00%	132,20	0,059	0,00%	-	-	100,00%	132,20	0,059	Bertambah
	Bekisting Sloof	m2	3,98	Rp		164.019,38	Rp		653.453,19	0,02	100,00%	3,98	0,018	0,00%	-	-	100,00%	3,98	0,018	Bertambah
	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0,45	Rp		1.247.874,27	Rp		559.297,25	0,02	100,00%	0,45	0,015	0,00%	-	-	100,00%	0,45	0,015	Bertambah
	Pekerjaan Pengecatan Marika Area Parkir	m2	12,55	Rp		99.055,06	Rp		1.243.043,03	0,03	0,00%	-	-	100,00%	12,55	0,033	100,00%	12,55	0,033	
4,10	Pekerjaan Besi Media Tanaman Rambat	m2																		
	Hollow Galvanis 4 x 4 Utk. 1,2 mm	m	126,60	Rp		65.037,66	Rp		8.233.767,28	0,22	100,00%	126,60	0,221	0,00%	-	-	100,00%	126,60	0,221	kurang
	Kawat Harmonika Galvanis	m2	55,61	Rp		28.000,00	Rp		1.556.940,00	0,04	0,00%	-	-	100,00%	55,61	0,042	100,00%	55,61	0,042	kurang

h

				HABIS KATIHAN	SIMPAN HABIS
	Pemasangan Marka Titik Kumpul	Bh	3,00	Rp 840.000,00	Rp 2.520.000,00
4,11	Pekerjaan Kanstin Beton uk. 60x21x95 cm				
	Pembesian Dengan Besi Beton	kg	14,68	Rp 16.689,38	Rp 244.966,68
	Bekisting Sloof	m2	3,40	Rp 174.841,88	Rp 594.812,06
	Membuat 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0,25	Rp 1.263.905,52	Rp 310.541,59
4,12	Pekerjaan Lantai				
	Pck. Screed Lantai	m2	11,20	Rp 87.603,75	Rp 981.162,00
	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Tile UnPolish Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	11,20	Rp 340.357,42	Rp 3.812.003,10
	Total Pekerjaan Lansekap			Rp	289.593.322,58
5, PEKERJAAN KANOPI					
5,1	Pekerjaan Kanopi Parkir				
	Hollow Galvanis 4 x 4 Uk. 1,2 mm	m	25,32	Rp 65.037,66	Rp 1.646.753,46
	Hollow Galvanis 4 x 8 Uk. 1,2 mm	m	27,74	Rp 154.333,13	Rp 4.281.200,89
	Pipa Penggantung dia 1 1/2 " tebal 2,3 mm	m	11,79	Rp 50.087,53	Rp 590.544,01
	Base Plate tebal 8 mm	kg	3,77	Rp 44.557,88	Rp 167.947,54
	- Dynabolt M12 x75 mm	bh	12,00	Rp 4.218,75	Rp 50.625,00
	Atap Solar Flat 3 mm	m	17,43	Rp 671.095,13	Rp 11.699.603,97
	Pekerjaan Atap Polycarbonate			Rp	-
	Pembongkaran Atap Polycarbonate Existing	95,25	Rp	21.684,38	Rp 2.065.534,30
	Pasang Rangka Talang	-	Rp	122.490,64	Rp -
	Pemasangan Talang PVC 20 cm	-	Rp	320.400,00	Rp -
	Pemasangan Atap Polycarbonate	95,25	Rp	286.377,33	Rp 27.278.729,43
	Total Pekerjaan Kanopi			Rp	47.780.938,60

RABAT	S.D BULAN LALU			PROGRESS SAAT INI			S.D BULAN INI			
	0,00%	-	-	100,00%	3,00	0,068	100,00%	3,00	0,068	
0,07										
0,01	100,00%	14,68	0,007	0,00%	-	-	100,00%	14,68	0,007	Kurang
0,02	100,00%	3,40	0,016	0,00%	-	-	100,00%	3,40	0,016	Kurang
0,01	100,00%	0,25	0,008	0,00%	-	-	100,00%	0,25	0,008	Kurang
0,03	100,00%	11,20	0,026	0,00%	-	-	100,00%	11,20	0,026	Bertambah
0,10	100,00%	11,20	0,103	0,00%	-	-	100,00%	11,20	0,103	Bertambah
0,04	100,00%	25,32	0,044	0,00%	-	-	100,00%	25,32	0,044	Kurang
0,12	100,00%	27,74	0,115	0,00%	-	-	100,00%	27,74	0,115	Bertambah
0,02	100,00%	11,79	0,016	0,00%	-	-	100,00%	11,79	0,016	Bertambah
0,00	100,00%	3,77	0,005	0,00%	-	-	100,00%	3,77	0,005	Bertambah
0,00	100,00%	12,00	0,001	0,00%	-	-	100,00%	12,00	0,001	Bertambah
0,31	100,00%	17,43	0,315	0,00%	-	-	100,00%	17,43	0,315	Bertambah
0,06	100,00%	95,25	0,056	0,00%	-	-	100,00%	95,25	0,056	Bertambah
0,73	0,00%	-	-	100,00%	95,25	0,734	100,00%	95,25	0,734	Bertambah

Handwritten signature

6. PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL							BARANG	S.D BULAN LALU		PROGRESS SAAT INI			S.D BULAN INI					
6.1	Pekerjaan Penarikan Instalasi Kabel lampu							0,06									Kurang	
	Lampu Downlight 10 watt	Ttk	-	Rp	299.081,25	Rp	-											
	Lampu Hias Tiang Taman	Ttk	7,00	Rp	299.081,25	Rp	2.093.568,75		100,00%	7,00	0,056	0,00%	-	-	100,00%	7,00	0,056	tetap
6.2	Pekerjaan Pemasangan Lampu							0,04									Kurang	
	Lampu Downlight 10 watt	Bh	-	Rp	158.321,25	Rp	-		0,00%	-	-	100,00%	7,00	0,037	100,00%	7,00	0,037	tetap
	Lampu Hias Tiang Taman	Bh	7,00	Rp	195.000,00	Rp	1.365.000,00		0,00%	-	-	100,00%	9,00	0,030	100,00%	9,00	0,030	tetap
	Lampu Dinding Taman	Bh	9,00	Rp	125.000,00	Rp	1.125.000,00										tetap	
Total Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal							Rp	4.583.568,75										
GRAND TOTAL							Rp	420.457.297,24	11,31		10,34		0,97			11,31		

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN FASAD

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA	ROBOT	S.D BULAN LALU			PROGRESS SAAT INI			S.D BULAN INI			KETERANGAN	
					(Rp)			Progres	Quantity	Bobot (%)	Progres	Quantity	Bobot (%)	Progres	Quantity	Bobot (%)		
C PEKERJAAN FASAD																		
1. PEKERJAAN PENDAHULUAN																		
1.1	Shop drawings and As Built Drawing	Ls	1,00	Rp	2.000.000,00	Rp	2.000.000,00	0,05	95,24%	0,95	0,051	4,76%	0,05	0,003	100,00%	1,00	0,054	Tetap
1.2	Debris disposal	Ls	1,00	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00	0,13	100,00%	1,00	0,134	0,00%	-	-	100,00%	1,00	0,134	Tetap
1.3	Transportation & Mobilisation	Ls	1,00	Rp	10.000.000,00	Rp	10.000.000,00	0,27	95,24%	0,95	0,256	4,76%	0,05	0,013	100,00%	1,00	0,269	Tetap
1.4	Peralatan dan perlengkapan kerja (Skafolding dll)	Ls	1,00	Rp	105.000.000,00	Rp	105.000.000,00	2,82	100,00%	1,00	2,824	0,00%	-	-	100,00%	1,00	2,824	Tetap
Total Pekerjaan Pendahuluan						Rp	122.000.000,00											
2. PEKERJAAN PEMBONGKARAN																		
2.1	Pembongkaran Dinding	m2	16,38	Rp	47.250,00	Rp	773.955,00	0,02	100,00%	16,38	0,021	0,00%	-	-	100,00%	16,38	0,021	kurang
2.2	Pembongkaran Profil Luar	ls	1,00	Rp	2.500.000,00	Rp	2.500.000,00	0,07	100,00%	1,00	0,067	0,00%	-	-	100,00%	1,00	0,067	Tetap
2.3	Pembongkaran Topi Beton	m2	3,28	Rp	69.750,00	Rp	228.780,00	0,01	100,00%	3,28	0,008	0,00%	-	-	100,00%	3,28	0,008	Tetap
Total Pekerjaan Pembongkaran						Rp	3.502.735,00											
3. PEKERJAAN FASAD																		
3.1	Rangka Utama Kremona																	
	- Hollow Galvanis 40x80x2 mm	m'	612,46	Rp	87.998,91	Rp	53.895.966,12	1,45	100,00%	612,46	1,449	0,00%	-	-	100,00%	612,46	1,449	Bertambah
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	2.170,23	Rp	71.618,91	Rp	155.429.785,39	4,18	100,00%	2.170,23	4,180	0,00%	-	-	100,00%	2.170,23	4,180	Bertambah
	- Overstek Baja UNP 150x75x5,1 mm	m'	51,84	Rp	605.640,94	Rp	31.397.637,48	0,84	100,00%	51,84	0,844	0,00%	-	-	100,00%	51,84	0,844	Kurang
	- Dynabolt M12 x75 mm	bh	540,00	Rp	4.218,75	Rp	2.278.125,00	0,06	100,00%	540,00	0,061	0,00%	-	-	100,00%	540,00	0,061	Kurang
	- Chemical Angkur M20x260 Ex Hilty + Hit Re 500		288,00	Rp	240.500,00	Rp	69.264.000,00	1,86	100,00%	288,00	1,863	0,00%	-	-	100,00%	288,00	1,863	Bertambah
3.2	Fasad ACP Solid Dark Grey																	
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Grey Grey	m2	760,16	Rp	780.052,50	Rp	592.964.942,42	15,95	100,00%	760,16	15,946	0,00%	-	-	100,00%	760,16	15,946	Bertambah
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm China Grey	m2	299,73	Rp	780.052,50	Rp	233.805.135,63	6,29	100,00%	299,73	6,287	0,00%	-	-	100,00%	299,73	6,287	Tetap
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	1.204,21	Rp	70.336,41	Rp	84.699.733,43	2,28	100,00%	1.204,21	2,278	0,00%	-	-	100,00%	1.204,21	2,278	Bertambah
3.3	Fasad ACP Kisi-kisi Red																	
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Red	m2	930,86	Rp	780.052,50	Rp	726.116.924,37	19,53	100,00%	930,86	19,526	0,00%	-	-	100,00%	930,86	19,526	Kurang
	- Hollow Galvanis 20x40x2 mm	m'	2.601,24	Rp	58.186,41	Rp	151.356.807,39	4,07	100,00%	2.601,24	4,070	0,00%	-	-	100,00%	2.601,24	4,070	Kurang
3.4	Fasad ACP Bak Tanam																	
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm China Grey	m2	105,20	Rp	780.052,50	Rp	82.059.136,04	2,21	100,00%	105,20	2,207	0,00%	-	-	100,00%	105,20	2,207	Bertambah
	- Besi Siku 40x40x2 mm	m'	53,46	Rp	70.336,41	Rp	3.760.324,95	0,10	100,00%	53,46	0,101	0,00%	-	-	100,00%	53,46	0,101	kurang
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	255,52	Rp	70.447,50	Rp	18.000.463,41	0,48	100,00%	255,52	0,484	0,00%	-	-	100,00%	255,52	0,484	Bertambah
3.5	Fasad ACP Pattern																	
	- ACP Solid setara Seven T. 0,4 mm Yellow	m2	37,49	Rp	1.210.799,77	Rp	45.390.461,77	1,22	100,00%	37,49	1,221	0,00%	-	-	100,00%	37,49	1,221	Bertambah
	- Hollow Galvanis 40x40x2 mm	m'	261,46	Rp	71.618,91	Rp	18.725.335,99	0,50	100,00%	261,46	0,504	0,00%	-	-	100,00%	261,46	0,504	kurang
3.6	Signage Logo & Text UNHAS Uk. 2920x1890 mm																	
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	2,63	Rp	2.282.924,71	Rp	6.004.091,98	0,16	100,00%	2,63	0,161	0,00%	-	-	100,00%	2,63	0,161	Tetap
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	12,00	Rp	58.186,41	Rp	698.236,88	0,02	100,00%	12,00	0,019	0,00%	-	-	100,00%	12,00	0,019	Tetap
3.7	Signage Logo & Text HADIN Uk. 3200x1710 mm																	
	- Cutting Stainless Steel 1220x2400x3 mm	m2	1,69	Rp	2.282.924,71	Rp	3.858.142,75	0,10	100,00%	1,69	0,104	0,00%	-	-	100,00%	1,69	0,104	Tetap
	- Besi Siku 20x20x2 mm (sambung ke rangka fasad)	m'	12,00	Rp	58.186,41	Rp	698.236,88	0,02	100,00%	12,00	0,019	0,00%	-	-	100,00%	12,00	0,019	Tetap
3.8	Pekerjaan Finishing																	
	- Pekerjaan Pengecatan Rangka Besi Hitam setara Avian	m2	1.090,32	Rp	116.088,75	Rp	126.573.923,05	3,40	100,00%	1.090,32	3,404	0,00%	-	-	100,00%	1.090,32	3,404	Bertambah
	- Pekerjaan Pengecatan Signage Logo UNHAS	m2	2,63	Rp	542.305,45	Rp	1.426.263,32	0,04	100,00%	2,63	0,038	0,00%	-	-	100,00%	2,63	0,038	Tetap
	- Pekerjaan Pengecatan Signage Logo HADIN	m2	1,69	Rp	542.305,45	Rp	916.496,20	0,02	100,00%	1,69	0,025	0,00%	-	-	100,00%	1,69	0,025	Tetap
3.9	Pekerjaan Kanopi & Plafon WPC Bar																	
	- Solar Tuff Dark Grey Transparan T. 8 mm	m2	-	Rp	1.101.647,38	Rp	-	1,09	100,00%	35,42	1,095	0,00%	-	-	100,00%	35,42	1,095	Bertambah
	- Solar Flat Dark Grey Transparan T. 6 mm	m2	35,42	Rp	1.149.482,93	Rp	40.718.133,91	1,02	100,00%	246,01	1,021	0,00%	-	-	100,00%	246,01	1,021	Bertambah
	- Hollow Galvanis 40x80x1,4 mm	m'	246,01	Rp	154.333,13	Rp	37.967.183,42	0,79	95,00%	373,17	0,751	5,00%	19,64	0,040	100,00%	392,82	0,790	Bertambah
	- Hollow Galvanis 40x40x1,4 mm	m'	392,82	Rp	74.825,16	Rp	29.392.443,75	6,62	95,00%	2.149,47	6,286	5,00%	113,13	0,331	100,00%	2.262,60	6,617	Bertambah
	- WPC Bar Click On 50x90 mm	m'	2.262,60	Rp	108.755,16	Rp	246.069.416,53											

12

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)		JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT	S.D BULAN LALU			PROGRESS SAAT INI			S.D BULAN INI			KETERANGAN
								Progres	Quantity	Bobot	Progres	Quantity	Bobot	Progres	Quantity	Bobot	
							(%)			(%)			(%)			(%)	
- Tali Sling M20 (Ke Balok Gedung Eksisting)	m'	Rp		109.157,63	Rp												kurang
- Pipa Black Steel dia 1,5" tebal 2,3 mm	kg	30,45	Rp	50.967,53	Rp	1.552.570,33	0,04	100,00%	30,45	0,042	0,00%	-	-	100,00%	30,45	0,042	Bertambah
- Base Plat	kg	3,14	Rp	45.604,69	Rp	143.244,32	0,00	100,00%	3,14	0,004	0,00%	-	-	100,00%	3,14	0,004	Bertambah
- Dynabolt M12 x 75	bh	20,00	Rp	4.218,75	Rp	84.375,00	0,00	100,00%	20,00	0,002	0,00%	-	-	100,00%	20,00	0,002	Bertambah
- Pengecatan Rangka Besi Hitam serara Avian	m2	121,89	Rp	116.088,75	Rp	14.150.327,06	0,38	100,00%	121,89	0,381	0,00%	-	-	100,00%	121,89	0,381	Tetap
Total Pekerjaan Fasad					Rp	2.778.397.884,97											
4. PEKERJAAN STRUKTUR BAJA																	
4.1 Pekerjaan Penggalian Pondasi Poer	m3	5,00	Rp	158.456,25	Rp	792.915,08	0,02	100,00%	5,00	0,021	0,00%	-	-	100,00%	5,00	0,021	Tetap
4.2 Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian	m3	2,50	Rp	88.031,25	Rp	220.254,19	0,01	100,00%	2,50	0,006	0,00%	-	-	100,00%	2,50	0,006	Tetap
4.3 Pekerjaan Urugan Pasir	m3	0,18	Rp	264.961,61	Rp	47.295,65	0,00	100,00%	0,18	0,001	0,00%	-	-	100,00%	0,18	0,001	Tetap
4.4 Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P1)																	
- Bekisting Poer Plat	m2	2,80	Rp	174.841,88	Rp	489.557,25	0,01	100,00%	2,80	0,013	0,00%	-	-	100,00%	2,80	0,013	Tetap
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	56,67	Rp	16.689,38	Rp	945.863,63	0,03	100,00%	56,67	0,025	0,00%	-	-	100,00%	56,67	0,025	Tetap
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang Fc 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	1,07	Rp	1.263.905,52	Rp	1.353.642,62	0,04	100,00%	1,07	0,036	0,00%	-	-	100,00%	1,07	0,036	Tetap
4.5 Pekerjaan Pondasi Poer Plat (P2)																	
- Bekisting Poer Plat	m2	1,80	Rp	174.841,88	Rp	314.540,53	0,01	100,00%	1,80	0,008	0,00%	-	-	100,00%	1,80	0,008	Tetap
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	43,25	Rp	16.689,38	Rp	721.784,03	0,02	100,00%	43,25	0,019	0,00%	-	-	100,00%	43,25	0,019	Tetap
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang Fc 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0,47	Rp	1.263.905,52	Rp	595.299,50	0,02	100,00%	0,47	0,016	0,00%	-	-	100,00%	0,47	0,016	Tetap
4.6 Pekerjaan Kolom Pedestal (20x20)																	
- Bekisting Kolom	m2	2,24	Rp	238.821,47	Rp	534.960,09	0,01	100,00%	2,24	0,014	0,00%	-	-	100,00%	2,24	0,014	Tetap
- Pembesian Dengan Besi Beton	kg	31,72	Rp	16.689,38	Rp	529.430,77	0,01	100,00%	31,72	0,014	0,00%	-	-	100,00%	31,72	0,014	Tetap
- Membuat 1 m3 beton mutu sedang Fc 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm	m3	0,11	Rp	1.263.905,52	Rp	141.557,42	0,00	100,00%	0,11	0,004	0,00%	-	-	100,00%	0,11	0,004	Tetap
4.7 Pekerjaan Struktur Baja																	
- WF 150 x 75 x 5 x 7	kg	1.370,46	Rp	50.967,53	Rp	69.876.372,08	1,88	100,00%	1.370,46	1,879	0,00%	-	-	100,00%	1.370,46	1,879	Tetap
- Base Plate t=12 mm	kg	168,47	Rp	45.604,69	Rp	7.682.869,69	0,21	100,00%	168,47	0,207	0,00%	-	-	100,00%	168,47	0,207	Tetap
- Baut M16 + 1 Nut + 2 Washer	Bh	168,00	Rp	51.290,00	Rp	8.616.720,00	0,23	100,00%	168,00	0,232	0,00%	-	-	100,00%	168,00	0,232	kurang
- Angkur Bolt M16	Bh	16,00	Rp	51.500,00	Rp	824.000,00	0,02	100,00%	16,00	0,022	0,00%	-	-	100,00%	16,00	0,022	Tetap
Total Pekerjaan Struktur Baja					Rp	93.687.062,70											
GRAND TOTAL					Rp	2.998.587.682,67	80,64			80,25			0,39			80,64	

LAPORAN PROGRES MINGGUAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	S.D BULAN LALU			PROGRESS SAAT INI			S.D BULAN INI			KETERANGAN		
							Progres	Quantity	Bobot (%)	Progres	Quantity	Bobot (%)	Progres	Quantity	Bobot (%)			
D PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN PLUMBING																		
1. PEKERJAAN ELEKTRIKAL																		
1.1	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu Sorot - Logo 4000k	Tdk	3,00	Rp	299.081,25	Rp	897.243,75	0,02	100,00%	3,00	0,024	0,00%	-	-	100,00%	3,00	0,024	
1.2	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	Tdk	5,00	Rp	299.081,25	Rp	1.495.406,25	0,04	100,00%	5,00	0,040	0,00%	-	-	100,00%	5,00	0,040	
1.3	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Solid 3000k	Ttk	187,00	Rp	299.081,25	Rp	55.928.193,75	1,50	100,00%	187,00	1,504	0,00%	-	-	100,00%	187,00	1,504	
1.4	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper lampu LD Strip Selang - Fasad Pattern GRC 3000k 40 Mtr @10 Mtr	Ttk	4,00	Rp	299.081,25	Rp	1.196.325,00	0,03	100,00%	4,00	0,032	0,00%	-	-	100,00%	4,00	0,032	
1.5	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Downlight Outbow Spot 5 Watt Fasad Kisi kisi 3000k 3 - 8 meter	Ttk	81,00	Rp	299.081,25	Rp	24.225.581,25	0,65	100,00%	81,00	0,651	0,00%	-	-	100,00%	81,00	0,651	
1.6	3000kPengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 60 Cm	Ttk	53,00	Rp	299.081,25	Rp	15.851.306,25	0,43	0,00%	-	-	100,00%	53,00	0,426	100,00%	53,00	0,426	
1.7	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik droper Lampu Acrylic + LED Strip Dots 40 Cm 33000k	Ttk	17,00	Rp	299.081,25	Rp	5.064.381,25	0,14	0,00%	-	-	100,00%	17,00	0,137	100,00%	17,00	0,137	
1.8	Pengadaan dan pemasangan traytek ladder	m'	-	Rp	322.138,13	Rp	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
1.9	Pengadaan dan pemasangan siku penggantung 4x4 cm	pcs	-	Rp	113.200,34	Rp	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	
					Total Pekerjaan Elektrikal	Rp	104.678.437,50											
2. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN BERIKUT KELENGKAPANNYA																		
2.1	Pegadaan dan pemasangan Lampu Sorot	Bh	3,00	Rp	1.078.801,68	Rp	3.236.405,63	0,09	100,00%	3,00	0,087	0,00%	-	-	100,00%	3,00	0,087	
2.2	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip - Fasad Logo Unhas @10 Mtr	Set	5,00	Rp	338.000,00	Rp	1.690.000,00	0,05	100,00%	5,00	0,045	0,00%	-	-	100,00%	5,00	0,045	
2.3	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Strip Selang - Fasad Solid + Besi Siku 2mm	Bh	187,00	Rp	55.000,00	Rp	10.285.000,00	0,28	100,00%	187,00	0,277	0,00%	-	-	100,00%	187,00	0,277	
2.4	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Stri Selang - Fasad Pattern @10 Mtr	Bh	4,00	Rp	35.000,00	Rp	140.000,00	0,00	100,00%	4,00	0,004	0,00%	-	-	100,00%	4,00	0,004	
2.5	Pengadaan dan pemasangan Lampu LED Downlight - Fasad Kisi-kisi	Bh	81,00	Rp	158.321,25	Rp	12.824.021,25	0,34	100,00%	81,00	0,345	0,00%	-	-	100,00%	81,00	0,345	
2.6	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 60 Cm	Bh	53,00	Rp	102.000,00	Rp	5.406.000,00	0,15	0,00%	-	-	100,00%	53,00	0,145	100,00%	53,00	0,145	
2.7	Pengadaan dan pemasangan Lampu Box Acrylic + LED strip 40 Cm	Bh	17,00	Rp	102.000,00	Rp	1.734.000,00	0,05	0,00%	-	-	100,00%	17,00	0,047	100,00%	17,00	0,047	
2.8	Panel Penerangan Fasad	Unit	1,00	Rp	8.088.750,00	Rp	8.088.750,00	0,22	100,00%	1,00	0,218	0,00%	-	-	100,00%	1,00	0,218	
					Total Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan berikut kelengkapannya	Rp	43.404.176,88											
3. PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH																		
3.1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	m	282,50	Rp	121.545,563	Rp	34.336.621,41	0,92	97,50%	275,44	0,900	2,50%	7,06	0,023	100,00%	282,50	0,923	
3.2	Pengadaan dan pemasangan Header Pipa PVC Aw dia 4"	m	2,20	Rp	510.480,000	Rp	1.123.056,00	0,03	100,00%	2,20	0,030	0,00%	-	-	100,00%	2,20	0,030	
3.3	Pengadaan dan pemasangan Pipa PVC AW dia 1"	m	25,00	Rp	60.306,491	Rp	1.507.662,28	0,04	100,00%	25,00	0,041	0,00%	-	-	100,00%	25,00	0,041	
3.4	Pengadaan dan pemasangan Gate Valve dia 50	Bh	5,00	Rp	2.658.245,625	Rp	13.291.228,13	0,36	100,00%	5,00	0,357	0,00%	-	-	100,00%	5,00	0,357	
3.5	Pengadaan dan pemasangan Roof Tank Kap 1500 Ltr	Bh	2,00	Rp	5.090.506,875	Rp	10.181.013,75	0,27	100,00%	2,00	0,274	0,00%	-	-	100,00%	2,00	0,274	
3.6	Pompa Transfer	Unit	1,00	Rp	10.810.636,875	Rp	10.810.636,88	0,29	0,00%	-	-	100,00%	1,00	0,291	100,00%	1,00	0,291	
3.7	Pompa Sirkulasi + Pengkabelan dan Perpipaan	Unit	1,00	Rp	6.700.000,000	Rp	6.700.000,00	0,18	0,00%	-	-	100,00%	1,00	0,180	100,00%	1,00	0,180	
3.8	Filter + Carbon Filter	Set	1,00	Rp	20.464.723,125	Rp	20.464.723,13	0,55	0,00%	-	-	100,00%	1,00	0,550	100,00%	1,00	0,550	
3.9	Ground Tank 1m3	Ls	1,00	Rp	5.500.000,000	Rp	5.500.000,00	0,15	0,00%	-	-	100,00%	1,00	0,148	100,00%	1,00	0,148	
					Total Pekerjaan Pipa Air Bersih	Rp	103.914.941,56											
4. PEKERJAAN PIPA AIR BEKAS																		
4.1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 2"	m	95,60	Rp	121.545,563	Rp	11.619.755,78	0,31	100,00%	95,60	0,312	0,00%	-	-	100,00%	95,60	0,312	
4.2	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	m	70,32	Rp	209.868,750	Rp	14.757.970,50	0,40	100,00%	70,32	0,397	0,00%	-	-	100,00%	70,32	0,397	
					Total Pekerjaan Pipa Air Bekas	Rp	26.377.726,28											
5. PEKERJAAN PIPA AIR HUJAN																		
5.1	Pengadaan dan pemasangan Ppa PVC AW dia 3"	m	27,85	Rp	209.868,750	Rp	5.844.844,69	-	0,00%	-	-	100,00%	27,85	-	100,00%	27,85	-	
5.2	Pekerjaan perbaikan kemiringan profilan air hujan	m	14,25	Rp	169.925,625	Rp	2.421.440,16	-	0,00%	-	-	100,00%	14,25	-	100,00%	14,25	-	
					Total Pekerjaan Pipa Air Bekas	Rp	8.266.284,84											
GRAND TOTAL					Rp	278.375.282,21	7,49										7,49	

12

KURVA 2
JOURNAL PENERJIAN
PENERJIAN
LORDS
TAKEN ADHARAN
MURDER

J. Peltajo Umay VI No 8, RT 10/RW 3, Peltajo Umay, Kecamatan Gurih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130

TABLE 1	2005
2006	2007

UIN Ar-Raniry
Jember
UNIVERSITAS HASANUDDIN

[Handwritten signature]

