



BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 3719/BAPHP/KP-06/2026

Tanggal 18 Juni 2026

CHECKLIST PEMERIKSAAAN HASIL PEKERJAAN

Nama Paket : Pekerjaan Renovasi Ruang Program Studi Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin Lantai 2
(Eks Gedung Teknik Arsitektur) Tahap II
No. Kontrak : 2352/SPK/KP-05/2026 tanggal 20 Mei 2026
No. BA-PPP : 3717/BA-PPP/KP-06/2026 tanggal 17 Juni 2026

No	Jenis Pekerjaan dan Spesifikasi	Satuan	Volume	Check Kesesuaian		
				Spesifikasi	Volume	Kualitas
1	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1.1 Pengukuran & Dokumentasi	Ls	1.00	✓	✓	✓
	1.2 Mobilisasi Bahan & Alat	Ls	1.00	✓	✓	✓
	1.3 Alat Bantu Scaffolding	Ls	1.00	✓	✓	✓
2	RUANG PBV 208					
	2.1 PEKERJAAN BONGKARAN					
	2.1.1 Pek. Bongkar Plafond Lama	m ²	16.22	✓	✓	✓
	2.2 PEKERJAAN DINDING, PLAFOND, KUSEN, LANTAI & CAT					
	2.2.1 Pek. Rangka Hollow pada Area Kusen	m ²	4.07	✓	✓	✓
	2.2.2 Pek. Dinding Kalsiboard pada Kusen	m ²	4.07	✓	✓	✓
	2.2.3 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m ²	48.83	✓	✓	✓
	2.2.4 Pek. Pengecatan Plat Beton	m ²	32.24	✓	✓	✓
	2.2.5 Pek. Pengecatan Kusen Kayu, Avian	m ²	6.31	✓	✓	✓
	2.2.6 Pek. Pintu Multipleks Lapis HPL	m ²	1.88	✓	✓	✓
	2.2.7 Pas. Handle + Mortise Silinder Kunci Solid	Buah	1.00	✓	✓	✓
	2.2.8 Pas. Engsel Pintu HP 4"	Buah	3.00	✓	✓	✓
	2.3 PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
	2.3.1 Pek. Instalasi Titik Cahaya	Titik	3.00	✓	✓	✓
	2.3.2 Pek. Instalasi Stop Kontak	Titik	3.00	✓	✓	✓
	2.3.3 Pas. Saklar Seri Panasonic	Unit	1.00	✓	✓	✓
	2.3.4 Pas. Stop Kontak Panasonic	Unit	3.00	✓	✓	✓
	2.3.5 Pas. Lampu DL LED 18 Watt Outbow, Panasonic	Unit	3.00	✓	✓	✓
3	RUANG PBV 209					
	3.1 PEKERJAAN BONGKARAN					
	3.1.1 Pek. Bongkar Plafond Lama	m ²	16.11	✓	✓	✓
	3.2 PEKERJAAN DINDING, PLAFOND, KUSEN, LANTAI & CAT					
	3.2.1 Pek. Rangka Dinding Metal Stud	m ²	15.75	✓	✓	✓
	3.2.2 Pek. Dinding Gypsum 9 mm	m ²	31.50	✓	✓	✓
	3.2.3 Pek. Rangka Hollow pada Kusen	m ²	4.07	✓	✓	✓
	3.2.4 Pek. Dinding Kalsiboard pada Kusen	m ²	4.07	✓	✓	✓
	3.2.5 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m ²	49.25	✓	✓	✓
	3.2.6 Pek. Pengecatan Plat Beton	m ²	32.69	✓	✓	✓
	3.2.7 Pek. Pengecatan Kusen Kayu, Avian	m ²	7.51	✓	✓	✓
	3.2.8 Pek. Pintu Multipleks Lapis HPL	m ²	1.88	✓	✓	✓
	3.2.9 Pas. Handle + Mortise Silinder Kunci Solid	Buah	1.00	✓	✓	✓
	3.2.10 Pas. Engsel Pintu HP 4"	Buah	3.00	✓	✓	✓
	3.3 PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
	3.3.1 Pek. Instalasi Titik Cahaya	Titik	3.00	✓	✓	✓
	3.3.2 Pek. Instalasi Stop Kontak	Titik	3.00	✓	✓	✓
	3.3.3 Pas. Saklar Seri Panasonic	Unit	1.00	✓	✓	✓
	3.3.4 Pas. Stop Kontak Panasonic	Unit	3.00	✓	✓	✓
	3.3.5 Pas. Lampu DL LED 18 Watt Outbow, Panasonic	Unit	3.00	✓	✓	✓
4	RUANG PBV 210					
	4.1 PEKERJAAN BONGKARAN					
	4.1.1 Pek. Bongkaran Plafond Lama	m ²	16.39	✓	✓	✓
	4.2 PEKERJAAN DINDING & CAT					
	4.2.1 Pek. Rangka Dinding Metal Stud	m ²	14.30	✓	✓	✓
	4.2.2 Pek. Dinding Gypsum 9 mm	m ²	28.61	✓	✓	✓
	4.2.3 Pek. Rangka Hollow pada Kusen	m ²	4.14	✓	✓	✓
	4.2.4 Pek. Dinding Kalsiboard 3.5 mm	m ²	4.14	✓	✓	✓

	4.2.5 Pek. Pengecatan Plat Beton	m ²	32.69	✓	✓	✓
	4.2.6 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m ²	49.25	✓	✓	✓
	4.2.7 Pek. Pengecatan Kusen Kayu, Avian	m ²	7.51	✓	✓	✓
	4.2.8 Pek. Daun Pintu Baru. Tripleks Lapisan HPL + Kaca	m ²	1.88	✓	✓	✓
	4.2.9 Pas. Engsel Pintu 4" HP	Buah	3.00	✓	✓	✓
	4.2.10 Pas. Handle + Mortise Silinder Kunci Solid	Buah	1.00	✓	✓	✓
	4.3 PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
	4.3.1 Pek. Instalasi Titik Cahaya	Titik	3.00	✓	✓	✓
	4.3.2 Pek. Instalasi Stop Kontak	Titik	3.00	✓	✓	✓
	4.3.3 Pas. Lampu DL LED 18 Watt Outbow, Panasonic	Unit	3.00	✓	✓	✓
5	4.3.4 Pas. Saklar Seri Panasonic	Unit	1.00	✓	✓	✓
	4.3.5 Pas. Stop Kontak Panasonic	Unit	3.00	✓	✓	✓
	5 RUANG PBV 211					
	5.1 PEKERJAAN BONGKARAN					
	5.1.1 Pek. Bongkar Plafond Lama	m ²	16.38	✓	✓	✓
	5.2 PEKERJAAN DINDING, PLAFOND, KUSEN, LANTAI & CAT					
	5.2.1 Pek. Rangka Dinding Metal Stud	m ²	15.75	✓	✓	✓
	5.2.2 Pek. Dinding Gypsum 9 mm	m ²	31.50	✓	✓	✓
	5.2.3 Pek. Rangka Hollow pada Kusen	m ²	8.28	✓	✓	✓
	5.2.4 Pek. Dinding Kalsiboard 3.5 mm	m ²	16.56	✓	✓	✓
	5.2.5 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m ²	49.25	✓	✓	✓
	5.2.6 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m ²	32.69	✓	✓	✓
	5.2.7 Pek. Pengecatan Kusen Kayu, Avian	m ²	7.51	✓	✓	✓
	5.2.8 Pek. Pintu Multipleks Lapis HPL	m ²	1.86	✓	✓	✓
	5.2.9 Pas. Handle + Mortise Silinder Kunci Solid	Buah	1.00	✓	✓	✓
	5.2.10 Pas. Engsel Pintu HP 4"	Buah	3.00	✓	✓	✓
	5.2.11 Pas. Sticker Sandblast	m ²	2.68	✓	✓	✓
	5.3 PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
	5.3.1 Pek. Instalasi Titik Cahaya	Titik	3.00	✓	✓	✓
	5.3.2 Pek. Instalasi Stop Kontak	Titik	3.00	✓	✓	✓
6	5.3.3 Pas. Saklar Seri Panasonic	Unit	1.00	✓	✓	✓
	5.3.4 Pas. Stop Kontak Panasonic	Unit	3.00	✓	✓	✓
	5.3.5 Pas. Lampu DL LED 18 Watt Outbow, Panasonic	Unit	3.00	✓	✓	✓
	6 RUANG PBV 212					
	6.1 PEKERJAAN BONGKARAN					
	6.1.1 Pek. Bongkar Plafond Lama	m ²	33.25	✓	✓	✓
	6.2 PEKERJAAN DINDING, KUSEN & CAT					
	6.2.1 Pek. Rangka Hollow pada Kusen	m ²	10.45	✓	✓	✓
	6.2.2 Pek. Pas Kalsiboard Area Kusen Jendela 3.5 mm	m ²	14.68	✓	✓	✓
	6.2.3 Pek. Daun Pintu Baru. Tripleks Lapisan HPL + Kaca	m ²	3.55	✓	✓	✓
	6.2.4 Pas. Kaca Bening 5 mm	m ²	1.45	✓	✓	✓
	6.2.5 Pas. Engsel Pintu 4" HP	Buah	6.00	✓	✓	✓
	6.2.6 Pas. Handle + Mortise Silinder Kunci Solid	Buah	2.00	✓	✓	✓
	6.2.7 Pas. Kaca Papan Tulis 6 mm uk.90x110 + Baut Kaca	Buah	2.00	✓	✓	✓
	6.2.8 Pek. Pengecatan Plat Dak Beton, Mowilex Emulsion	m ²	60.94	✓	✓	✓
	6.2.9 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m ²	53.78	✓	✓	✓
	6.2.10 Pek. Pengecatan Kusen Kayu, Avian	m ²	29.77	✓	✓	✓
	6.3 PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
	6.3.1 Pek. Instalasi Titik Cahaya	Titik	6.00	✓	✓	✓
	6.3.2 Pek. Instalasi Stop Kontak	Titik	4.00	✓	✓	✓
7	6.3.3 Pas. Lampu DL LED 18 Watt Outbow, Panasonic	Unit	6.00	✓	✓	✓
	6.3.4 Pas. Saklar Seri Panasonic	Unit	1.00	✓	✓	✓
	6.3.5 Pas. Stop Kontak Panasonic	Unit	4.00	✓	✓	✓
	7 RUANG PBV 213					
	7.1 PEKERJAAN BONGKARAN					
	7.1.1 Pek. Bongkar Plafond Lama	m ²	22.66	✓	✓	✓
	7.2 PEKERJAAN DINDING, PLAFOND, KUSEN, LANTAI & CAT					
	7.2.1 Pek. Pasangan Dinding Batu Bata 1/2	m ²	17.73	✓	✓	✓
	7.2.2 Pek. Plesteran Dinding	m ²	35.47	✓	✓	✓
	7.2.3 Pek. Acian Dinding	m ²	35.47	✓	✓	✓
	7.2.4 Pek. Kolom Praktis 11x11	m	3.30	✓	✓	✓
	7.2.5 Pek. Rangka Hollow pada Kusen	m ²	5.59	✓	✓	✓
	7.2.6 Pek. Dinding Kalsiboard 3.5 mm	m ²	11.18	✓	✓	✓
	7.2.7 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m ²	47.51	✓	✓	✓
	7.2.8 Pek. Pengecatan Plat Beton	m ²	41.17	✓	✓	✓
	7.2.9 Pek. Pengecatan Kusen Kayu, Avian	m ²	6.51	✓	✓	✓
	7.2.10 Pek. Pintu Multipleks Lapis HPL	m ²	1.74	✓	✓	✓
	7.2.11 Pas. Handle + Mortise Silinder Kunci Solid	Buah	1.00	✓	✓	✓
	7.2.12 Pas. Engsel Pintu HP 4"	Buah	3.00	✓	✓	✓
	7.2.13 Pek. Kusen Aluminium	m	21.73	✓	✓	✓
	7.2.14 Pas. Frame Aluminium Jendela	m	7.36	✓	✓	✓
	7.2.15 Pas. Kaca Bening 6 mm	m ²	4.56	✓	✓	✓
	7.2.16 Pas. Engsel Casement 16	Buah	4.00	✓	✓	✓
	7.2.17 Pas. Grendel Rambuncis Dekson	Buah	2.00	✓	✓	✓

8	7.2.18 Pas. Sticker Sandblast	m ²	6.63	✓	✓	✓
	7.3 PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
	7.3.1 Pek. Instalasi Titik Cahaya	Titik	4.00	✓	✓	✓
	7.3.2 Pek. Instalasi Stop Kontak	Titik	4.00	✓	✓	✓
	7.3.3 Pas. Saklar Seri Panasonic	Unit	1.00	✓	✓	✓
	7.3.4 Pas. Stop Kontak Panasonic	Unit	4.00	✓	✓	✓
	7.3.5 Pas. Lampu DL LED 18 Watt Outbow, Panasonic	Unit	4.00	✓	✓	✓
	207					
	8.1 PEKERJAAN BONGKARAN					
	8.1.1 Pek. Bongkar Plafond Lama	m ²	39.44	✓	✓	✓
9	8.1.2 Pek. Bongkar Dinding Partisi Lama	m ²	0.00			
	8.2 PEKERJAAN DINDING, PLAFOND, KUSEN, LANTAI & CAT					
	8.2.1 Pek. Pasangan Dinding Batu Bata 1/2	m ²	3.65	✓	✓	✓
	8.2.2 Pek. Plesteran Dinding	m ²	7.30	✓	✓	✓
	8.2.3 Pek. Acian Dinding	m ²	7.30	✓	✓	✓
	8.2.4 Pek. Kolom Praktis 11x11	m	2.00	✓	✓	✓
	8.2.5 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m ²	145.24	✓	✓	✓
	8.2.6 Pek. Pengecatan Plat Beton	m ²	93.98	✓	✓	✓
	8.2.7 Pek. Pengecatan Kusen Kayu, Avian	m ²	6.23	✓	✓	✓
	8.2.8 Pek. Pengecatan Tray Besi	m ²	9.63	✓	✓	✓
	8.2.9 Pek. Kusen Aluminium 4"	m	38.16	✓	✓	✓
	8.2.10 Pek. Frame Pintu Aluminium	m	5.93	✓	✓	✓
	8.2.11 Pas. Kaca Bening 6 mm	m ²	9.74	✓	✓	✓
	8.2.12 Pas. Rel Pintu Sliding J3 Dekson + Cover penutup rel	Buah	1.00	✓	✓	✓
	8.2.13 Pas. Kunci Pintu sliding Dekson	Buah	1.00	✓	✓	✓
	8.2.14 Pas. Handle Tanam Pintu Sliding Dekson	Buah	2.00	✓	✓	✓
	8.2.15 Pas. Mortise Pelor + Silinder Kunci Solid	Buah	1.00	✓	✓	✓
	8.2.16 Pas. Handle Pintu P.30 cm	Pasang	2.00	✓	✓	✓
	8.2.17 Pas. Grendel Slot 24 Inch Pintu	Buah	1.00	✓	✓	✓
	8.2.18 Pas. Grendel Slot 8 Inch Pintu	Buah	1.00	✓	✓	✓
	8.3 PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
	8.3.1 Pek. Instalasi Titik Cahaya	Titik	7.00	✓	✓	✓
	8.3.2 Pas. Lampu DL LED 18 Watt Outbow, Panasonic	Unit	7.00	✓	✓	✓
	213					
	9.1 PEKERJAAN BONGKARAN					
	9.1.1 Pek. Bongkar Plafond Lama	m ²	62.49	✓	✓	✓
	9.1.2 Pek. Bongkar Jendela area Tangga	m ²	6.24	✓	✓	✓
	9.2 PEKERJAAN AREA SELASAR PBV 208-213					
	9.2.1 Pek. Rangka Dinding Metal Stud	m ²	20.63	✓	✓	✓
	9.2.2 Pek. Dinding Gypsum 9 mm	m ²	9.00	✓	✓	✓
	9.2.3 Pek. Dinding Kalsiboard	m ²	36.40	✓	✓	✓
	9.2.4 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m ²	144.14	✓	✓	✓
	9.2.5 Pek. Pengecatan Plat Beton	m ²	127.84	✓	✓	✓
	9.2.6 Pek. Pengecatan Kusen Kayu, Avian	m ²	75.68	✓	✓	✓
	9.2.7 Pek. Pengecatan Tray Besi	m ²	14.30	✓	✓	✓
	9.2.8 Pas. Kaca Bening 6 mm	m ²	1.98	✓	✓	✓
	9.2.9 Pek. Pintu Multipleks Lapis HPL	m ²	3.41	✓	✓	✓
	9.2.10 Pas. Mortise Pelor + silinder kunci Solid	Buah	1.00	✓	✓	✓
	9.2.11 Pas. Engsel Pintu HP 4"	Buah	6.00	✓	✓	✓
	9.2.12 Pas. Handle Pintu P. 30 cm	Pasang	2.00	✓	✓	✓
	9.2.13 Pek. Kusen Aluminium Pintu Shaft	m	30.48	✓	✓	✓
	9.2.14 Pek. Frame Aluminium Pintu Shaft	m	39.20	✓	✓	✓
	9.2.15 Pek. Pasang ACP double pada Daun Pintu Shaft	Buah	8.00	✓	✓	✓
	9.2.16 Pas. Engsel Pintu Saft	Buah	16.00	✓	✓	✓
	9.2.17 Pas. Handle Pintu Aluminium	Buah	8.00	✓	✓	✓
	9.3 PEKERJAAN AREA TERAS					
	9.3.1 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m ²	41.48	✓	✓	✓
	9.3.2 Pek. Pengecatan Plat Beton	m ²	11.22	✓	✓	✓
	9.3.3 Pek. Pengecatan Railing & Pipa Besi, Avian	m ²	3.74	✓	✓	✓
	9.3.4 Pek. Pasang Keramik Lantai 40x40	m ²	22.70	✓	✓	✓
	9.4 PEKERJAAN AREA TANGGA					
	9.4.1 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m ²	197.82	✓	✓	✓
	9.4.2 Pek. Pengecatan Plat Beton	m ²	34.31	✓	✓	✓
	9.4.3 Pek. Pengecatan Railing Besi & Pipa Besi	m ²	6.77	✓	✓	✓
	9.4.4 Pek. Kusen Aluminium 4"	m	22.20	✓	✓	✓
	9.4.5 Pek. Frame Jendela Aluminium	m	13.60	✓	✓	✓
	9.4.6 Pas. Kaca Bening 6 mm	m ²	4.29	✓	✓	✓
	9.4.7 Pas. Engsel Casement	Buah	8.00	✓	✓	✓
	9.4.8 Pas. Grendel Rambuncis	Buah	4.00	✓	✓	✓
	9.4.9 Pek. Rangka Plafond Hollow	m ²	7.48	✓	✓	✓
	9.4.10 Pek. Plafond PVC	m ²	7.48	✓	✓	✓
	9.4.11 Pek. List Plafond PVC	m	11.20	✓	✓	✓
	9.4.12 Pek. Pintu Pengaman Besi uk.100x210, Rooftop	m ²	2.10	✓	✓	✓
	9.5 PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
	9.5.1 Pek. Instalasi Titik Cahaya	Titik	18.00	✓	✓	✓

10	9.5.2 Pas. Lampu DL LED 18 Watt Outbow, Panasonic	Unit	14.00	✓	✓	✓
	9.5.3 Pas. Lampu Downlight LED 15 Watt Panasonic	Unit	4.00	✓	✓	✓
	9.5.4 Pas. Saklar Seri Outbow, Panasonic	Buah	2.00	✓	✓	✓
	TOILET WANITA LANTAI 2					
10	10.1 PEKERJAAN BONGKARAN					
	10.1.1 Pek. Bongkaran Kloset Lama	Buah	3.00	✓	✓	✓
	10.1.2 Pek. Bongkaran Plafond Lama	m ²	15.29	✓	✓	✓
	10.1.3 Pek. Bongkaran Kusen Jendela Lama	m ²	4.32	✓	✓	✓
	10.1.4 Pek. Bongkaran Keramik Lantai 40x40 cm	m ²	16.26	✓	✓	✓
	10.1.5 Pek. Bongkaran Keramik Dinding 20x25	m ²	9.35	✓	✓	✓
	10.2 PEKERJAAN LANTAI, DINDING & PLAFOND					
	10.2.1 Pek. Rangka Plafond Hollow	m ²	16.26	✓	✓	✓
	10.2.2 Pek. Plafond Gypsum 9 mm	m ²	16.26	✓	✓	✓
	10.2.3 Pas. Granit Lantai 60x60 cm Roman	m ²	18.27	✓	✓	✓
	10.2.4 Pas. Keramik Dinding 20x25 cm	m ²	9.35	✓	✓	✓
	10.2.5 Pas. Kusen Aluminium 4"	m	32.08	✓	✓	✓
	10.2.6 Pas. Kaca Bening 5 mm	m ²	2.91	✓	✓	✓
	10.2.7 Pek. Pintu Multipleks Lapis HPL	m ²	5.29	✓	✓	✓
	10.2.8 Pek. Rangka Metal Stud	m ²	2.08	✓	✓	✓
	10.2.9 Pek. Partisi Kalsiboard 6 mm	m ²	4.16	✓	✓	✓
	10.2.10 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m ²	19.63	✓	✓	✓
	10.2.11 Pek. Pengecatan Plafond	m ²	16.26	✓	✓	✓
	10.2.12 Pas. Engsel Pintu 4"	Buah	9.00	✓	✓	✓
	10.2.13 Pas. Handle +mortise & silinder kunci Dekson	Buah	1.00	✓	✓	✓
	10.2.14 Pas. Handle+ mortise & Silinder Knop TC 60 Dekson	Buah	3.00	✓	✓	✓
11	10.2.15 Pas. Granit Lantai 60x60 cm pada Tempat Wudhu	m ²	0.00	✓	✓	✓
	10.2.16 Pas. Granit Lantai 60x60 cm pada Area Depan Toilet	m ²	4.30	✓	✓	✓
	10.2.17 Pas. Dudukan Tempat Wudhu Batu Bata 1/2	m ²	0.66	✓	✓	✓
	10.3 PEKERJAAN PLUMBING					
	10.3.1 Pas. Kloset Duduk Toto CW 420 JW	Buah	2.00	✓	✓	✓
	10.3.2 Pas. Kloset Jongkok Toto CE 7	Buah	1.00	✓	✓	✓
	10.3.3 Pas. Wastafel Toto LW 240 CJW/F	Buah	2.00	✓	✓	✓
	10.3.4 Pas. Cermin Wastafel di bevel	Buah	2.00	✓	✓	✓
	10.3.5 Pas. Kran Wastafel Toto TX 109 LD	Buah	2.00	✓	✓	✓
	10.3.6 Pas. Siphon Wastafel Toto THX 1A-5N	Buah	2.00	✓	✓	✓
	10.3.7 Pas. Stop Kran Wastafel Toto 277 S V1	Buah	2.00	✓	✓	✓
	10.3.8 Pas. Stop Kran Kloset Cabang Toto Eco 277 TC	Buah	3.00	✓	✓	✓
	10.3.9 Pas. Shower Bilas Toto THX 20SEV1	Buah	3.00	✓	✓	✓
	10.3.10 Pas. Kran Tembok Toto 23 B13	Buah	5.00	✓	✓	✓
	10.3.11 Pas. Floor Drain Stainless Steel	Buah	5.00	✓	✓	✓
	10.3.12 Pek. Instalasi Air Bersih PVC AW 1/2 Inch	m	15.50	✓	✓	✓
	10.3.13 Pek. Instalasi Air Kotor Padat PVC D 3"	m	8.50	✓	✓	✓
	10.3.14 Pek. Instalasi Air Kotor PVC D 3", Rucika	m	10.00	✓	✓	✓
	10.3.15 Pek. Instalasi Air Bersih PVC AW 1"	m	15.00	✓	✓	✓
	10.3.16 Pek. Instalasi Air Bersih PVC D 1 1/2"	m	4.00	✓	✓	✓
	10.3.17 Pas. Papan Nama Toilet Akrilik	Buah	1.00	✓	✓	✓
	10.3.18 Pas. Instalasi Titik Cahaya	Titik	4.00	✓	✓	✓
	10.3.19 Pas. Lampu Downlight LED 12 Watt panasonic	Unit	4.00	✓	✓	✓
	10.3.20 Pas. Saklar Seri Panasonic	Unit	1.00	✓	✓	✓
11	TOILET PRIA LANTAI 2					
	11.1 PEKERJAAN BONGKARAN					
	11.1.1 Pek. Bongkaran Kloset Lama	Buah	2.00	✓	✓	✓
	11.1.2 Pek. Bongkaran Plafond Lama	m ²	8.22	✓	✓	✓
	11.1.3 Pek. Bongkaran Kusen Jendela Lama	m ²	1.84	✓	✓	✓
	11.1.4 Pek. Bongkaran Keramik Lantai 40x40 cm	m ²	8.87	✓	✓	✓
	11.1.5 Pek. Bongkaran Keramik Dinding 20x25	m ²	5.35	✓	✓	✓
	11.2 PEKERJAAN LANTAI, DINDING & PLAFOND					
	11.2.1 Pek. Granit Lantai 60x60 cm	m ²	8.87	✓	✓	✓
	11.2.2 Pek. Keramik Dinding 20x25 cm	m ²	5.35	✓	✓	✓
	11.2.3 Pek. Rangka Plafond Hollow	m ²	8.22	✓	✓	✓
	11.2.4 Pek. Plafond Gypsum T.9 mm	m ²	8.22	✓	✓	✓
	11.2.5 Pek. Kusen Aluminium 4"	m	23.48	✓	✓	✓
	11.2.6 Pek. Frame Jendela Aluminium	m	5.40	✓	✓	✓
	11.2.7 Pas. Engsel Casement Jendela	Buah	4.00	✓	✓	✓
	11.2.8 Pas. Grendel Rambuncis	Buah	2.00	✓	✓	✓
	11.2.9 Pas. Kaca Bening 5 mm	m ²	1.61	✓	✓	✓
	11.2.10 Pas. Engsel Pintu 4"	Buah	7.00	✓	✓	✓
	11.2.11 Pas. Handle +mortise & silinder kunci Dekson	Buah	1.00	✓	✓	✓
	11.2.12 Pas. Handle+ mortise & Silinder Knop TC 60 Dekson	Buah	2.00	✓	✓	✓
	11.2.13 Pek. Pintu Multipleks Lapis HPL	m ²	4.00	✓	✓	✓
	11.2.14 Pek. Pengecatan Plafond	m ²	8.16	✓	✓	✓
	11.2.15 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m ²	7.00	✓	✓	✓
	11.3 PEKERJAAN PLUMBING					
	11.3.1 Pek. Instalasi Air Kotor Padat Pipa PVC D 3" Rucika	m	4.00	✓	✓	✓
	11.3.2 Pek. Instalasi Air Kotor Pipa PVC D 3" Rucika	m	13.70	✓	✓	✓
	11.3.3 Pek. Instalasi Air Kotor Pipa PVC D 4" Rucika	m	11.10	✓	✓	✓

11.3.4 Pek. Instalasi Air Pipa PVC 1 1/2" Rucika	m	10.00	✓	✓	✓
11.3.5 Pek. Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW 1/2"	m	12.20	✓	✓	✓
11.3.6 Pas. Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW 3/4"	m	16.00	✓	✓	✓
11.3.7 Pas. Kloset Duduk Toto CW 420 JW	Buah	1.00	✓	✓	✓
11.3.8 Pas. Kloset Jongkok Toto CE 7	Buah	1.00	✓	✓	✓
11.3.9 Pas. Wastafel Toto LW 240 CJW/F	Buah	1.00	✓	✓	✓
11.3.10 Pas. Shower Bilas Toto THX 20SEV1	Buah	2.00	✓	✓	✓
11.3.11 Pas. Kran Tembok Toto 23 B13	Buah	2.00	✓	✓	✓
11.3.12 Pas. Kran Wastafel Toto TX 109 LD	Buah	1.00	✓	✓	✓
11.3.13 Pas. Siphon Wastafel Toto THX 1A-5N	Buah	1.00	✓	✓	✓
11.3.14 Pas. Urinoir Type Muslim Toto U57	Buah	1.00	✓	✓	✓
11.3.15 Pas. Push Valve Urinoir T60P	Buah	1.00	✓	✓	✓
11.3.16 Pas. Partisi Urinoir Toto A100	Buah	1.00	✓	✓	✓
11.3.17 Pas. Stop Kran Cabang Toto Eco 277 TC	Buah	2.00	✓	✓	✓
11.3.18 Pas. Floor Drain Stainless Steel	Buah	3.00	✓	✓	✓
11.3.19 Pas. Cermin Wastafel	Buah	1.00	✓	✓	✓
11.3.20 Pas. Stop Kran Wastafel Toto 277 S V1	Buah	1.00	✓	✓	✓
11.3.21 Pas. Papan Nama Toilet Pria	Buah	1.00	✓	✓	✓
11.3.22 Pek. Bak Kontrol 70x65, Dinding Bata	m ²	1.20	✓	✓	✓
11.3.23 Pek. Penutup Bak Kontrol 70x65, Beton Bertulang	m ²	0.05	✓	✓	✓
11.4 PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
11.4.1 Pas. Instalasi Titik Cahaya	Titik	3.00	✓	✓	✓
11.4.2 Pas. Lampu Downlight LED 12 Watt	Unit	3.00	✓	✓	✓
11.4.3 Pas. Saklar Seri Outbow Panasonic	Buah	1.00	✓	✓	✓
12 PEKERJAAN AKHIR					
12.1 Pek. Pembersihan/Angkutan Sampah	Ls	1.00	✓	✓	✓

Pemeriksaan hasil pekerjaan ini dilakukan di Kantor Pusat pada hari Kamis, tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam.




Ketua Tim
Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi,

Muflihah Mantasa, S.T., M.Eng
NIP. 197906272009102001

Anggota:

1. Haerunnisa, S.T.
NIP. 198806242019014001
2. Adnan
NIP. 197707182026013001
3. Rachmat Rifky, S. Ars.
NIP. 199610192026015001
4. Muhammad Ichdar, S.T.
NIP. --

Penyedia,
CV. SINAR SURYA



Kerry Phieter Phie
Direktur

(Three additional signatures)